

Α/ΔΤΕ	Έτος	Τρίμ.	(1) Τίτλος Έργου	(2) Τίτλος Σύμβασης	(3) Σύντομη τεχνική περιγραφή της σύμβασης	(4) Στοιχεία χρηματοδότησης της σύμβασης κατασκευής (εργολαβία)						(5) Προϊσταμένη Αρχή	(6) Διευθύνουσα Υπηρεσία	(7) Κατάσταση εργολαβίας	(8) Στοιχεία διαγωνισμού				(9) Στοιχεία Σύμβασης					(10) Στοιχεία υλοποίησης της σύμβασης			
						(4.1) Συλλ.Απόφαση Χρημ./δότησης	(4.2) Κωδικός Ενταξιακού Έργου	(4.3) Πρόγραμμα Χρημ./δότησης	(4.4) Κωδικός ΟΠΣ	(4.5) Ταμείο Ε.Ε.	(4.6) Ιδιωτικοί πόροι				(8.1) Απόφαση έγκρισης δημοπράτησης/ Ημερομηνία	(8.2) Προϋπολογισμός δημοπράτησης (€)	(8.3) Ημ/νία Δημοπράτησης	(8.4) Υπάρχει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλ./κών Όρων	(9.1) Ημ/νία υπογραφής σύμβασης	(9.2) Ανάδοχος	(9.3) Συνολικό Συμβατικό ποσό εργολαβίας (€)	(9.4) Ποσοστό έκπτωσης οικονομικής προσφοράς	(9.5) Συμβατική ημερομηνία περάσισης	(10.1) Τελευταίο εγκεκριμένο ποσό εργολαβίας (τελευταίου ΑΠΕ)	(10.2) Πληρωμές μέχρι σήμερα	(10.3) Ημ/νία τελευταίας εγκεκριμένης παράστασης προέσιμης	(10.4) Εκτιμώμενη ημ/νία περάσισης
18	2009	Δ'	Κατασκευή Παραμόνας Οδού: Οδικές Συνδέσεις Σήραγγας Αγίου Ηλία	Κατασκευή Παραμόνας Οδού: Οδικές Συνδέσεις Σήραγγας Αγίου Ηλία	Κατασκευή της Παραμόνας οδού στο τμήμα από υφιστάμενη επί του ποταμού Αχελώου γέφυρα Γουριάς έως κάτω επαρχιακής οδού Αιτωλικού-Αγελικού-Καλυβίων-Αγρινίου. Το συνολικό μήκος της επέμβασης ανέρχεται σε ~ 6,0 χλμ.	ΣΑΕ 071/3	2003ΣΑΕ071000 05 & 2005ΣΑΕ071300 16			ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ	ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ / ΤΚΕ Πάτρας	Σε εξέλιξη		16.000.000,00	4/9/2007		16/11/2007	ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε.	13.440.000,00	16,00%	16/11/2009		9.224.225,63	30/8/2010	
26	2009	Δ'	ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΜΑΤΙΝΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 41,7Χ106 m3 ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ ΨΗΦΗΣ ΣΩΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 7.500 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ	ΣΑΕ 072	1996 ΣΕ07200003				ΟΧΙ	ΕΥΔΕ - ΟΣΥΕ	ΕΥΔΕ- ΟΣΥΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ	Σε εξέλιξη		35.000.000,00	8/12/2006		3/5/2007	ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε.	21.312.814,50	39,52%	3/5/2011		6.293.666,04		
27	2009	Δ'	Κατασκευή παράκαμψης Εθνικής οδού Πάτρας - Τρίπολης στο τμήμα που κατακλύζεται από το φράγμα Πείρου - Παραπεύρου	Κατασκευή παράκαμψης Εθνικής οδού Πάτρας - Τρίπολης στο τμήμα που κατακλύζεται από το φράγμα Πείρου - Παραπεύρου	1) Κατασκευή παράκαμψης 4.862 χιλιόμετρα της Εθνικής οδού Πάτρας -Τρίπολης στο τμήμα που κατακλύζεται από τα νερά του ταμιευτήρα που θα δημιουργηθεί με το φράγμα Αστερίου ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια της υφιστάμενης Ε.Ο. Ε111 (Πατρών - Τρίπολης) 2) κατασκευή δύο ισόπεδων κόμβων σήματος 1 που θα εξασφαλίσουν τη σύνδεση του οικισμού Αστερίου και του βιολογικού του φράγματος με τη νέα οδό	ΣΑΕ 076 / 3	2005ΣΕ0763000 0		ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	ΟΧΙ	ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ	ΕΥΔΕ- ΟΣΥΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ	Σε εξέλιξη		13.100.000,00	8/7/2008	12/1/2009	Κ/ΞΙΑ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε. - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ Α.Τ.Ε.	8.654.910,47	33,93%	12/7/2010		4.338.942,93				
28	2009	Δ'	Σήραγγα Γκρόπας επί της επαρχιακής οδού Πύλη - Στουναρέικα - Μεσοχώρα του Ν. Τρικάλων	Σήραγγα Γκρόπας επί της επαρχιακής οδού Πύλη - Στουναρέικα - Μεσοχώρα του Ν. Τρικάλων	Πλήρης κατασκευή Σήραγγας 1500μ & κατασκευή οδικών προσβάσεων 1000μ. περίπου	ΣΑΕ 071	2003ΣΕ0710000 9 Της ΣΑΕ 071			ΟΧΙ	ΕΥΔΕ - ΟΣΥΕ	ΕΥΔΕ-ΟΣΥΕ, ΤΜ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ	Σε εξέλιξη		27.000.000,00	10/3/2005	22/8/2005	ΕΤΕΘ Α.Ε.	16.601.709,68	42,59%	22/2/2009		16.239.006,16	31/5/2010			
29	2009	Δ'	Κατασκευή Φράγματος Τριανταφυλλιάς Ν. Φλώρινας	Κατασκευή Φράγματος Τριανταφυλλιάς Ν. Φλώρινας	Λιθόρριπτο φράγμα με κεντρικό οδιαπέρατο πυρήνα όγκου 2,7εκ.μ3 με μέγιστο ύψος 75μ από τη θεμελίωση του πυρήνα, στήψη σε υψόμετρο ονομαστικό 844μ, μήκος στήψης 510μ και πλάτος 16μ.	ΣΑΕ072	2002 ΣΕ 07200000			ΟΧΙ	ΕΥΔΕ-ΟΣΥΕ	ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ, ΤΚΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	Σε εξέλιξη		45.000.000,00	10/2/2005	22/12/2005	Κ.ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΑΕ	31.850.564,21	34,59%	22/7/2010		12.842.011,05				
30	2009	Δ'	Κατασκευή δικτύων άρδευσης από το φράγμα Σιζοκόβου-Φάση Α'	Κατασκευή δικτύων άρδευσης από το φράγμα Σιζοκόβου-Φάση Α'	Κατασκευάζονται τα αρδευτικά δίκτυα των ζωνών Σ3 και Σ4 (13.200 στρέμματα), καθώς και ο ανατολικός αγωγός	072, 072/3	1994ΣΕ0720000 1, 2006ΣΕ0723000 2, 2007ΣΕ0723000 6		ΕΓΤΠΕ	ΟΧΙ	ΕΥΔΕ-ΟΣΥΕ	ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ - Τμήμα Κατασκευής Έργων Καρδίτσας	Σε εξέλιξη		35.000.000,00	31/3/2004	27/4/2005	ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ	25.419.109,18	31,11%	27/10/2007		25.142.680,48	30/6/2010			
31	2009	Δ'	Κατασκευή δικτύων άρδευσης από το φράγμα Σιζοκόβου-Φάση Β'	Κατασκευή δικτύων άρδευσης από το φράγμα Σιζοκόβου-Φάση Β'	Επέκταση των μεταλλικών τροφοδοτικών αγωγών στις ζώνες Σ2, Σ3, Σ4 καθώς και τα προσωρινά έργα εκφόρτισης	072/3	2005ΣΕ0723000 1		ΕΓΤΠΕ	ΟΧΙ	ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ	ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ-Τμήμα κατασκευής έργων Καρδίτσας	Βεβαίωση Περαιώσης		9.000.000,00	20/10/2005	17/2/2006	ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε.	5.473.699,42	39,18%	17/2/2008		5.607.089,19	30/10/2008			
35	2009	Δ'	Υδρευση Θεσσαλονίκης από τον ποταμό Αλιάκμονα	Συμπληρωματικά Ηλεκτρομηχανολογικά έργα Υδρευσης	Η παρούσα εργολαβία αφορά στην κατασκευή των πρόσθετων έργων που απαιτούνται για τον αυτοματισμό της ρύθμισης παροχής και τη βελτίωση της λειτουργικότητας του έργου υδρευσης Θεσσαλονίκης από τον ποταμό Αλιάκμονα	ΣΑΕ 076/3	2000ΣΕ0763000 2	ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ		ΟΧΙ	ΕΥΔΕ /ΥΑΕΑΜΠΘ ΤΚ.	ΤΚΕ ΕΥΔΕ /ΥΑΕΑΜΠΘ	Σε εξέλιξη		2.100.000,00	17/11/2005	15/3/2006	ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.	1.888.040,47	10,09%	15/9/2010		1.842.239,00				
36	2009	Δ'	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ	Γενικός καθαρισμός και συντήρηση των χειμάρρων καθώς και την κατασκευή μικρών τεχνικών έργων για την προστασία κοίτης και πρανών των χειμάρρων και ρεμάτων.	ΣΑΕ 076	2003ΣΕ0760000 1	ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ		ΟΧΙ	ΕΥΔΕ/ΥΑΕΑΜΠΘ	ΤΚΕ/ ΕΥΔΕ/ΥΑΕΑΜΠΘ	Σε εξέλιξη		980.000	31/10/2008	29/12/2008	ΜΠΟΥΓΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΔΕ	551.241,55	43,75%	28/12/2010		426.255,00				
37	2009	Δ'	3ος ΧΩΝΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	3ος ΧΩΝΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ - ΚΥΡΙΑ ΕΡΓΑ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Κατασκευή των κύριων έργων νερού χρήσης ΕΕΛΘ (αντλ. Υδροληψίας, δεξαμενή και αντλιοστάσιο νερού, φίλτρα, σωληνώσεις) του 3ου Χωνευτή με το Η/Μ εξοπλισμό του, συμπεριλαμβανομένης βιοαερίου, σωληνώσεις υλούς, αντλιοστάσιο παχυμένου υλούς, μηχανικοί παχυμένοι υλούς, σύνταξη μελέτης εφαρμογής, 3μηνη δοκιμαστική λειτουργία	ΣΑΕ 076	2007ΣΕ0760000 0	ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ		ΟΧΙ	ΕΥΔΕ ΥΑΕΑΜΠΘ	Το Τμήμα Κατασκευής Έργων της ΕΥΔΕ ΥΑΕΑΜΠΘ	Περαιώθηκε αλλά μη εκκαθαρισθείσα		4.000.000,00	21/2/2005	23/2/2006	ΤΕΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	3.202.821,22	20,60%	23/06/2007		1.700.986,00				
38	2009	Δ'	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ-ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ	Διευθέτηση χειμάρρου Κρουονερίου (μήκος ≈ 1800m) Δίκτυα αμβρίων στους Δ.Πολίχνης και Συκεών	ΣΑΕ 076	2003ΣΕ0760000 1	ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ		ΟΧΙ	ΕΥΔΕ ΥΑΕΑΜΠΘ	ΤΚΕ/ΕΥΔΕ ΥΑΕΑΜΠΘ	Σε εξέλιξη		6.000.000	18/9/2006	22/1/2007	Ι.ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ	4.500.000	25,00%	21/1/2009		1.565.200				

Α/ΔΤΕ	Έτος	Τρίμ.	(1) Τίτλος Έργου	(2) Τίτλος Σύμβασης	(3) Σύντομη τεχνική περιγραφή της σύμβασης	(4) Στοιχεία χρηματοδότησης της σύμβασης κατασκευής (εργολαβία)						(5) Προισταμένη Αρχή	(6) Διευθύνουσα Υπηρεσία	(7) Κατάσταση εργολαβίας	(8) Στοιχεία διαγωνισμού				(9) Στοιχεία Σύμβασης					(10) Στοιχεία υλοποίησης της σύμβασης			
						(4.1) Συλλ.Απόφαση Χρημ./δότησης	(4.2) Κωδικός Εναριθμού Έργου	(4.3) Πρόγραμμα Χρημ./δότησης	(4.4) Κωδικός ΟΠΣ	(4.5) Ταμείο Ε.Ε.	(4.6) Ιδιωτικοί πόροι				(8.1) Απόφαση έγκρισης δημοπράτησης/ Ημερομηνία	(8.2) Προϋπολογισμός δημοπράτησης (€)	(8.3) Ημ/νία Δημοπράτησης	(8.4) Υπάρχει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλ./κών Όρων	(9.1) Ημ/νία υπογραφής σύμβασης	(9.2) Ανάδοχος	(9.3) Συνολικό Συμβατικό ποσό εργολαβίας (€)	(9.4) Ποσοστό έκπτωσης οικονομικής προσφοράς	(9.5) Συμβατική ημερομηνία περαίωσης	(10.1) Τελευταίο εγκεκριμένο ποσό εργολαβίας (τελευταίου ΑΠΕ)	(10.2) Πληρωμές μέχρι σήμερα	(10.3) Ημ/νία τελευταίας εγκεκριμένης παράστασης προέσβασης	(10.4) Εκτιμώμενη ημ/νία περαίωσης
51	2009	Δ'	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Σύντομη της οριστικής μελέτης μελέτης εφαρμογής και κατασκευή των έργων επεξεργασίας του σταδίου ΙΙ (Βιολογικοί αντιδραστήρες, δεξαμενές τελικής καθίζησης, αντιστάσεις αναντικλοφορίας διπλάσιος έργων προεπεξεργασίας, οξυγόνο, αμμονιακά, Venturi-stopit tank, μεταπόληση, υλός, δεξαμενές αμοινοποίησης υλός, αλυσιώνισεις υλός, διάφορες λυμάτων κ.λ.π.) και 24μηνη δοκιμαστική λειτουργία του συνόλου της ΕΕΛΘ.	ΣΑΕ 076/2	7629376502	Ταμείο Συνοχής ΙΙ		Ταμείο Συνοχής	ΟΧΙ	ΕΥΔΕ/ΥΑΕΑΜΠΘ	Τμήμα Κατασκευής Έργων της ΕΥΔΕ/ΥΑΕΑΜΠΘ	Περαωθεία αλλά μη παραληφεία		38.151.137,20	3/10/1995		29/12/1995	ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.	21.390.638,30	43,85%		34.393.995,26	34.203.795,09		
52	2009	Δ'	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΡΕΜΑΤΟΣ	ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΡΕΜΑΤΟΣ	Το έργο είναι ενταγμένο στο συνολικό έργο της Π.Κ.Μ. για την «Προστασία και αναβάθμιση του Περιστακού δάσους Θεσ/νίκης (Σειχ-Σου)» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ. Αντικείμενο της εργολαβίας αποτελεί η διαμόρφωση του Ελαιόρεματος με σιματόπλεκα κιβώτια από την διάτομη Ε1 έως Ε39 σύμφωνα με τη σύμβαση και την εγκεκριμένη μελέτη της εργολαβίας και η κατασκευή του τεχνικού διάβασης στη συμβολή του Ελαιόρεματος με την υπό διανομή οδό Βαρύος του Δήμου Πυλαίας καθώς και οι αναγκαίες εργασίες προστασίας του Ελαιόρεματος στην εν λόγω περιοχή σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.	ΣΑΕΠ 008/3	2004 ΕΠ00830058	Ταμείο Συνοχής ΙΙ		Ταμείο Συνοχής	ΟΧΙ	ΕΥΔΕ/ΥΑΕΑΜΠΘ	Τ.Κ.Ε. της ΕΥΔΕ/ΥΑΕΑΜΠΘ	Βεβαίωση περαίωσης		1.930.000	4/4/2008	30/7/2008	Κ/Ε Μ.ΠΡΑΖΙΟΥΤΗ-ΚΑΝΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝ ΕΠΕ-ΚΑΠΑΡΑΚΗΣ ΑΤΕ	1.775.599,98	8,00%	30/7/2009		1.663.320,23			
53	2009	Δ'	Κατασκευή Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Αφυδάτωμένης Ύλης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θ.)	Μελέτη – Κατασκευή Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Αφυδάτωμένης Ύλης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θ.)	Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η μελέτη (οριστική και μελέτη εφαρμογής), η κατασκευή, η θέση σε αποδοτική λειτουργία και η λειτουργία και συντήρηση για διάστημα 15 μηνών (δοκιμαστική λειτουργία) της μονάδας θερμικής Ξήρανσης. Η μονάδα θερμικής Ξήρανσης υλός θα απαρτίζεται από δύο (2) παράλληλες γραμμές Ξήρανσης με περιστρεφόμενα τύμπανα, ονομαστικής ικανότητας εξάμησης (ανά γραμμή) 4.000 χιρ. νερού την ώρα σε συνεχή λειτουργία (εργασία τελικού προϊόντος 82%) και μέγιστης δυνατότητας εξάμησης (ανά γραμμή) 4.600 χιρ. νερού την ώρα (για συνεχή λειτουργία 7 ημερών). Η μονάδα θα είναι επεκτάσιμη, με πρόβλεψη αναμονών και χώρου για τη μελλοντική εγκατάσταση μιας επιπλέον ίδιας γραμμής Ξήρανσης με τον αναγκαίο προεξοριστικό εξοπλισμό.	ΣΑΕ 076/3	2007ΣΕ07630000	Ταμείο Συνοχής ΙΙ		ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΙ	ΟΧΙ	ΕΥΔΕ/ΥΑΕΑΜΠΘ	Τ.Κ.Ε. της ΕΥΔΕ/ΥΑΕΑΜΠΘ	Σε εξέλιξη		17.700.000,00	2/1/2008	26/8/2009	Τ.Ε. ΧΡ. ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ Α.Ε	17.081.993,56	3,49%	26/7/2012		694.875,00			
56	2009	Δ'	ΕΠΕΚΤΑΣΗ –ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"	ΕΠΕΚΤΑΣΗ –ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"	Κατασκευή νέου κτηρίου αεροσταθμού, αναδιοργάνωση και βελτίωση του κτηρίου του Μηχανοστασίου, κατασκευή νέου αμοινοστασίου, διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου	ΣΑΕ077 – ΣΑΕ077/3	1998ΣΕ07700007		ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ	Τμήμα Κατασκευών της ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ	Σε εξέλιξη		27.155.570,00	31/3/2004	9/12/2004	Κ/Ε ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε. - ΑΤΕΣΣ Α.Ε.	21.439.313,26	21,05%	8/12/2006	34.854.862,49	24.846.170,43	31/3/2010			
58	2009	Δ'	Επέκταση του κτηρίου αεροσταθμού, επέκταση δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών, νέου συνδετήριου τροχοδρόμου, νέου οδικού δικτύου πρόσβασης στον αερολιμένα και επέκταση διαμόρφωσης χώρων στάθμευσης οχημάτων στον Κρατικό Αερολιμένα Ιωαννίνων "ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΥΡΡΟΣ"	Επέκταση του κτηρίου αεροσταθμού, επέκταση δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών, νέου συνδετήριου τροχοδρόμου, νέου οδικού δικτύου πρόσβασης στον αερολιμένα και επέκταση διαμόρφωσης χώρων στάθμευσης οχημάτων στον Κρατικό Αερολιμένα Ιωαννίνων "ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΥΡΡΟΣ" (Κ.Α.Ι.Π.)	1. Κατεξοφισή του υπαρχόντιου κτηρίου αεροσταθμού και στην θέση του κατασκευή νέου συνολικής επιφάνειας 10.465,00 τ.μ., 2. Νέο δάπεδο στάθμευσης αεροσκαφών με 5 θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών μεγάλου μεγέθους συνολικής επιφάνειας 43.050 τ.μ., 3. Δύο νέους συνδετήριους τροχοδρόμους μήκους 150,00 μ. ο νότιος και περίπου 400,00 μ. ο βόρειος, 4. Πύργο Ελέγχου και Αμφοκόσσο συνολικής επιφάνειας 820,00 τ.μ., 5. Εμπορευματικό σταθμό συνολικής επιφάνειας 227,00 τ.μ., 6. Κόμβο εισόδου στο αεροδρόμιο και περιμετρική υπηρεσιακή οδό μήκους 1298,10 μ., 7. Χώρο στάθμευσης οχημάτων συνολικής επιφάνειας 8250 τ.μ.	ΣΑΕ 077	1998ΣΕ07700009	Εθνικό Πρόγραμμα		ΟΧΙ	ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ	Τμήμα Κατασκευών της ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ	Σε εξέλιξη		52.000.000,00	19/6/2006	20/11/2006	ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε	25.140.370,32	51,80%	20/5/2009	29.070.370,32	4.998.079,38	19/3/2010			
59	2009	Δ'	Επέκταση διαδρόμου προσαρμογών αεροσκαφών 10-28 (μετά παράλληλου τροχοδρόμου) Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"	Επέκταση διαδρόμου προσαρμογών αεροσκαφών 10-28 (μετά παράλληλου τροχοδρόμου) Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"	Η σύμβαση αφορά την επέκταση του διαδρόμου 10-28, και του παράλληλου τροχοδρόμου του, από το άκρο 10 προς τη θάλασσα κατά 1000μ., ώστε να αποκτήσουν συνολικό μήκος 3440μ. Η κατασκευή γίνεται με εκτεταμένη επίωση, μέσου μήκους 905μ και πλάτους 400+450μ, η οποία διαρραχίζεται με περιμετρικό τοίχο εδραζόμενο σε λιθορριπές. Ο διαδρόμος θα έχει πλάτος 50μ, ενώ ο τροχοδρόμος θα έχει πλάτος 23μ. Η οδοντική απόσταση μεταξύ διαδρόμου – τροχοδρόμου θα είναι 182,5μ. Ο νέος εκτεταμένος διαδρόμος θα διαθέτει σύστημα ενόργανης προσέγγισης ILS II.	ΣΑΕ 077/3	2002ΣΕ07730000	ΕΠ/ΣΑΑΣ	ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ	Τμήμα Κατασκευών της ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ	Σε εξέλιξη		246.000.000,00	30/6/2005	31/10/2005	ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ», ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΠΡΑΞΙΑ «ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ – ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ	136.831.839,12	48,10%	27/7/2011		34.246.500,00				

Α/ΔΤΕ	Έτος	Τρίμ.	(1) Τίτλος Έργου	(2) Τίτλος Σύμβασης	(3) Σύντομη τεχνική περιγραφή της σύμβασης	(4) Στοιχεία χρηματοδότησης της σύμβασης κατασκευής (εργολαβία)						(5) Προϊσταμένη Αρχή	(6) Διευθύνουσα Υπηρεσία	(7) Κατάσταση εργολαβίας	(8) Στοιχεία διαγωνισμού				(9) Στοιχεία Σύμβασης					(10) Στοιχεία υλοποίησης της σύμβασης				
						(4.1) Συλλ.Απόφαση Χρημ./δότησης	(4.2) Κωδικός Εναριθμού Έργου	(4.3) Πρόγραμμα Χρημ./δότησης	(4.4) Κωδικός ΟΠΣ	(4.5) Ταμείο Ε.Ε.	(4.6) Ιδιωτικοί πόροι				(8.1) Απόφαση έγκρισης δημοπράτησης/ Ημερομηνία	(8.2) Προϋπολογισμός δημοπράτησης (€)	(8.3) Ημ/νία Δημοπράτησης	(8.4) Υπόγειο Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλ./κών Όρων	(9.1) Ημ/νία υπογραφής σύμβασης	(9.2) Ανάδοχος	(9.3) Συνολικό Συμβατικό ποσό εργολαβίας (€)	(9.4) Ποσοστό έκπτωσης οικονομικής προσφοράς	(9.5) Συμβατική ημερομηνία περάσισης	(10.1) Τελευταίο εγκεκριμένο ποσό εργολαβίας (τελευταίου ΑΠΕ)	(10.2) Πληρωμές μέχρι σήμερα	(10.3) Ημ/νία τελευταίας εγκεκριμένης παράστασης προελαβίας	(10.4) Εκτιμώμενη ημ/νία περάσισης	
60	2009	Δ'	ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ Ν.ΑΓΧΙΛΛΟΥ	ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ Ν.ΑΓΧΙΛΛΟΥ	Κατασκευή Νέου κτιρίου Αεροσταθμού, κτιρίου Πυροσβεστικού Σταθμού, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και πλήρες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στον Κρατικό Αερολιμένα Νέας Αγχιάλου (ΚΑΝΑ) που βρίσκεται στο Νομό Μαγνησίας, Συνοπτικά το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:- Νέο κτίριο αεροσταθμού που αποτελείται από Υπόγειο, Ισόγειο και πατάρι σε τμήμα του ισόγειου προς την πλευρά της πίστας, - Κτίριο Πυροσβεστικού σταθμού που είναι ισόγειο κτίριο ορθογώνιας κάτοψης διαστάσεων 32,80 m X 16,60 m από σκυρόδεμο, συνολικού εμβαδού 497 m ² . - Ο περιβάλλοντος χώρος 35.000 m ² .	ΣΑΕ 077	2002ΣΕ0770000 0	ΕΠ/ΣΑΑΣ		ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ Β	ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ Δ	Σε εξέλιξη		23.258.550,00	21/11/2005		23/8/2006	Κ/Ε ΤΕΑΡΑ ΑΤΕ-ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ	13.194.939,54	43,40%	31/10/2008			13.365.809,00	30/4/2010	
61	2009	Δ'	Ανάπτυξη αεροδρομίου Αράδου	Ανάπτυξη αεροδρομίου Αράδου	Κατασκευή νέου ισόγειου κτιρίου αναχωρήσεων, ανακατασκευή υπάρχοντος ισόγειου σε κτίριο αφίξεων, κατασκευή νέου κτιρίου ηλεκτρικού σταθμού, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου πλευρά πίστας πλευρά πόλης, κατασκευή νέου δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών και ανακατασκευή κόβεταιυ τραχοδρομίου	ΣΑΕ 077	2002ΣΕ0770000 1	Εθνικό Πρόγραμμα			ΟΧΙ	ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ	ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ Δ	Σε εξέλιξη	17.700.000,00	4/6/2003		1/3/2004	Κ/Ε ΕΡΚΑΤ ΑΕ-ΕΔΡΑΚΟ ΑΤΕ	13.362.395,00	24,51%	26/12/2004			18.585.966,72	28/2/2010		
62	2009	Δ'	ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ	ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ	Κατασκευή Νέου κτιρίου Αεροσταθμού αποτελούμενου από υπόγειο, ισόγειο και ημιόροφο σε τμήμα του ισόγειου. Το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου είναι 7.650 τετρ. μέτρα περίπου. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (εσωτερικό δίκτυο κυκλοφορίας, χώροι στάθμευσης οχημάτων, χώροι επιβίβασης / αποβίβασης επιβατών), περιφράξεις κ.λπ. Πλήρες Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου.	ΣΑΕ 077	1998ΣΕ0770000 0	Εθνικό Πρόγραμμα			ΟΧΙ	ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Τμήμα Β	ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - Τμήμα Δ	Σε εξέλιξη	28.000.000,00	20/2/2006		8/12/2006	Κ/Ε ΕΡΚΑΤ Α.Ε. - ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε.	16.089.393,72	42,64%	15/2/2009			196.121,73	24/4/2010		
63	2009	Δ'	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΤΙΑΘΟΥ	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΤΙΑΘΟΥ	Κατασκευή κτιρίων (αφίξεων-αναχωρήσεων-Διοίκησης και εξυπηρέτησης) με διάδρομο κυκλοφορίας και σύνδεσης αυτών, συνολικής επιφάνειας 11.720 τ.μ. αναλύεται δε σε: κτίριο αφίξεων 2.200τ.μ., κτίριο αναχωρήσεων 2.700 τ.μ., και υπόγειο 3.100 τ.μ., διάδρομο συνδέσεων (ισόγειο-ήμιόροφο) συνολικού εμβαδού 800 τ.μ., κτίριο διοίκησης (ισόγειο-ήμιόροφο) εμβαδού 1.460τ.μ., στέγαστρα 305τ.μ., ημιυπαίθριου χώρου 1.700 τ.μ. και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 19.162 τ.μ. Κατασκευή ομοεξαστάτου Πυροσβεστικού Σταθμού.	ΣΑΕ 077/3	1997ΣΕ0770000 3	ΕΠ/ΣΑΑΣ		ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ Β	ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ Δ	Σε εξέλιξη	24.052.463,00	5/11/2005		30/1/2005	Κ/Ε ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ	21.838.357,94	8,95%	31/1/2007			17.050.812,33	31/12/2009		
64	2009	Δ'	ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ	ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ	Κατασκευή Νέου κτιρίου Αεροσταθμού αποτελούμενου από υπόγειο, ισόγειο και ημιόροφο σε τμήμα του ισόγειου. Το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου είναι 7.650 τετρ. μέτρα περίπου. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (εσωτερικό δίκτυο κυκλοφορίας, χώροι στάθμευσης οχημάτων, χώροι επιβίβασης / αποβίβασης επιβατών), περιφράξεις κ.λπ. Πλήρες Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου.	ΣΑΕ 077	1998ΣΕ0770000 0				ΟΧΙ	ΕΥΔΕ Α/Δ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ Τμήμα κατασκευών (β)	ΕΥΔΕ Α/Δ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ Τμήμα κατασκευής έργων (δ)	Σε εξέλιξη	28.000.000,00	20/2/2006		8/12/2006	Κ/Ε ΕΡΚΑΤ Α.Ε. - ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε.	16.089.393,72	42,64%	15/2/2009			196.121,73	24/4/2010		
67	2009	Δ'	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ	ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ : 1. ΟΔΟΥ ΔΙΟΧΑΡΟΥΣ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2. ΠΛΑΤΕΙΑ Α ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (ΟΔΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΣ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ 3. ΟΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.	Η μελέτη, κατασκευή των τριών υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων της παραγράφου 2 καθώς και οι αντίστοιχες διαμορφώσεις των ισόγειων επιφανειών τους.	ΣΑΕ 073	1996 ΣΕ 07300001	Εθνικό Πρόγραμμα			ΝΑΙ	ΕΥΔΕΚ	ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ / ΕΥΔΕΚ		Σε εξέλιξη (Δεν έγινε έναρξη των εργασιών του τεχνικού αντικείμενου των 2 εκ των 3 υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων α) οδού Διοχάρους και β) Α' Νεκροταφείου, λόγω δικαστικών προσφυγών).	Το έργο δημοπρατήθηκε με ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού 16.000.000,00 € για τον καθορισμό των εργασιών των επιστολών, των κατηγοριών, των εργοληπτικών και μελετητικών πτυχίων.	3/12/2003		«23/6/2006» και η ημερομηνία θέσης σε ισχύ η οποία αποτελεί την αφετηρία όλων των προθεσμιών της σύμβασης παραχώρησης για κάθε Υ.Σ είναι: α) Υ.Σ οδού Διοχάρους «15/10/2007» β) Υ.Σ πλατείας Α' Νεκροταφείου «31/08/2007» γ) Υ.Σ οδού Δημητρακοπούλου στο δήμο Καλλιθέας «20/02/2008».	«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ METROPOLITAN ATHENS PARK Α.Ε.	Το ποσό της συμβολής του Δημοσίου είναι 4.090,00 € (ποσό προσφοράς) ανά θέση στάθμευσης (προσφερόμενος αριθμός θέσεων στάθμευσης) * 4.090,00 = 4.858.920.00 €	Η έκπτωση της προσφοράς συνίσταται: Α) Στην προσφερόμενη μερική χρηματοδότηση < 4.100,00(συμβολή του Δημοσίου). Β) Στο προσφερόμενο ποσοστό επί των συνολικών ετήσιων ακαθαρσίσεων εσόδων 3% * 3% της μελέτης	α) Υ.Σ. οδού Διοχάρους 07-04-2009, β) πλατεία Α' Νεκροταφείου 21-02-2010, γ) οδού Δημητρακοπούλου 12/08/2009.					

Α/ΔΤΕ	Έτος	Τρίμ.	(1) Τίτλος Έργου	(2) Τίτλος Σύμβασης	(3) Σύντομη τεχνική περιγραφή της σύμβασης	(4) Στοιχεία χρηματοδότησης της σύμβασης κατασκευής (εργολαβία)						(5) Προστατημένη Αρχή	(6) Διευθύνουσα Υπηρεσία	(7) Κατάσταση εργολαβίας	(8) Στοιχεία διαγωνισμού				(9) Στοιχεία Σύμβασης					(10) Στοιχεία υλοποίησης της σύμβασης					
						(4.1) Συλλ. Απόφαση Χρημ./δότησης	(4.2) Κωδικός Ενταξιακού Έργου	(4.3) Πρόγραμμα Χρημ./δότησης	(4.4) Κωδικός ΟΠΣ	(4.5) Τομείο Ε.Ε.	(4.6) Ιδιωτικοί πόροι				(8.1) Απόφαση έγκρισης δημοπράτησης/ Ημερομηνία	(8.2) Προϋπολογισμός δημοπράτησης (€)	(8.3) Ημ/νία Δημοπράτησης	(8.4) Υπόγειο Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλ./κών Όρων	(9.1) Ημ/νία υπογραφής σύμβασης	(9.2) Ανάδοχος	(9.3) Συνολικό Συμβατικό ποσό εργολαβίας (€)	(9.4) Ποσοστό επίπτωσης οικονομικής προσφοράς	(9.5) Συμβατική ημερομηνία περάσισης	(10.1) Τελευταίο εγκεκριμένο ποσό εργολαβίας (τελευταίου ΑΠΕ)	(10.2) Πληρωμές μέχρι σήμερα	(10.3) Ημ/νία τελευταίας εγκεκριμένης παράστασης προέσβασης	(10.4) Εκτιμώμενη ημ/νία περάσισης		
98	2009	Δ'	Ολοκλήρωση λιμενικών έργων 2ου τμήματος και έργα επιδομής Ν. Α. Πατρών	Ολοκλήρωση λιμενικών έργων 2ου τμήματος και έργα επιδομής Ν. Α. Πατρών	Συναπτικό περιλαμβάνει: «Τις υπολειπόμενες εργασίες των λιμενικών έργων του 2ου τμήματος του Ν.Α.Π., που περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση της τρίτης νηοδού με μήκος κατασκευής 147,0μ. (το συνολικό μήκος της 219μ. περίπου), την εξ ολοκλήρου κατασκευή της πέμπτης νηοδού, συνολικού μήκους 219μ. περίπου, και την διαμόρφωση των αντίστοιχων χερσαίων χώρων, καθώς και την ολοκλήρωση τμημάτων του κωμοποταμιού, με την τοποθέτηση 5 κωμοποταμιών κωβίτων. Όλα τα κωμοποταμικά κώβητα που αφορούν στο εν λόγω έργο έχουν κατασκευασθεί από την περαιωθείσα εργολαβία και βελώνονται τοποθετημένα «προσωρινά» σε παρακείμενο θαλάσσιο χώρο. Το συμπληρωματικό λιμενικό έργο των Έργων Επιδομής, που αφορούν στην επέκταση των χερσαίων χώρων του λιμένα, βορείως του ήδη περαιωμένου 1ου τμήματος και έμπροσθεν της εσφαλής του ποταμού διακονήρη για τη διαμόρφωση χώρου για τη Βόρεια Είσοδο του λιμένα, και στην προαγωγή του παραλιακού μετώπου νότια του 2ου τμήματος για τη δημιουργία της οδού πρόσβασης προς τη Νότια και Κεντρική Είσοδο του λιμένα. Έργο διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου. Έργο ο	070/3	*2006ΣΕ07030004 και *2002ΣΕ07030002*	ΕΤΠΑ				ΟΧΙ	ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ	ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ Τμήμα Κατασκευών Πατρών	Σε εξέλιξη		50.000.000	8/5/2007		23/5/2008	Κ/Ε ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε. – ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.	34.080.683,44	31,84%	23/5/2010		28.671.887,67			
101	2009	Δ'	ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - Β' ΦΑΣΗ	ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – Β' ΦΑΣΗ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Β' ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	ΟΙΚ. 1205/ΚΕ 210/18-06-2007	2007ΣΕ07030002 ΣΑΕ 070/3	Τ.Σ.			ΟΧΙ	Ε.Υ.Δ.Ε./Μ.Ε.Δ.Ε	ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	Σε εξέλιξη		66.250.000,00	28/8/2007		20/3/2008	ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε.	43.828.760,16	33,84%	20/9/2010		15.626.941,50				
108	2009	Δ'	ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ	Σύνδεση της Ε.Π.Π. με το Νέο Λιμάνι Πατρών και την Ε.Ο. Πατρών – Πύργου με την κατασκευή Παραγλυκίων Αρτηριών και λοιπών εργασιών της Ε.Π.Π.	Περιλαμβάνει την σύνδεση της Ευρείας Παράκμψης Πατρών με την πόλη της Πατρών και το νέο λιμάνι και τη διευθέτηση του ποταμού Γλαύκου με την κατασκευή αρτηρίας του ποταμού Γλαύκου, τριών ισόπεδων κόμβων και των σχετικών τεχνικών. Ακόμα στο έργο περιλαμβάνονται οι υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής κόμβου Κ5 και οι συμπληρωματικές εργασίες της Ευρείας Παράκμψης Πατρών και πρώτης φάσης έργων διευθέτησης του ποταμού Γλαύκου. Τέλος περιλαμβάνονται οι υπολειπόμενες εργασίες για την κατασκευή κόμβου Κ1 της Ευρείας Παράκμψης Πατρών και των συνδέσεων αυτού με ΝΕΟ και ΠΕΟ Κορινθίου-Πατρών και οι υπολειπόμενες εργασίες της ΕΠΠ από γβ 1+050 έως 18+600	ΣΑΕ071/3	2005ΣΕ07130018 2002ΣΕ07130022	ΕΤΠΑ			ΟΧΙ	ΕΥΔΕ-ΜΕΔΕ	ΕΥΔΕ-ΜΕΔΕ, ΤΚΕ ΠΑΤΡΑΣ	Σε εξέλιξη		80.000.000,00	29/12/2005		15/3/2006	ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ	49.889.340,58	38,38%	19/10/2008		22.983.294,22	30/10/2010			
132	2009	Δ'	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ Π.Α.Θ.Ε. ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ Π.Α.Θ.Ε. ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ	Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση της σύνδεσης του Βελεστίνου με τον Αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την πόλη του Βόλου. Στο αντικείμενο του προς κατασκευή έργου περιλαμβάνεται η εκτέλεση των κάθε είδους χωματουργικών εργασιών, τεχνικών έργων, οδοστρώσις, ασφαλτικές, σήμανσης (κατακόρυφης και οριζόντιας), ασφάλισης των οδικών έργων, αποχέτευσης – αποστράγγισης των οδικών έργων, οδοφωτισμού, παραλλήλων δικτύων ΟΚΩ κλπ.	ΣΑΕ071/8	2009/ΣΕ07180001	ΕΤΠΑ			ΟΧΙ	ΕΥΔΕ Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΕΥΔΕ Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, ΤΚΕ ΛΑΜΙΑΣ	Προς ανάθεση		4.000.000,00	20/10/2009			ΘΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.	2.494.750,80	39,55%			0				
157	2009	Δ'	ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 ΚΑΙ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ	ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 ΚΑΙ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ	Το αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνει τη σύνταξη της μελέτης Εφαρμογής και την Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία του Η/Μ Εξοπλισμού Υποδομής και Επιδομής των Επεκτάσεων από Σπυλίο έως Άγιο Αντώνιο, από Αθήνη έως Άγιο Δημήτριο, από Εθνική Άμινα έως Σταυρά και από Μοναστηράκι έως Αγιάλεια. Στον Η/Μ Εξοπλισμό Υποδομής και Επιδομής περιλαμβάνονται συστήματα όπως, μεταγωγισμοί, συστήματα θέρμανσης, Αερισμού και κλιματισμού, και ανελκυστήρες κινούμενες κλίμακες, πυρανίχνευση, πυροπροστασία, αποστράγγιση, σήραγγας, κ.α.	065/7	2000ΣΕ06570000	ΕΠ-ΕΠ		ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ	Διεύθυνση Έργων 3	Σε εξέλιξη		211.132.800,00	19/11/2001		20/3/2002	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Κ/Ε ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ". "Κοινοπραξία Ν.Υ TRANSURB TECHNIRAIL S.A.-VOLKERRAIL DEUTSHLAND GmbH-X.I. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ Α.Ε."	171.064.600,00	7,64%	17/6/2005	220.953.778,48	189.762.029,82	«07/08/2010» (Απορό μόνο εργασίες Αμοξοστασίου και Συνδετήρας Σήραγγας)			
158	2009	Δ'	ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3	ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ, ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΛΕΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» (CON 02/004)	Μελέτη, προμήθεια, θέση σε λειτουργία συστήματος παραχής ισχύος, ρεύματος ελέξης και επικοινωνιών στις Επεκτάσεις Γραμμών 2 & 3 από Εθν. Άμινα έως Σταυρά, από Αθήνη έως Άγιο Δημήτριο, από Ασωμάτων έως Αγιάλεια και από Σπυλίο έως Άγιο Αντώνιο.	065/7	2000ΣΕ06570000	ΕΠ-ΕΠ		ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ	Διεύθυνση Έργων 3	Σε εξέλιξη		92.606.400,00	3/12/2001		7/7/2002	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ «Κοινοπραξία L.M. CHARELUX INTERNATIONAL S.A.-X.I. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ Α.Ε.-BEVAC CONSULTING ENGINEERS S.A	78.458.200,00	15,28%	9/8/2005	90.928.333,94	81.474.553,27	07/08/10 (Απορό μόνο εργασίες Αμοξοστασίου και συνδετήρας σήραγγας)			
164	2009	Δ'	ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ «ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ»	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ «ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ» (CON-07/002)	Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται τα έργα Πολιτικού Μηχανικού, όλα τα αρχιτεκτονικά τελεώματα, καθώς και τα Ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα για την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης αποτελούμενη από πέντε (5) υπόγειους ορόφους. Επίσης περιλαμβάνεται και η διαμόρφωση της επιφάνειας.	065/7	2006ΣΕ06570001			ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ	Διεύθυνση Έργων 3	Σε εξέλιξη		13.253.809,34	22/1/2007		10/9/2007	Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ Α.Τ.Ε.Ε.	10.292.260,86	22,50%	9/9/2009		3.879.621,34	18/9/2010			
166	2009	Δ'	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ «ΑΙΓΑΛΕΟ-ΧΑΙΔΑΡΙ»	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΑΛΕΟ-ΧΑΙΔΑΡΙ, ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΧΑΙΔΑΡΙ, ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΕΛΛΙΩΝΑΣ»(CON06/002)	Το τμήμα της επέκτασης της Γραμμής 3 από το τερματικό φρέαρ Άλσους στον (υπό κατασκευή) επιστάθιο του Σταθμού Αγιάλεια έως και λίγο μετά το φρέαρ Βενιζέλου, τον Σταθμό Μετεπιβίβασης «Χαϊδάρη» με χωρητικότητα 383 θέσεων στάθμευσης με έναν υπόγειο όροφο, έναν κάδο και 3 ορόφους που χωροθετείται στην περιοχή του Σταθμού του Μετρό «Χαϊδάρη» και το Αμφοστάσιο του «Ελαϊώνα».	065/7	2006ΣΕ06570001			ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ	Διεύθυνση Έργων 2 της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ	Σε εξέλιξη		243.763.170,00	Α Στάδιο « 21/01/2005 », Β Στάδιο « 22/09/2005»		22/2/2006	«Κ/Ε ALPINE MAYREDER BAU GmbH-TERNA A.E. - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – POWELL ELECTRICAL SYSTEMS Inc.	231.808.645,44	5,03%	28/3/2009		191.631.250,73	2/2/2011			

Α/ΔΤΕ	Έτος	Τρίμ.	(1) Τίτλος Έργου	(2) Τίτλος Σύμβασης	(3) Σύντομη τεχνική περιγραφή της σύμβασης	(4) Στοιχεία χρηματοδότησης της σύμβασης κατασκευής (εργολαβία)						(5) Προϊοταμμένη Αρχή	(6) Διεύθυνση Υπηρεσία	(7) Κατάσταση εργολαβίας	(8) Στοιχεία διαγωνισμού				(9) Στοιχεία Σύμβασης					(10) Στοιχεία υλοποίησης της σύμβασης				
						(4.1) Συλλ.Απόφαση Χρημ./δότησης	(4.2) Κωδικός Ενταξίου Έργου	(4.3) Πρόγραμμα Χρημ./δότησης	(4.4) Κωδικός ΟΠΣ	(4.5) Ταμείο Ε.Ε.	(4.6) Ιδιαιτερότητες				(8.1) Απόφαση έγκρισης δημοπράτησης/ Ημερομηνία	(8.2) Προϋπολογισμός δημοπράτησης (€)	(8.3) Ημ/νία Δημοπράτησης	(8.4) Υπόγειο Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλ./κών Όρων	(9.1) Ημ/νία υπογραφής σύμβασης	(9.2) Ανάδοχος	(9.3) Συνολικό Συμβατικό ποσό εργολαβίας (€)	(9.4) Ποσοστό οικονομικής προσαφοράς	(9.5) Συμβατική ημερομηνία περαίωσης	(10.1) Τελευταίο εγκεκριμένο ποσό εργολαβίας (τελευταίου ΑΠΕ)	(10.2) Πληρωμές μέχρι σήμερα	(10.3) Ημ/νία τελευταίας εγκεκριμένης παράστασης προελαβίας	(10.4) Εκτιμώμενη ημ/νία περαίωσης	
168	2009	Δ'	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2, ΤΜΗΜΑ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 ΤΜΗΜΑ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ» (CON06/005)	Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση της Μελέτης εφαρμογής του έργου, η κατασκευή και η θέση σε λειτουργία των Σταθμών Περιστερί και Ανθούπολη της Δυτικής επέκτασης της Γραμμής 2 του Μετρό καθώς και των απαιτούμενων φρεάτων αερισμού των σταθμών, του Τερματικού φρεάτος και των υπολειπόμενων τμημάτων σήραγγας, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της επέκτασης από το Φρέαρ Φλέμινγκ μέχρι το Τερματικό Φρέαρ	065/7	2006ΣΕ0657000 2			ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ	Διεύθυνση Έργων 2 της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ	Σε εξέλιξη		118.346.359,18	Α Στάδιο «21/02/2005», Β Στάδιο «13/02/2006»	19/6/2006	J & P - AB&E A.E. - F.C.C. CONSTRUCCION S.A	112.426.641,56	5,10%	5/3/2009		79.595.390,79	23/3/2010			
170	2009	Δ'	ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ	ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (CON06/004)	Το φυσικό αντικείμενο του έργου για περιλαμβάνει: μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει στο σύνολό του έρευνες και μελέτες, προκαταρκτικές εργασίες αρχιτεκτονικές εργασίες, έργα πολιτικού μηχανικού (ΠΜ), αρχιτεκτονικές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικά και σιδηροδρομικά συστήματα, μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμή και θέση σε λειτουργία όλων των ηλεκτρομηχανολογικών και σιδηροδρομικών συστημάτων, τροχαία υλικά, εξοπλισμός αμαξοστοιχίας, δοκιμές για τη θέση σε λειτουργία όλων των συστημάτων, συντήρηση κατά την περίοδο της εγγύησης και ανταλλακτικά	065/7	2006ΣΕ0657000 0			ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ	Διεύθυνση Έργων Μετρό Θεσσαλονίκης	Σε εξέλιξη		1.241.491.595,00	Εκδήλωση Ενδιαφ. (Α' Στάδιο) 01/06/2004, Υποβολή Πρωτοφ. (Β' Στάδιο) 12/05/2005	7/4/2006	ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	1.125.391.062,99	11,54%	2/10/2012		205.896.308,91				
175	2009	Δ'	ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ	ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» (CON07/001)	Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής, η κατασκευή, η προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού, οι δοκιμές σε διάφορες φάσεις ως και η θέση σε λειτουργία, η συντήρηση του Έργου και η προμήθεια των ανταλλακτικών των Σταθμών της Γραμμής 3 του Μετρό, «Χολαργός», «Νομισματοκοπείο» και «Αγία Παρασκευή» καθώς και του Σταθμού Μετεπιβίβασης στο χώρο του Σταθμού «Νομισματοκοπείο». Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται τα έργα Πολιτικού Μηχανικού, όλα τα αρχιτεκτονικά τελεώματα, καθώς και τα Ηλεκτρομηχανολογικά και σιδηροδρομικά συστήματα	065/7	2000ΣΕ0657000 0			ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ	Διεύθυνση Έργων 1 της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ	Σε εξέλιξη		106.801.596,00	Α' Στάδιο «18/03/2005», Β' Στάδιο «16/10/2006»	16/3/2007	Κ/Ε ΑΕΓΕΚ - IMPREGILO SpA - ALSTOM TRANSPORT S.A	102.906.579,56	3,70%	1/9/2009		76.089.952,22	1/8/2010			
177	2009	Δ'	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΟ	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2, ΤΜΗΜΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ» (CON06/003)	Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή νέου δρόμου κτηρίου κατ' επέκταση του Νοσοκομείου, συνολικής επιφάνειας 6.000τ.μ. περίπου και αναδιοργάνωση στο υφιστάμενο Νοσοκομείο - Κ.Υ. 127 κλινών. Επίσης στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται η έκδοση των απαιτούμενων αδειών καθώς επίσης και η εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής	065/7	2004ΣΕ0657000 0			ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	ΟΧΙ	Ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ	Διεύθυνση Έργων 1	Σε εξέλιξη		393.437.085,00	Α' Στάδιο 04/04/2005 & Β' Στάδιο 08/09/2005	7/3/2006	ΑΚΤΟΡ ΑΤΕ - SIEMENS AG - VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS*	376.160.212,13	4,42%	5/1/2010		277.962.138,26	15/10/2010			
181	2009	Δ'	Επέκταση - Αναδιοργάνωση του Γ.Ν. Κ.Υ. Φιλιστών	Επέκταση - Αναδιοργάνωση του Γ.Ν.-Κ.Υ. Φιλιστών	Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή νέου δρόμου κτηρίου κατ' επέκταση του Νοσοκομείου, συνολικής επιφάνειας 6.000τ.μ. περίπου και αναδιοργάνωση στο υφιστάμενο Νοσοκομείο - Κ.Υ. 127 κλινών. Επίσης στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται η έκδοση των απαιτούμενων αδειών καθώς επίσης και η εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής	ΣΑΕ 091/5	2003ΣΕ0915000 2			Εθνικό Πρόγραμμα	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.	Διεύθυνση Έργων της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.	Σε εξέλιξη		13.000.000	9/12/2008	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε	10.892.700,00	16,21%	30/3/2012		1.192.578,68					
182	2009	Δ'	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΑΣΩΝ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΑΣΩΝ	Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή οικοδομικών Η/Μ εργασιών για την ανέγερση του Κέντρου Υγείας αστικού τύπου συνολικής επιφάνειας 3.696,75 τ.μ. και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.	ΣΑΕ 091/7	2006ΣΕ0917000 7			ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.	Διεύθυνση Έργων της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.	Βεβαίωση περαίωσης		5.369.003,00	27/2/2007	11/7/2007	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΧΑΛΙΤΣΗΣ Α.Τ.Ο.Ε.Ε. με δ.τ. ΛΑΚΩΝ Α.Τ.Ε.»	4.184.221,41	22,07%	11/5/2008		4.343.110,31	4.271.852,99			
183	2009	Δ'	Επέκταση και Αναδιοργάνωση του Κέντρου Υγείας Ισπαιός	Επέκταση και Αναδιοργάνωση του Κέντρου Υγείας Ισπαιός	Αντικείμενο του έργου είναι η Επέκταση και η Αναδιοργάνωση υφιστάμενου κτηρίου του Κέντρου Υγείας Ισπαιός. Το υφιστάμενο κτήριο αποτελείται από υπόγειο και ισόγειο. Επίσης στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται η έκδοση των απαιτούμενων αδειών καθώς επίσης και η εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής	ΣΑΕΠ/0568	2009ΕΠ0568003 3			ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Σ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.)	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.	Διεύθυνση Έργων της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.	Σε εξέλιξη		2.717.000,00	25/11/2008	9/6/2009	ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε.	2.629.369,19	3,22%	9/8/2010						
185	2009	Δ'	ΕΡΓΟ 1. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ	Υπολειπόμενες εργασίες από Α/Κ Ιωαννίνων μέχρι Παραθο και σήραγγα Τ8 (Κωδικός ΕΟΑΕ 1017)	Η διατομή που εφαρμόζεται στα τμήματα είναι τετράγωνη, πλάτους 24,5 μ. [2(Χ2+ΑΕΑ)]. Το Έργο αυτό περιλαμβάνει: Α. Οδικός άξονας από Α/Κ Ιωαννίνων έως Δροσολιά και Σήραγγα Δρόσου Υπολειπόμενες εργασίες ολοκλήρωσης του άξονα της Εγνατίας Οδού καθώς και της Σήραγγας του Δρόσου Β. Δυτική (3,6 χλμ) και Ανατολική (1,7χλμ) πρόσβαση σήραγγας Δρόσου Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται 2 διώκιμες σήραγγες C&E & Cover συνολικού μήκους 0,35 χλμ. (διπλού κλάδου) και 2 διώκιμες γέφυρες συνολικού μήκους 0,65 χλμ. (διπλού κλάδου). Επίσης περιλαμβάνονται οι εργασίες εξοπλισμού, Η/Μ, πρασίνου και κατασκευής κτηρίου εξυπηρέτησης σήραγγων. Γ. Ολοκλήρωση σήραγγας Τ8 Περιλαμβάνονται οι εργασίες εκκαθάρισης και προσωρινής υποστήριξης του δεξιού κλάδου της σήραγγας Τ8 σε μήκος περίπου 1450 μ., οι εργασίες εκκαθάρισης και προσωρινής υποστήριξης του αριστερού κλάδου της σήραγγας μήκους 2650 μ. και οι εργασίες κατασκευής της υδροστεγάνωσης και της τελικής επένδυσης και των δύο κλάδων της σήραγγας. Επίσης περιλαμβάνεται η κατασκευή του ανατολικού κτηρίου εξυπηρέτησης της σήραγγας	071/7	2004ΣΕ0717000 0, 2000ΣΕ0717000 1			ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Σε εξέλιξη		192.000.000	18/6/2003	9/7/2004	ΑΕΓΕΚ ΑΤΕ	177.351.206,94	9,08%	8/7/2007		209.509.428,24	« 207.029.032,97 € » με αναθεώρηση	30/10/2009		

Α/ΔΤΕ	Έτος	Τρίμ.	(1) Τίτλος Έργου	(2) Τίτλος Σύμβασης	(3) Σύντομη τεχνική περιγραφή της σύμβασης	(4) Στοιχεία χρηματοδότησης της σύμβασης κατασκευής (εργολαβίας)					(5) Προϊσταμένη Αρχή	(6) Διευθύνουσα Υπηρεσία	(7) Κατάσταση εργολαβίας	(8) Στοιχεία διαγωνισμού				(9) Στοιχεία Σύμβασης					(10) Στοιχεία υλοποίησης της σύμβασης					
						(4.1) Συλλ.Απόφαση Χρημ/δότησης	(4.2) Κωδικός Εναριθμού Έργου	(4.3) Πρόγραμμα Χρημ/δότησης	(4.4) Κωδικός ΟΠΣ	(4.5) Ταμείο Ε.Ε.				(4.6) Ιδιωτικοί πόροι	(8.1) Απόφαση έγκρισης δημοπράτησης/ Ημερομηνία	(8.2) Προϋπολογισμός δημοπράτησης (€)	(8.3) Ημ/νία Δημοπράτησης	(8.4) Υπόφαση Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλ/κών Όρων	(9.1) Ημ/νία υπογραφής σύμβασης	(9.2) Ανάδοχος	(9.3) Συνολικό Συμβατικό ποσό εργολαβίας (€)	(9.4) Ποσοστό έκπτωσης οικονομικής προσφοράς	(9.5) Συμβατική ημερομηνία περάσισης	(10.1) Τελευταίο εγκεκριμένο ποσό εργολαβίας (τελευταίου ΑΠΕ)	(10.2) Πληρωμές μέχρι σήμερα	(10.3) Ημ/νία τελευταίας εγκεκριμένης παράστασης προθεσμίας	(10.4) Εκτιμώμενη ημ/νία περάσισης	
186	2009	Δ'	ΕΡΓΟ 1. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ	Κατασκευή γεφυρών Γ7 και Γ8» (κωδ. ΕΟΑΕ 1111)	Αφορά στην κατασκευή των γεφυρών Γ7 και Γ8 στο τρίμιο ανατολικό της σήραγγας Μετσόβου έως τη σήραγγα Μακακασίου Γ. Αναλυτικότερα το τεχνικό αντικείμενο ανά γέφυρα έχει ως εξής : Γέφυρα Γ7 Η γέφυρα Γ7 βρίσκεται μεταξύ των σπράγγων Καστράκου και Μακακασίου Β. Αποτελείται από δύο ανεξάρτητους κλάδους, έναν για κάθε κατεύθυνση. Ο κάθε ανεξάρτητος κλάδος έχει διατομή καθαρού πλάτους οδοστρώματος 11,45μ και εκατέρωθεν πεζοδρόμια πλάτους 1,25μ. Το μήκος του αριστερού κλάδου της γέφυρας είναι 270μ και του δεξιού κλάδου 300μ. Γέφυρα Γ8 Η γέφυρα Γ8 βρίσκεται πριν από το στόμιο εισόδου της σήραγγας Μακακασίου Γ. Αποτελείται από δύο ανεξάρτητους κλάδους, έναν για κάθε κατεύθυνση. Ο κάθε ανεξάρτητος κλάδος έχει διατομή καθαρού πλάτους οδοστρώματος 11,20μ και εκατέρωθεν πεζοδρόμια πλάτους 1,25μ. Το μήκος του αριστερού κλάδου της γέφυρας είναι 179, και του δεξιού κλάδου 186μ. Η μέθοδος κατασκευής του φορέα ανωδομής είναι η προβολοδόμηση.	071/7	2000ΣΕ0717000 0			TAMEIO ΣΥΝΟΧΗΣ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Σε Εξέλιξη					17/6/2005	ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.	17.000.000,00		9/7/2007	20.809.427,60	20.127.919,09€» ανοθεώρηση	με	30/6/2009	
187	2009	Δ'	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ	Εργασίες ολοκλήρωσης φρέατος εκκαπνισμού της σήραγγας Δρίσκου» (κωδ. ΕΟΑΕ 1173)	Το Έργο αυτό περιλαμβάνει: Εργασίες υδατοστεγάνωσης και τελικής επένδυσης του φρέατος εκκαπνισμού της σήραγγας Δρίσκου, Κατασκευή του Μηχανοστασίου Εκκαπνισμού, Κατασκευή του Κτηρίου Ελέγχου (Υποσταθμού) του φρέατος εκκαπνισμού, Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στο Μηχανοστάσιο Εκκαπνισμού στο Κτήριο Ελέγχου και στο φρέαρ εκκαπνισμού, Κατασκευή των δρόμων πρόσβασης στο φρέαρ εκκαπνισμού και τα κτίρια.	071/7	2000ΣΕ0717000 1			ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Σε Εξέλιξη	5.950.000	6/3/2009		19/5/2009	ΑΕΓΕΚ ΑΤΕ	5.541.708,36	7,34%	19/11/2009				19/4/2010		
188	2009	Δ'	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ	Διευθέτηση κοίτης ποταμού στην περιοχή της γέφυρας Αράχθου» (κωδ. ΕΟΑΕ 1170)	Το Έργο αυτό περιλαμβάνει την αποκατάσταση της υδραυλικής λειτουργίας του ποταμού, στην περιοχή της γέφυρας Αράχθου και συγκεκριμένα, εργασίες κατασκευής συρματωσβατικών σε συνολικό μήκος 1.970μ. διάνοιξη κοίτης, εργασίες κατασκευής οπλισμένου επιχρίματος, διαμόρφωσης των πρανών και φυτεύσεων.	071/7	2000ΣΕ0717000 1			ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Σε Εξέλιξη	5.950.000	6/3/2009		27/5/2009	ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.	5.533.500	7%	27/10/2009		3.214.428 € με ανοθεώρηση				
189	2009	Δ'	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ	Υπολειπόμενες εργασίες από Σήραγγα Μετσόβου έως Ανωστέδο Κόμβο Παναγιώτς» (κωδ. ΕΟΑΕ 1149)	Το Έργο αυτό περιλαμβάνει: Ολοκλήρωση της σήραγγας εκκαπνισμού της σήραγγας Μετσόβου, Ενίσχυση και βελτίωση του κελύφους τελικής επένδυσης των παλιών υφιστάμενων, Ολοκλήρωση των απαραίτητων γεωτεχνικών εργασιών στην περιοχή του "μεγάλου Ορύγματος", Εργασίες βαθών των σπράγγων, Ανακαίνιση των παλιών υφιστάμενων κτηρίων των σπράγγων, και παλαιού υφιστάμενου κτηρίου σταθμού διόδων, Εργασιών πρασίνου, Ολοκλήρωση Η/Μ εργασιών.	071/7	2000ΣΕ0717000 1			ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Σε Εξέλιξη	59.300.000	12/8/2008		10/10/2008	ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.	52.741.810	11,12%	9/4/2009		49.856.002		31/12/2009		
190	2009	Δ'	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ	Υπολειπόμενες εργασίες από ανισόπεδο κόμβο Σελών έως σήραγγα Μετσόβου» (κωδ. ΕΟΑΕ 1148)	Το Έργο αυτό περιλαμβάνει: έργα αποκατάστασης της κατολίθωσης της περιοχής της σήραγγας Σ2, ήτοι ανάσχεση βαθιάς κατολίθωσης, ενίσχυση της περιβάλλουσας βραχώδους της σήραγγας Σ2 και άρση επιφανειακής κατολίθωσης στην περιοχή της Κοιμητιάς, κατασκευή και αποπεράτωση όλων των απαιτούμενων εργασιών οδοποιίας, γεωτεχνικών, τεχνικών, σπράγγων, υδραυλικών, από τον κόμβο Αράχθου έως τον κόμβο Περιστερίου, κατασκευή και αποπεράτωση όλων των απαιτούμενων εργασιών οδοποιίας, τεχνικών, σπράγγων, υδραυλικών, γεωτεχνικών από τον κόμβο Μετσόβου έως την σήραγγα Μετσόβου. Στα παραπάνω αναφερόμενα τμήματα, επιπροσθέτως, όπου απαιτείται, περιλαμβάνεται ολοκλήρωση Η/Μ εργασιών.	071/7	2000ΣΕ0717000 1			ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Σε Εξέλιξη	59.262.000	12/8/2008		10/10/2008	ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.	53.253.375	10,18%	9/4/2009		50.669.367		31/12/2009		
191	2009	Δ'	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ	Τμήμα Αράχθου- Μέτασοβο: Υπολειπόμενες εργασίες στη σήραγγα Τ8» (κωδ. ΕΟΑΕ 1128)	Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι: Ολοκλήρωση του τμήματος από Α/Κ Αράχθου (ΧΘ 2+000), έως την είσοδο της Σήραγγας Τ6 περί τη ΧΘ 3+110 μήκους 1,1χλμ περίπου, Ολοκλήρωση της κατασκευής της Σήραγγας Τ6 από ΧΘ 3+110 έως ΧΘ 3+421 μήκους 311μ περίπου, Κατασκευή του τμήματος από την έξοδο της Σήραγγας Τ6 ΧΘ 3+421 έως την είσοδο της Σήραγγας Τ8 ΧΘ 3+745 μήκους 324μ περίπου, Ολοκλήρωση της κατασκευής της σήραγγας Τ8 από ΧΘ 3+745 έως ΧΘ 6+378 μήκους 2.633μ. περίπου, Κατασκευή συστημάτων SCADA/TMS, από την έξοδο του C&C Τ6 του τμήματος (2.3) έως και τον Α/Κ Μετσόβου.	071/7	2004ΣΕ0717000 0, 2000ΣΕ0717000 1			ΕΤΠΑ-ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Σε Εξέλιξη	38.000.000	15/2/2007		25/5/2007	ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.	28.552.472,81	25,17%	24/4/2008		29.984.897,71	28.294.511	30/11/2009		

Α/ΔΤΕ	Έτος	Τρίμ.	(1) Τίτλος Έργου	(2) Τίτλος Σύμβασης	(3) Σύντομη τεχνική περιγραφή της σύμβασης	(4) Στοιχεία χρηματοδότησης της σύμβασης κατασκευής (εργολαβίας)						(5) Προστατημένη Αρχή	(6) Διευθύνουσα Υπηρεσία	(7) Κατάσταση εργολαβίας	(8) Στοιχεία διαγωνισμού				(9) Στοιχεία Σύμβασης					(10) Στοιχεία υλοποίησης της σύμβασης			
						(4.1) Συλλ.Απόφαση Χρημ/δότησης	(4.2) Κωδικός Ενταξίμου Έργου	(4.3) Πρόγραμμα Χρημ/δότησης	(4.4) Κωδικός ΟΠΣ	(4.5) Ταμείο Ε.Ε.	(4.6) Ιδιαιτέρως πόροι				(8.1) Απόφαση έγκρισης δημοπράτησης/ Ημερομηνία	(8.2) Προϋπολογισμός δημοπράτησης (€)	(8.3) Ημ/νία Δημοπράτησης	(8.4) Υπάγει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλ/κών Όρων	(9.1) Ημ/νία υπογραφής σύμβασης	(9.2) Ανάδοχος	(9.3) Συνολικό Συμβατικό ποσό εργολαβίας (€)	(9.4) Ποσοστό επίπτωσης οικονομικής προσφοράς	(9.5) Συμβατική ημερομηνία περαίωσης	(10.1) Τελευταίο εγκεκριμένο ποσό εργολαβίας (τελευταίου ΑΠΕ)	(10.2) Πληρωμές μέχρι σήμερα	(10.3) Ημ/νία τελευταίας εγκεκριμένης παράστασης προελαβίας	(10.4) Εκτιμώμενη ημ/νία περαίωσης
192	2009	Δ'	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ	Κατασκευή δεξιού κλάδου από έξοδο σήραγγας Ανηλίου έως έξοδο σήραγγας Μαλακασίου Β (κωδ. ΕΟΑΕ1122)	Το Έργο αυτό περιλαμβάνει την κατασκευή του δευτέρου κλάδου (δεξιού κατά τη χιλιόμετρηση) του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας οδού στο τμήμα από την έξοδο της σήραγγας Ανηλίου περί τη Χ.Θ.13+600 μέχρι την έξοδο της σήραγγας Μαλακασίου Β' περί τη Χ.Θ.21+200, και η συναρμογή του με τα εκατέρωθεν υπό κατασκευή τμήματα. Ο δεύτερος κλάδος έχει μήκος 7,6 χλμ. περίπου και διατομή πλάτους 10,75 μ. με δυο λωρίδες κυκλοφορίας και μια λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΑΕΑ). Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνονται σημαντικά τεχνικά έργα όπως τρεις σήραγγες Μετσόβου, Κωσταράκου και Μαλακασίου Β συνολικού μήκους 4,6 χλμ. περίπου σταθεροποιητικά γεωτεχνικά έργα (μεγάλου ύψους επιχώματα και οπλισμένα εδάφη), η ολοκλήρωση της γέφυρας Γ1 μήκους 170μ., η ολοκλήρωση στοίμων, αποχέυσης, οδοστρωμάτων και εξοπλισμού της σήραγγας Μαλακασίου Α, η σύνδεση με τα Κτήρια Διοίκησης Αυτοκινητόδρομου Μετσόβου και Σταθμού Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών Ανηλίου περί τη Χ.Θ.13+800 και τέλος η κατασκευή Σταθμού Διοδίων περί τη Χ.Θ.20+300.	071/7	2000ΣΕ0717000 0			ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Σε Εξέλιξη		159.000.000	27/4/2006		21/7/2006	ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.	99.478.808,03	37,77%	20/11/2008	100.087.320,15	96.041.276,60	30/6/2009	
193	2009	Δ'	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ	Κατασκευή τμήματος από έξοδο σήραγγας Τ8 έως Α/Κ Περιστερίου* (κωδ. ΕΟΑΕ 1121)	Το Έργο αυτό περιλαμβάνει την κατασκευή του τμήματος από έξοδο σήραγγας Τ8 έως Α/Κ Περιστερίου. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δύσκολο τμήμα λόγω κυρίως των γεωτεχνικών προβλημάτων της περιοχής, μήκους 4,15 χλμ με διατομή [2Χ(2+ΑΕΑ)] και κεντρική διαχωριστική νησίδα. Αρχίζει από την έξοδο της σήραγγας Τ8 και εκτείνεται βορείως του Μετασβίτικου ποταμού, γεφυρώνει τον Μετασβίτικο ποταμό, συνεχίζει νότια και καταλήγει στον υπό κατασκευή Ανοσιόπεδο Κόμβο του Περιστερίου.	071/7	2000ΣΕ0717000 1			ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Σε Εξέλιξη	114.000.000	27/4/2006		30/6/2006	ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.	72.802.817	36,31%	29/10/2008	103.326.177,27	93.339.718,46	31/3/2010		
194	2009	Δ'	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ	Κατασκευή γεφυρών Γ7 και Γ8* (κωδ. ΕΟΑΕ 1111)	Αφορά στην κατασκευή των γεφυρών Γ7 και Γ8 στο τμήμα ανατολικό της σήραγγας Μετσόβου έως τη σήραγγα Μαλακασίου Γ. Αναλυτικότερα το τεχνικό αντικείμενο ανά γέφυρα έχει ως εξής : Γέφυρα Γ7: Η γέφυρα Γ7 βρίσκεται μεταξύ των σιδηρών Κωσταράκου και Μαλακασίου Β. Αποτελείται από δύο ανεξάρτητους κλάδους, έναν για κάθε κατεύθυνση. Ο κάθε ανεξάρτητος κλάδος έχει διατομή καθαρού πλάτους οδοστρώματος 11,45μ και εκατέρωθεν πεζοδρόμια πλάτους 1,25μ. Το μήκος του αριστερού κλάδου της γέφυρας είναι 270μ και του δεξιού κλάδου 300μ. Γέφυρα Γ8: Η γέφυρα Γ8 βρίσκεται πριν από το στάσιο εισόδου της σήραγγας Μαλακασίου Γ. Αποτελείται από δύο ανεξάρτητους κλάδους, έναν για κάθε κατεύθυνση. Ο κάθε ανεξάρτητος κλάδος έχει διατομή καθαρού πλάτους οδοστρώματος 11,20μ και εκατέρωθεν πεζοδρόμια πλάτους 1,25μ. Το μήκος του αριστερού κλάδου της γέφυρας είναι 179, και του δεξιού κλάδου 186μ. Η μέθοδος κατασκευής του φορέα ανωδομής είναι η προβολοδόμηση.	071/7	2000ΣΕ0717000 0			ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Σε Εξέλιξη	17.000.000		17/6/2005	ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.	17.000.000		9/7/2007	20.809.427,60	20.127.919,09	30/6/2009			
195	2009	Δ'	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ	Υπολειπόμενες εργασίες ολοκλήρωσης της οδού στο τμήμα από κόμβο Μετσόβου έως Παναγιά (Κωδικός ΕΟΑΕ 1035)	Η συγκεκριμένη εργολογία κατασκευής αφορά στην εκτέλεση υπολειπόμενων εργασιών για την κατασκευή και ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού από τον κόμβο Μετσόβου έως τον κόμβο Παναγιάς. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει: Γέφυρα Μετσόβου Μετασβίτικου: Πλήρης κατασκευή, Σήραγγα Ανηλίου: Ολοκλήρωση κατασκευής, Έξοδος Σήραγγας Ανηλίου-Σήραγγα Μετσόβου: Πλήρης κατασκευή της αρτηρίας, Σήραγγα Μετσόβου (δεξιάς κλάδος): ολοκλήρωση εργασιών Η/Μ, αποχέυσης-αποστράγγισης και κατασκευής της τελικής στρώσης του ασφαλιστικού τάπητα κυκλοφορίας. Κατασκευή 10 συνδετήριων σιδηρών, Τμήμα από έξοδο σήραγγας Μετσόβου έως τη σύνδεση με την Εθνική Οδό στη θέση Παναγιά: Κατασκευή και αποπεράτευση όλων των απαιτούμενων εργασιών κατασκευής καθώς και τα απαραίτητα μέτρα για την άρση της κατολίθωσης στην περιοχή της γέφυρας Γ8, Κτήρια: Περιλαμβάνεται η κατασκευή και αναβάθμιση όλων των απαραίτητων κτιρίων.	071/7	2000ΣΕ0717000 0			Ταμείο Συνοχής	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Σε Εξέλιξη	170.000.000	18/6/2003		9/7/2004	ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.	152.290.705,60	11,10%	8/7/2007	171.710.077,26	169.934.898,09	30/6/2009		

Α/ΔΤΕ	Έτος	Τρίμ.	(1) Τίτλος Έργου	(2) Τίτλος Σύμβασης	(3) Σύντομη τεχνική περιγραφή της σύμβασης	(4) Στοιχεία χρηματοδότησης της σύμβασης κατασκευής (εργολαβία)						(5) Προστατημένη Αρχή	(6) Διευθύνουσα Υπηρεσία	(7) Κατάσταση εργολαβίας	(8) Στοιχεία διαγωνισμού				(9) Στοιχεία Σύμβασης					(10) Στοιχεία υλοποίησης της σύμβασης						
						(4.1) Συλλ.Απόφαση Χρημ./δότησης	(4.2) Κωδικός Εναριθμού Έργου	(4.3) Πρόγραμμα Χρημ./δότησης	(4.4) Κωδικός ΟΠΣ	(4.5) Ταμείο Ε.Ε.	(4.6) Ιδιαιτερότητες				(8.1) Απόφαση έγκρισης δημοπράτησης/ Ημερομηνία	(8.2) Προϋπολογισμός δημοπράτησης (€)	(8.3) Ημ/νία Δημοπράτησης	(8.4) Υπάρχει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλ./κών Όρων	(9.1) Ημ/νία υπογραφής σύμβασης	(9.2) Ανάδοχος	(9.3) Συνολικό Συμβατικό ποσό εργολαβίας (€)	(9.4) Ποσοστό έκπτωσης οικονομικής προσφοράς	(9.5) Συμβατική ημερομηνία περάσισης	(10.1) Τελευταίο εγκεκριμένο ποσό εργολαβίας (τελευταίου ΑΠΕ)	(10.2) Πληρωμές μέχρι σήμερα	(10.3) Ημ/νία τελευταίας εγκεκριμένης παράστασης προελαβίας	(10.4) Εκτιμώμενη ημ/νία περάσισης			
196	2009	Δ'	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ	Υπολειπόμενες εργασίες από Α/Κ Ιωαννίνων μέχρι Αραχθού και σήραγγα Τ8 (Κωδικός ΕΟΑΕ 1017)	Το Έργο αυτό περιλαμβάνει: Α. Δυτική (3,6 χλμ) και Ανατολική (1,7χλμ) πρόσβαση σήραγγας Δράσκου: Η διατομή που εφαρμόζεται στα δύο παραπάνω τμήματα είναι πετρώδη, πλάτους 24,5 μ. (2(Σ2+ΛΕ3)). Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται 2 διδυμες σήραγγες Cut & Cover συνολικού μήκους 0,35 χλμ. (διπλού κλάδου) και 2 διδυμες γέφυρες συνολικού μήκους 0,65 χλμ. (διπλού κλάδου). Επίσης περιλαμβάνονται οι εργασίες εξοπλισμού, Η/Μ, πρασίνοιο και κατασκευής κτίρια εξυπηρέτησης απράγγων. Β. Ολοκλήρωση σήραγγας Τ8: Περιλαμβάνονται οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης του δεξιού κλάδου της σήραγγας Τ8 σε μήκος περίπου 1450 μ., οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης του αριστερού κλάδου της σήραγγας μήκους 2650 μ. και οι εργασίες κατασκευής της υδραυτοστεγάνωσης και της τελικής επένδυσης και των δύο κλάδων της σήραγγας. Επίσης περιλαμβάνεται η κατασκευή του ανατολικού κτίριου εξυπηρέτησης της	071/7	2004ΣΕ0717000 0 2000ΣΕ0717000 1			ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Σε Εξέλεξη		192.000.000	18/6/2003		9/7/2004	ΑΕΓΕΚ ΑΤΕ	177.351.206,94	9,08%	8/7/2007	209.509.428,24	207.029.032,97					
197	2009	Δ'	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ	Κατασκευή Γέφυρας 1,20μ. Αράχθου με ποταμού Αράχθου με συνολικά έργα » (Κωδικός ΕΟΑΕ 1000)	Αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή της γέφυρας του Αράχθου και των προσβάσεων της μήκους 2,5 χλμ. περίπου. Η γέφυρα αποτελείται από δύο ανεξάρτητους κλάδους πλάτους 13,4μ, με μεταξύ τους κενό μήκους 1,036 μ. και αποτελείται από 6 ενδιάμεσα ανοίγματα μήκους 142 και δύο ακραία μήκους 92 μέτρων. Η ανωδομή της γέφυρας είναι από προεντεταμένο σκυρόδεμα κλιμακωτούς μονοκυμωτούς διατομής. Ως μέθοδος κατασκευής εφαρμόζεται η μέθοδος της προβολοδόμησης.	071/7	2004ΣΕ0717000 0 2000ΣΕ0717000 1		ΕΤΠΑ-ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Σε Εξέλεξη		78.500.000	31/1/2005		18/4/2005	ΑΕΓΕΚ ΑΤΕ	65.997.693,93	18,11%	18/8/2008	72.517.291,67	71.342.166	31/5/2009					
198	2009	Δ'	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ	Εγνατία Οδός: Ανάπτυξη κεντρικών συστημάτων SCADA/TMS στο τμήμα Παναγιά - Γρεβενά (κωδ. ΕΟΑΕ1179)	Το Έργο αυτό περιλαμβάνει εργασίες που αφορούν στην υλοποίηση κεντρικών Η/Μ συστημάτων επιτήρησης και ελέγχου των Η/Μ εγκαταστάσεων και της κυκλοφορίας (SCADA/TMS) του τμήματος της Εγνατίας οδού από Α/Κ Παναγίας έως Δυτικό Α/Κ Γρεβενών, μέσω των οποίων θα γίνεται η επιτήρηση και έλεγχος του αντίστοιχου εξοπλισμού πεδίου που βρίσκεται υπό εγκατάσταση από υφιστάμενες εργολαβίες.	071/7	2004ΣΕ0717000 2		ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Σε Εξέλεξη		4.522.000	13/4/2009		15/6/2009	ΕΝΕΤ ΑΕ	4.295.900	5,00%	15/9/2009		4.141.942,67						
199	2009	Δ'	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ	Εγνατία Οδός: Κατασκευή Α/Κ Ταβάρχη» (κωδ. ΕΟΑΕ1172)	Το Έργο αυτό περιλαμβάνει την κατασκευή του Ανωοπέου Κόμβου Ταβάρχη στην Χ.Θ. 10+154,90 του τμήματος 4.2.2 της Εγνατίας Οδού από Γρεβενά προς Κοζάνη, μετά των συνοδών έργων αποκατάστασης των προσβάσεων. Στο τεχνικό αντικείμενο του υπόψη έργου προβλέπεται η πλήρης κατασκευή του Ανωοπέου Κόμβου επί της Εγνατίας οδού στο Δ.Δ. Ταβάρχη του Δήμου Ηρακλείων του Ν. Γρεβενών. Ο Α/Κ Ταβάρχη, ο οποίος χωροθετείται περί τη Χ.Θ. 10+154,90 της Εγνατίας Οδού από Γρεβενά προς Κοζάνη, δημιουργείται για την διαχείριση των προσβάσεων από τον οικισμό του Ταβάρχη προς τα Γρεβενά και την Κοζάνη και αντίστροφα, μέσω της Εγνατίας Οδού, με ταυτόχρονη δημιουργία σύνδεσης με την υφιστάμενη παλαιά Ε.Ο. Κοζάνης - Γρεβενών.Στις εργασίες κατασκευής του έργου εκτός από τις εργασίες οδοποιίας περιλαμβάνονται από περιγραφή το απαραίτητο μικρό τεχνικό έργο, οι εργασίες αποχέτευσης ομβρίων και αποστράγγισης, οι εργασίες σιμωτοποίησης ασφάλτου, οι εργασίες ηλεκτρομηχανολογικού κώβου, γεφυρών, οι εργασίες εγκατάστασης αλυσίδων αναστολής κολυβάσεων σταθμών της οδού, οι εργασίες επένδυσης πρανών με φυτική γη κ	071/7	2000ΣΕ0717000 1		Εθνικοί Πόροι	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Σε Εξέλεξη		5.950.000	26/2/2009		28/5/2009	ΤΡΙΚΑΤ Α.Ε.Κ.Τ.Ε.	5.543.187	7,02%	28/9/2009		« 4.749.150 € » με ανοθεώρηση		28/12/2009				
200	2009	Δ'	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ	Εγνατία Οδός: Εργασίες ολοκλήρωσης τμήματος Παναγιά Γρεβενά από Χ.Θ. 16+300 έως Δυτικό Α/Κ Γρεβενών» (κωδ. ΕΟΑΕ 1154)	Στο αντικείμενο της παρούσης έργου περιλαμβάνονται : Εργασίες απόλυσης των πρανών των ορυγμάτων Ο6 , Ο7, Ο11 και Ο12, Εργασίες ολοκλήρωσης της σήραγγας Ζίγκρα (Cut & Cover στην είσοδο της σήραγγας),Κατασκευή τοίχου οπλισμένου εδάφους στη γέφυρα Γ1,Κατασκευή των οπλισμένων επιχωμάτων Ε1 και Ε2, Εργασίες τελικής διαμόρφωσης των πρανών στις γέφυρες Γ2 και Γ3 καθώς και μέτρων ευστάθειας στη γέφυρα Γ3, Διευθέτηση των επιφανειακών υδάτων στην περιοχή της γέφυρας Γ1, των πρανών των δύο γεφυρών Γ2 και Γ3 καθώς και διευθέτηση της κοίτης του Βενέτικου ποταμού, Κατασκευή αντισληθρού τάπητα πάχους 25 χλστ. σε όλο το μήκος, Εργασίες ολοκλήρωσης Η/Μ εγκαταστάσεων στις σήραγγες Νίκα, Λαγκαδίων, Ζίγκρα, Κοιλώματος, Καρατζά και Βενέτικου, Εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών πρασίνοιο, Αποκαταστάσεις προσβάσεων ιδιοκτησιών, Σύνδεση του Α/Κ Βενέτικου με την Επαρχική Οδό Γρεβενών - Χ/Κ Βασιλίτσας, μήκους 3,0 χλμ. περίπου, με τις απαραίτητες εργασίες οδοφωτισμού	071/7	2004ΣΕ0717000 2		ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Σε Εξέλεξη		42.400.000	12/8/2008		16/10/2008	ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	38.947.679	8,19%	15/4/2009		38.162.711,27						

Α/ΔΤΕ	Έτος	Τρίμ.	(1) Τίτλος Έργου	(2) Τίτλος Σύμβασης	(3) Σύντομη τεχνική περιγραφή της σύμβασης	(4) Στοιχεία χρηματοδότησης της σύμβασης κατασκευής (εργολαβία)						(5) Προϊσταμένη Αρχή	(6) Δευθύνουσα Υπηρεσία	(7) Κατάσταση εργολαβίας	(8) Στοιχεία διαγωνισμού				(9) Στοιχεία Σύμβασης					(10) Στοιχεία υλοποίησης της σύμβασης			
						(4.1) Συλλ.Απόφαση Χρημ./δότησης	(4.2) Κωδικός Ενταξίμου Έργου	(4.3) Πρόγραμμα Χρημ./δότησης	(4.4) Κωδικός ΟΠΣ	(4.5) Ταμείο Ε.Ε.	(4.6) Ιδιωτικοί πόροι				(8.1) Απόφαση έγκρισης δημοπράτησης/ Ημερομηνία	(8.2) Προϋπολογισμός δημοπράτησης (€)	(8.3) Ημ/νία Δημοπράτησης	(8.4) Υπάρχει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλ./κών Όρων	(9.1) Ημ/νία υπογραφής σύμβασης	(9.2) Ανάδοχος	(9.3) Συνολικό Συμβατικό ποσό εργολαβίας (€)	(9.4) Ποσοστό έκπτωσης οικονομικής προσφοράς	(9.5) Συμβατική ημερομηνία περάσισης	(10.1) Τελευταίο εγκεκριμένο ποσό εργολαβίας (τελευταίου ΑΠΕ)	(10.2) Πληρωμές μέχρι σήμερα	(10.3) Ημ/νία τελευταίας εγκεκριμένης παράστασης προεστίας	(10.4) Εκτιμώμενη ημ/νία περάσισης
201	2009	Δ'	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ	Εργασία Οδοσ: Εργασίες ολοκλήρωσης του Παναγιό Γρεβενό από Α/Κ Παναγιό έως ΧΘ 16+300» (κωδ. ΕΟΑΕ 1153)	Το έργο αυτό περιλαμβάνει: εργασίες ολοκλήρωσης του Α/Κ Παναγιό, της σήραγγας Παναγιό και της σήραγγας Αγ. Τριάδος. Εργασίες αποκατάστασης στην περιοχή καταλήσεως, στην έξοδο της σήραγγας Συρτού, Εργασίες απόλυσης των πρανών των ορυγμάτων Ο3, Ο5 και της περιοχής μετά την έξοδο της σήραγγας Αγ. Τριάδος καθώς και κατασκευή των αντιστοιχών ανθράκων, Επανεναρμόνιση και ανακατασκευή του επιχώματος Ε6, Κατασκευή αντιολισθηρού τάπητα πάχους 25 χλστ. σε όλο το μήκος του δέσμου, Κατασκευή των προβάσεων στο ακριβόρο της γέφυρας Γ2, του τμήματος 4.1.2s. Εργασίες ολοκλήρωσης των Η/Μ εγκαταστάσεων, Εκτέλεση εργασιών καθαρισμού.	071/7	2004ΣΕ0717000 2			ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Σε Εξέλιξη		59.381.000	12/8/2008		20/10/2008	ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	54.047.457	9,00%	19/4/2009		50.846.181,03	31/3/2010	
202	2009	Δ'	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ	Τμήμα Παναγιό-Γρεβενό από ΧΘ 24+540 έως Δυτικό Α/Κ Γρεβενών» (κωδ. ΕΟΑΕ 1099)	Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας αποτελεί η πλήρης κατασκευή: (α) Του υποτμήματος της Εγνατίας οδού από Χ.Θ.24+540 του αριστερού κλάδου έως το πέρας στη Χ.Θ.35+245,29, μήκους 10,8χλμ. περίπου, με διατομή αυτοκινητοδρόμου ανεξάρτητων κλάδων με κεντρική νηίδα, δύο λωρίδες κυκλοφορίας και Α.Ε.Α. ανά κλάδο. Σ' αυτό περιλαμβάνονται δύο γέφυρες με δυο ανεξάρτητους κλάδους και μία διώμη σήραγγα (Σήραγγα Βενέτικου) μήκους περίπου 0,7χλμ., (β) Τμήματος του δυτικού κλάδου Α/Κ Γρεβενών συνολικού μήκους 1461,90μ που αποτελείται από τμήμα της αρτηρίας μήκους 700 περίπου μέτρων, τέσσερις μονούς κλάδους, δύο ανεξάρτητους κλάδους διπλής κατεύθυνσης και το τεχνικό του κλάδου (δύο διαβάσεις 4 και διάφοροι μικροί τεχνικοί). Η κατασκευή περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω: έργα οδοποιίας της αρτηρίας, παράλυρες και εγκάρσιες οδοούς, με τις οποιεσδήποτε αντιστάσεις διασποράς, μεγάλα και μικρά τεχνικά έργα. Την ολοκλήρωση του δυτικού Α/Κ Γρεβενών, εργασίες αποχέτευσης ομβρίων και αποστράγγισης, εργασίες σταθεροποίησης της κοίτης των τεταμένων ρεμάτων, κατασκευή της διώμης	071/7	2004ΣΕ0717000 2			ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Βεβαίωση Περάσισης		92.000.000	31/1/2005		22/4/2005	CONSORZIO STABILE ITALIMPRESE ScaRL	73.106.966,94	21,75%	22/4/2008	89.498.481,06	89.138.067,37	22/11/2008	
203	2009	Δ'	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ	Τμήμα Παναγιό - Γρεβενό από ΧΘ 16+300 έως ΧΘ 24+540» (κωδ. ΕΟΑΕ 1098)	Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας αποτελεί η πλήρης κατασκευή τμήματος της Εγνατίας οδού μήκους 8,24 χλμ. από το τέλος της γέφυρας Γ2 στη Χ.Θ.16+300 μέχρι το τέλος της γέφυρας Γ1-Βενέτικου στη Χ.Θ. 24+540. Στο τμήμα αυτό εντάσσονται πέντε (5) διώμεις σήραγγας συνολικού μήκους 3,0χλμ περίπου και τέσσερις (4) γέφυρες με δυο ανεξάρτητους κλάδους συνολικού μήκους 1.1χλμ. περίπου. Στις εργασίες κατασκευής του έργου εκτός από τις εργασίες οδοποιίας και των μεγάλων τεχνικών περιλαμβάνονται μικρά τεχνικά έργα, εργασίες αποχέτευσης ομβρίων και αποστράγγισης, σταθεροποίησης της κοίτης των τεταμένων ρεμάτων, εργασίες σήμανσης- ασφαλισής και οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης, εργασίες ηλεκτρομηχανολογικές και οι λοιπές ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σήραγγων, εργασίες κατασκευής των κτηρίων εξυπηρέτησης των σπράγγων και εγκατάστασης των απαραίτητων συστημάτων ελέγχου, εργασίες κατασκευής προσβάσεων παράδων δικτηρίων και εργασίες επένδυσης πρανών με φυτική γη και υδροσπορά.	071/7	2004ΣΕ0717000 2			ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Βεβαίωση Περάσισης		158.000.000	31/1/2005		27/5/2005	ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ	120.105.388,62	25,31%	27/5/2008	138.652.348,08	138.652.348,12 € με ανθεωρήση	31/3/2009	
204	2009	Δ'	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ	Τμήμα Παναγιό - Γρεβενό από ΧΘ 6+300 έως ΧΘ 16+300» (κωδ. ΕΟΑΕ1097)	Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας αποτελεί η πλήρης κατασκευή μέρους του τμήματος Παναγιό - Γρεβενό της Εγνατίας οδού από τη Χ.Θ.6+300 μέχρι τη Χ.Θ.16+300 με συνολικό μήκος 10 χλμ. Σ' αυτό εντάσσεται η κατασκευή πέντε (5) διώμων σπράγγων και δύο (2) μεγάλων κολοδογεφυρών δύο κλάδων. Σε όλο το υποτμήμα και επειδή προβλέπεται εναλλαγή σπράγγων - κολοδογεφυρών, εφαρμόζεται διατομή διαμερισμένων κλάδων με μέγιστη βεβαιωτική απόσταση 25μ. Στις εργασίες κατασκευής του έργου εκτός από τις εργασίες οδοποιίας και των μεγάλων τεχνικών και σπράγγων περιλαμβάνονται: μικρά τεχνικά έργα, εργασίες αποχέτευσης ομβρίων και αποστράγγισης, εργασίες σταθεροποίησης της κοίτης των τεταμένων ρεμάτων, εργασίες σήμανσης - ασφαλισής και οριοθέτησης της απαλλοτριωμένης ζώνης, εργασίες ηλεκτρομηχανολογικές και οι λοιπές ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σπράγγων, εργασίες κατασκευής των κτηρίων εξυπηρέτησης των σπράγγων και εγκατάστασης των απαραίτητων συστημάτων ελέγχου, κατασκευή ισπέδων κλάδων, προσβάσεων παράδων δικτηρίων και επένδυση πρανών με φυτική γη και υδροσπορά.	071/7	2004ΣΕ0717000 2			ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Βεβαίωση Περάσισης		162.000.000	31/1/2005		18/4/2005	ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε.	122.112.052,30	25,71%	18/4/2008	151.091.364,62	151.084.520,21	31/5/2009	

Α/ΔΤΕ	Έτος	Τρίμ.	(1) Τίτλος Έργου	(2) Τίτλος Σύμβασης	(3) Σύντομη τεχνική περιγραφή της σύμβασης	(4) Στοιχεία χρηματοδότησης της σύμβασης κατασκευής (εργολαβία)						(5) Προϊσταμένη Αρχή	(6) Διευθύνουσα Υπηρεσία	(7) Κατάσταση εργολαβίας	(8) Στοιχεία διαγωνισμού				(9) Στοιχεία Σύμβασης					(10) Στοιχεία υλοποίησης της σύμβασης			
						(4.1) Συλλ.Απόφαση Χρημ/δότησης	(4.2) Κωδικός Εναριθμού Έργου	(4.3) Πρόγραμμα Χρημ/δότησης	(4.4) Κωδικός ΟΠΣ	(4.5) Ταμείο Ε.Ε.	(4.6) Ιδιωτικοί πόροι				(8.1) Απόφαση έγκρισης δημοπράτησης/ Ημερομηνία	(8.2) Προϋπολογισμός δημοπράτησης (€)	(8.3) Ημ/νία Δημοπράτησης	(8.4) Υπάρχει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλ/κών Όρων	(9.1) Ημ/νία υπογραφής σύμβασης	(9.2) Ανάδοχος	(9.3) Συνολικό Συμβατικό ποσό εργολαβίας (€)	(9.4) Ποσοστό έκπτωσης οικονομικής προσφοράς	(9.5) Συμβατική ημερομηνία περάσισης	(10.1) Τελευταίο εγκεκριμένο ποσό εργολαβίας (τελευταίου ΑΠΕ)	(10.2) Πληρωμές μέχρι σήμερα	(10.3) Ημ/νία τελευταίας εγκεκριμένης παράστασης προεπισίας	(10.4) Εκτιμώμενη ημ/νία περάσισης
205	2009	Δ'	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ	«Τμήμα Παναγιά Γρεβενά, από Α/Κ Παναγιά έως ΧΘ 6+300» (κωδ. ΕΟΑΕ 1096)	Το Έργο αυτό περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή : (α) μέρους του υποστηρίγματος που εκτείνεται από την αρχή της σήραγγας Παναγιάς Χ.Θ. 1+600, έως το τέλος της σήραγγας Σιρτού Χ.Θ. 6+300, μήκους 4,7χλμ. περίπου. Σ' αυτό εντάσσονται δυο μεγάλες διώμενες σήραγγες -Παναγιάς και Σιρτού- συνολικού μήκους 4,2χλμ (8,4χμ. σε μονό κλάδο) και μια καλωδογέφυρα (Γ2) δύο κλάδων, μήκους 0,3χλμ. περίπου ανά κλάδο, (β) και τμήματος του Ανοσώπεδου κόμβου Παναγιάς που αποτελείται από την αρτηρία μήκους 1,3χλμ., τρεις κλάδους και τα τεχνικά του κόμβου (γέφυρα Γ1 της αρτηρίας μήκους 0,3χλμ. και δυο γέφυρες στους κλάδους του κόμβου μήκους 135μ. και 90μ.).	071/7	2004ΣΕ0717000 2			ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Βεβαίωση Περάσισης		205.000.000	31/1/2005		18/4/2005	ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε.	142.236.586,17	31,75%	18/4/2008	193.434.642,84	193.433.485,29	31/5/2009	
206	2009	Δ'	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ - Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ	Εργασίες ανόρυξης και γεωτρήσεων μετατόπισης δικτύων άρδευσης - ύδρευσης στο τμήμα από Α/Κ Στρυμόνα έως σήραγγα Συμβόλου (Κωδικός ΕΟΑΕ 1168)	Αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή 11 γεωτρήσεων άρδευσης και 2 γεωτρήσεων ύδρευσης, η κατασκευή των ακκιών των αντλιοστασίων με πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση, καθώς και παραλληλή δικτύων άρδευσης και ύδρευσης - αποχέτευσης, που εμπλέκονται με τα έργα ολοκλήρωσης της Εγνατίας οδού στην περιοχή των τμημάτων της Μεσόγειας χάραξης της Εγνατίας οδού από Α/Κ Στρυμόνα ως σήραγγα Συμβόλου.	071/7	2006ΣΕ0717000 0		Εθνικοί Πόροι	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Βεβαίωση Περάσισης		5.950.000	9/3/2009		1/6/2009	J&P ΑΒΑΕ Α.Ε.	5.506.159	7,55%	1/12/2009		4.505.102			
207	2009	Δ'	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ - Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ	Κατασκευή 2 γεφυρών επί του χειμάρρου Μαρμαρά για την αποκατάσταση καθέτων οδών και εργασίες καθέτων οδών και εργασίες ανόρυξης επιχώματων	Αντικείμενο της σύμβασης είναι η πλήρης κατασκευή δύο γεφυρών στο έργο Μαρμαρά, περί τις Χ.Θ. 26+378 και 30+678 του τμήματος της Μεσόγειας χάραξης της Εγνατίας Οδού, από Α/Κ Στρυμόνα έως την σήραγγα Συμβόλου, καθώς και έργα προεπισίας της αρτηρίας από Χ.Θ. 10+000 έως Χ.Θ. 12+500 περίπου, στο ίδιο τμήμα.	071/7	2006ΣΕ0717000 0		Εθνικοί Πόροι	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Σε Εξέλιξη		5.950.000	12/2/2009		5/5/2009	J&P ΑΒΑΕ Α.Ε.	5.540.560	7,00%	5/11/2009		3.048.066 € με αναθεώρηση		31/12/2009	
208	2009	Δ'	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ - Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ	Κατασκευή τμήματος Εγνατίας Οδού της Μεσόγειας Χάραξης Στρυμόνας - Αγ. Ανδρέας από έργο σήραγγας Συμβόλου έως Α/Κ Αγίου Ανδρέα (Κωδικός ΕΟΑΕ 1123)	Το Έργο αυτό περιλαμβάνει την κατασκευή του τμήματος της Μεσόγειας χάραξης Στρυμόνας - Αγ. Ανδρέας της Εγνατίας Οδού από το ανατολικό στάθμο της Σήραγγας Συμβόλου έως το πέρας του ανισώπεδου κόμβου (Α/Κ) Αγ. Ανδρέα, συνολικού μήκους 5 χλμ. περίπου. Το τμήμα κατασκευάζεται ως αυτοκινητόδρομος, τετράμητης διατομής με δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας και μία (1) λωρίδα εκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.) ανά κλάδο και διαχωρισμό των κλάδων με στήβια τύπου New Jersey συνολικού πλάτους 24,50μ. στο μεγαλύτερο μήκος του. Πρόκειται για την αναβάθμιση του Α/Κ Αγ. Ανδρέα που συνδέει την Εγνατία οδό με την παραλιακή οδό Θεσσ/κης - Καβάλας, 2 Άνω Διαβάσεις, Κάτω Διαβάσεις και μικρά τεχνικά (οχετοί κλπ.) και το παράπλευρο και κάθετο δίκτυο.	071/7	2006ΣΕ0717000 0		ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Σε Εξέλιξη		34.800.000	31/10/2006		28/12/2006	ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε.	23.287.337,29	33,21%	28/10/2008	27.579.851,67	26.935.551,81 € με αναθεώρηση		30/7/2009	
209	2009	Δ'	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ - Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ	Κατασκευή τμήματος Εγνατίας Οδού της Μεσόγειας Χάραξης Στρυμόνας - Αγ. Ανδρέας από Α/Κ Μουσθένης (Χ.Θ. 23+040) έως την έσοδο της σήραγγας Συμβόλου (Χ.Θ. 36+900) (Κωδικός ΕΟΑΕ 1118)	Το Έργο αυτό περιλαμβάνει την κατασκευή του τμήματος της Μεσόγειας χάραξης Στρυμόνας - Αγ. Ανδρέας της Εγνατίας Οδού, από τον Ανοσώπεδο Κόμβο (Α/Κ) Μουσθένης μέχρι το ανατολικό στάθμο της Σήραγγας Συμβόλου, συνολικού μήκους 14 χλμ. περίπου, το οποίο αναπτύσσεται μεταξύ των ορεινών όγκων του Παγγαίου και του Συμβόλου. Το τμήμα κατασκευάζεται ως αυτοκινητόδρομος, τετράμητης διατομής με δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας και μία (1) λωρίδα εκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.) ανά κλάδο και διαχωρισμό των κλάδων με στήβια τύπου New Jersey συνολικού πλάτους 24,50μ. στο μεγαλύτερο μήκος του. Πρόκειται για την κατασκευή δύο ανισώπεδων κόμβων (Α/Κ Μουσθένης και Α/Κ Ελευθεροπόλης), της διώμενης σήραγγας Συμβόλου, μεγάλων και μικρών τεχνικών, την κατασκευή του παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου και ενός αμφίπλευρου Χώρου Στάθμευσης Αυτοκινήτων.	071/7	2006ΣΕ0717000 0		ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Σε Εξέλιξη		104.500.000	16/2/2006		27/3/2006	J&P ΑΒΑΕ Α.Ε.	69.453.895	33,61%	26/9/2008	101.617.844,83	96.300.750	31/12/2009		

Α/ΔΤΕ	Έτος	Τρίμ.	(1) Τίτλος Έργου	(2) Τίτλος Σύμβασης	(3) Σύντομη τεχνική περιγραφή της σύμβασης	(4) Στοιχεία χρηματοδότησης της σύμβασης κατασκευής (εργολαβία)						(5) Προϊσταμένη Αρχή	(6) Διευθύνουσα Υπηρεσία	(7) Κατάσταση εργολαβίας	(8) Στοιχεία διαγωνισμού				(9) Στοιχεία Σύμβασης					(10) Στοιχεία υλοποίησης της σύμβασης			
						(4.1) Συλλ.Απόφαση Χρημ/δότησης	(4.2) Κωδικός Εναριθμού Έργου	(4.3) Πρόγραμμα Χρημ/δότησης	(4.4) Κωδικός ΟΠΣ	(4.5) Ταμείο Ε.Ε.	(4.6) Ιδιωτικοί πόροι				(8.1) Απόφαση έγκρισης δημοπράτησης/ Ημερομηνία	(8.2) Προϋπολογισμός δημοπράτησης (€)	(8.3) Ημ/νία Δημοπράτησης	(8.4) Υπόθεση Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλ/κών Όρων	(9.1) Ημ/νία υπογραφής σύμβασης	(9.2) Ανάδοχος	(9.3) Συνολικό Συμβατικό ποσό εργολαβίας (€)	(9.4) Ποσοστό έκπτωσης οικονομικής προσφοράς	(9.5) Συμβατική ημερομηνία περάσισης	(10.1) Τελευταίο εγκεκριμένο ποσό εργολαβίας (τελευταίου ΑΠΕ)	(10.2) Πληρωμές μέχρι σήμερα	(10.3) Ημ/νία τελευταίας εγκεκριμένης παράστασης προεσπίας	(10.4) Εκτιμώμενη ημ/νία περάσισης
210	2009	Δ'	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ - Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ	Κατασκευή τμήματος Εγνατίας Οδού της Μεσογείας χάρσης Στρυμόνας - Αγ. Ανδρέας από Α/Κ Στρυμόνα έως Α/Κ Μουσθένης Χ.Θ. 23+040 (Κωδικός ΕΟΑΕ 1117).	Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή του τμήματος της Μεσογείας χάρσης Στρυμόνας - Αγ. Ανδρέας της Εγνατίας Οδού, από τον Ανασπέδο Κόμβο (Α/Κ) Στρυμόνα μέχρι την αρχή του Ανασπέδου Κόμβου (Α/Κ) Μουσθένης συνολικού μήκους 25 χλμ. περίπου, το οποίο αναπτύσσεται μεταξύ των ορεινών όγκων του Παγγαίου και του Συμβόλου όρους. Το τμήμα κατασκευάζεται ως αυτοκινητόδρομος, τετράρριχης διατομής, με δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας και μία (1) λωρίδα Εκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) ανά κλάδο και διαχωρισμό των κλάδων με σιδηρά τύπου New Jersey, συνολικού πλάτους 24,5 μ. στο μεγαλύτερο μέρος του. Πρόκειται για την αναβάθμιση του ανασπέδου κόμβου Στρυμόνα, την κατασκευή των τεχνικών, το παράπλευρο και κόμβο οδικό δίκτυο από Α/Κ Στρυμόνα έως Χ.Θ 23+040 και ενός αμφίπλευρου Χώρου Στάθμευσης Αυτοκινήτων, καθώς και τη διαμόρφωση σε επίπεδο χλωματογραφικών των χώρων Σταθμού Διοδίων και των χώρων Σταθμού Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών.	071/7	2006ΣΕ0717000 0			ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Σε Εξέλιξη		106.000.000	16/2/2006		27/3/2006	J&P ΑΒΑΕ Α.Ε.	71.243.486	32,86%	26/9/2008	98.954.817,39	93.543.817,5 € με αναθεώρηση	31/12/2009	
211	2009	Δ'	ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Α/Κ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ - ΑΛΙΑΚΜΩΝ Ν. ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ	Κάθετος άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστας Κρυσταλλοπηγή: Κατασκευή έργων αποδέσμευσης στον Α/Κ Σιάτιστας και την αποκατάσταση του τοπικού δικτύου και των προσβάσεων ιδιοκτησιών» (Κωδικός ΕΟΑΕ 755)	Αντικείμενο του Έργου είναι η εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για την ολοκλήρωση των έργων αποδέσμευσης των εξωτερικών λεκανών του Α/Κ Σιάτιστας, η ολοκλήρωση των παράπλευρων οδών πρόσδεσης για εξυπηρέτηση των ιδιοκτησιών, καθώς και την αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας με παράλληλη υψομετρική προσαρμογή εδαφών των απαιτητών υδραυλικού σχεδιασμού. Περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή μικρών τεχνικών καθώς και εργασίες για την διατήρηση και λειτουργία υφιστάμενων δικτύων (έργα Ο.Κ.Ω.).	071/7	2006ΣΕ0717000 1		ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΟΧΙ	Διεύθυνση Εποπτείας Έργων Δυτικής Μακεδονίας	Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Σε Εξέλιξη		5.950.000	26/2/2009		2/6/2009	ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε	5.523.885	7,23%	2/10/2009		4.453.170			
212	2009	Δ'	ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Α/Κ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ - ΑΛΙΑΚΜΩΝ Ν. ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ	Κάθετος άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστας Κρυσταλλοπηγή: Ολοκλήρωση παράπλευρου δικτύου από Α/Κ Σιάτιστας έως Ν. Κωσταράζι» (Κωδικός ΕΟΑΕ 754)	Το Έργο αυτό αφορά στην ολοκλήρωση του παράπλευρου οδικού δικτύου του Κάθετου Άξονα Σιάτιστας - Κρυσταλλοπηγή από τον Α/Κ Α/Κ Σιάτιστας έως Ν. Κωσταράζι και η αποκατάσταση των προσβάσεων των ιδιοκτησιών που αποκόπηκαν με την κατασκευή της ορτηρίας. Το συνολικό μήκος του παράπλευρου αυτού δικτύου είναι 17 χλμ. Προβλέπονται χλωματογραφικές εργασίες, μικρά τεχνικά έργα καθώς και εργασίες οδοστρωσίας - ασφαλιστικών, έτσι ώστε το παράπλευρο αυτό δίκτυο να είναι λειτουργικό προς τις ιδιοκτησίες και τις υφιστάμενες ασφαλτικές οδούς.	071/7	2006ΣΕ0717000 1		ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΟΧΙ	Διεύθυνση Εποπτείας Έργων Δυτικής Μακεδονίας	Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Σε Εξέλιξη		5.950.000	26/2/2009		2/6/2009	ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.	5.511.839	7,51%	2/10/2009		2.425.100			
213	2009	Δ'	ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Α/Κ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ - ΑΛΙΑΚΜΩΝ Ν. ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ	Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστας Κρυσταλλοπηγή: Εργασίες ολοκλήρωσης από Δυτικό Α/Κ Σιάτιστας έως Ν. Κωσταράζι» (Κωδικός ΕΟΑΕ 750)	Το Έργο αυτό περιλαμβάνει εργασίες απαραίτητες για την ολοκλήρωση του τμήματος από Δυτικό Α/Κ Σιάτιστας έως το Ν. Κωσταράζι του Νομού Καστοριάς συνολικού μήκους περίπου 30 χλμ. Προβλέπεται να κατασκευασθεί με δύο κλάδους (τετράριχος με διατομή 22μ.). Στο τεχνικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται η κατασκευή του Α/Κ Μικροκόμβου και της σύνδεσης του Α/Κ Αλιάκμονα με το Δίπλο Νεάπολης, εργασίες απόλυσης και αντιστήριξης πρανών αρμυγμάτων, κατασκευή επιχωμάτων με όπλιση εδάφους, διεύθεση κοίτης ποταμών και επιφανειακών υδάτων, εργασίες αποκατάστασης υφιστάμενων τεχνικών και προσβάσεων ιδιοκτησιών, Μετατόπιση και αποκατάσταση δικτύων άρδευσης, κατασκευή αντιλοισθηρού τόπιητα και εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών προσύνθεσης.				ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΟΧΙ	Διεύθυνση Εποπτείας Έργων Δυτικής Μακεδονίας	Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Σε Εξέλιξη		59.381.000	12/8/2008		24/11/2008	CONSORZIO STABILE ITALIMPRESE ScaRL	54.557.502	8,18%	23/5/2009		49.549.308 € με αναθεώρηση	31/3/2010		
214	2009	Δ'	ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Α/Κ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ - ΑΛΙΑΚΜΩΝ Ν. ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ	Κάθετος άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστας Τμήμα Αλιάκμον - Νέο Κωσταράζι» (Κωδικός ΕΟΑΕ 738)	Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή του τμήματος «Αλιάκμον - Ν. Κωσταράζι» που αρχίζει από τη Χ.Θ. 0+300 αυτού και τελειώνει στη Χ.Θ. 12+208. Προβλέπεται να κατασκευασθεί με δύο κλάδους (τετράριχος με διατομή 22μ.). Το τμήμα συνδέεται με την Εθνική οδό Κοζάνης - Νεάπολης - Καστοριάς, μέσω του Α/Κ Αλιάκμονα περί την Χ.Θ. 0+282 και μέσω του Α/Κ Βγαταϊκού περί την Χ.Θ. 8+330.	071/7	2006ΣΕ0717000 1		ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Διεύθυνση Εποπτείας Έργων Δυτικής Μακεδονίας	Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Σε Εξέλιξη		51.000.000	16/2/2006		10/4/2006	ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.	33.822.937,00	33,80%	10/8/2008	49.897.076,27	47.719.081,52 € με αναθεώρηση	24/11/2009		
215	2009	Δ'	ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- ΣΕΡΡΕΣ: ΠΡΟΜΑΧΩΝ: ΤΜΗΜΑ Α/Κ ΛΑΧΑΝΑ - Α/Κ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ	Κάθετος άξονας Εγνατίας Οδού Δερβένι - Σέρρες Προμαχώνας Συμπληρωματικές εργασίες σύνδεσης με τον Α/Κ Λαγκαδά και κατασκευή Α/Κ Ξυλόπολης» (Κωδικός ΕΟΑΕ 753)	Το Έργο αυτό περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την αναβάθμιση σύνδεση του Κάθετου Άξονα «Δερβένι - Σέρρες Προμαχώνας» με την οδό σύνδεσης του Α/Κ Λαγκαδά της Εγνατίας οδού με τις Εθνικές Οδούς Θεσσαλονίκης- Σερρών, Θεσσαλονίκης-Κιλκίς και την Αιτή, καθώς και τη πλήρη κατασκευή του Ανασπέδου κόμβου Ξυλόπολης που βρίσκεται στο τμήμα Δορκάδα - Ριζανό (60.1.2)	071/7	2006ΣΕ0717000 1- 2006ΣΕ0171700 01		ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΟΧΙ	Δ/ση Εποπτείας Έργων Κεντρικής & Ανατ. Μακεδονίας	Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Σε Εξέλιξη		5.950.000	9/3/2009		8/5/2009	ALPINE BAU GmbH	5.535.526	7,10%	8/9/2009		5.385.593,71			

Α/ΔΤΕ	Έτος	Τρίμ.	(1) Τίτλος Έργου	(2) Τίτλος Σύμβασης	(3) Σύντομη τεχνική περιγραφή της σύμβασης	(4) Στοιχεία χρηματοδότησης της σύμβασης κατασκευής (εργολαβία)						(5) Προϊσταμένη Αρχή	(6) Διευθύνουσα Υπηρεσία	(7) Κατάσταση εργολαβίας	(8) Στοιχεία διαγωνισμού				(9) Στοιχεία Σύμβασης					(10) Στοιχεία υλοποίησης της σύμβασης				
						(4.1) Συλλ.Απόφαση Χρημ./δότησης	(4.2) Κωδικός Εναριθμού Έργου	(4.3) Πρόγραμμα Χρημ./δότησης	(4.4) Κωδικός ΟΠΣ	(4.5) Τομείο Ε.Ε.	(4.6) Ιδιωτικοί πόροι				(8.1) Απόφαση έγκρισης δημοπράτησης/ Ημερομηνία	(8.2) Προϋπολογισμός δημοπράτησης (€)	(8.3) Ημ/νία Δημοπράτησης	(8.4) Υπάγει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλ./κών Όρων	(9.1) Ημ/νία υπογραφής σύμβασης	(9.2) Ανάδοχος	(9.3) Συνολικό Συμβατικό ποσό εργολαβίας (€)	(9.4) Ποσοστό έκπτωσης οικονομικής προσφοράς	(9.5) Συμβατική ημερομηνία περάσισης	(10.1) Τελευταίο εγκεκριμένο ποσό εργολαβίας (τελευταίου ΑΠΕ)	(10.2) Πληρωμές μέχρι σήμερα	(10.3) Ημ/νία τελευταίας εγκεκριμένης παράστασης προελαβίας	(10.4) Εκτιμώμενη ημ/νία περάσισης	
216	2009	Δ'	ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΕΡΡΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ : ΤΜΗΜΑ Α/Κ ΛΑΧΑΝΑ - Α/Κ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ	Κάθετος άξονας Εγνατίας Οδού Δερβένι - Σέρρες - Προμαχώνας - Τμήμα Α/Κ Λαχανά - Α/Κ Χριστού» (Κωδικός ΕΟΑΕ 743)	Το Έργο αυτό αφορά στην ολοκλήρωση της κατασκευής του τμήματος «Στρυμονικό - Α/Κ Λαχανά - Α/Κ Χριστού», μήκους 22 χλμ. περίπου του Κάθετου Άξονα «Θεσσαλονίκη- Σέρρες - Προμαχώνας». Το τμήμα αρχίζει από το τέλος του κατασκευασμένου τμήματος, που συμπίπτει με το 57ο χλμ. της υφιστάμενης Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Σέρρων, και τελειώνει στον Α/Κ Χριστού. Πρόκειται για αυτοκινητόδρομο διπλού κλάδου (4λχιου) με πλάτος 22,00μ για το δυσχερές τμήμα των πρώτων 4 χλμ. περίπου και 24,50μ για το υπόλοιπο 18 χλμ. Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τρεις ανισόπεδο κόμβους, μεγάλα και μικρά τεχνικά, το παράπλευρο και κάθετο δίκτυο συνολικού μήκους 25 χλμ. περίπου.	071/7-071/9	2006ΣΕ07170001			ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Διεύθυνση Εποπτείας Έργων Κεντρικής - Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Σε Εξέλιξη		133.000.000	27/4/2006		20/7/2006	ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε.	95.598.506	28,20%	19/11/2008		62.752.203,92	20/11/2009		
217	2009	Δ'	ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΕΡΡΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ : ΤΜΗΜΑ Α/Κ ΛΑΧΑΝΑ - Α/Κ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ	Κάθετος άξονας Εγνατίας Οδού Δερβένι - Σέρρες - Προμαχώνας - Τμήμα Α/Κ Λαχανά - Ριζανά - Α/Κ Στρυμονικό (60.1.2-60.2.1)» (Κωδικός ΕΟΑΕ 742)	Το Έργο αυτό περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της κατασκευής του β' κλάδου του τμήματος «Α/Κ Λαχανά-Ριζανά» μήκους 5,6 χλμ. και της αναβάθμισης του τμήματος «Ριζανά-Στρυμονικό» μήκους 7 χλμ. του κάθετου άξονα «Θεσσαλονίκη-Σέρρες Προμαχώνας». Το συνολικό φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει την κατασκευή του β' κλάδου του τμήματος «Α/Κ Λαχανά-Ριζανά» μήκους 5,6 χλμ. ώστε το τμήμα να αποκτήσει τετραχώνη διατομή αυτοκινητοδρόμου, πλάτους 22μ., την κατασκευή της διδυμής σήραγγας διασκέδης με μήκος κάθε κλάδου 0,48χλμ., περίπου, την κατασκευή παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου αριστερά της αρτηρίας, καθώς και μικρά Τεχνικά. Τέλος περιλαμβάνει παρεμβάσεις στο τμήμα «Ριζανά-Στρυμονικό» μήκους 7 χλμ. περίπου που είναι κατασκευασμένο ως διπλός αυτοκινητόδρομος, διατομής πλάτους 16μ.	071/7-071/9	2006ΣΕ07170001			ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Διεύθυνση Εποπτείας Έργων Κεντρικής - Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Σε Εξέλιξη		43.000.000	27/3/2006		22/6/2006	ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ ΑΕ	31.148.998	27,67%	21/6/2008	40.511.691,58	39.540.257,01	31/8/2009		
218	2009	Δ'	ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΕΡΡΕΣ- ΠΡΟΜΑΧΩΝ: ΤΜΗΜΑ Α/Κ ΛΑΧΑΝΑ - Α/Κ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ	Κάθετος άξονας Εγνατίας Οδού Δερβένι - Σέρρες - Προμαχώνας - Τμήμα Κάτω Αμπέλα - Α/Κ Πετριτσίου»(Κωδικός ΕΟΑΕ 740)	Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση της κατασκευής του τμήματος «Κάτω Αμπέλα - Α/Κ Πετριτσίου» (κωδ. ΕΟΑΕ 60.3.3), μήκους 9,5 χλμ. περίπου (Χ.Θ. 0+000 - Χ.Θ. 9+441,42). Το τμήμα αρχίζει από το τέλος του ήδη κατασκευασμένου τμήματος «Λευκίνας -Σιδιροκάστρου» και τελειώνει στον Ανοιχτό Κόμβο Πετριτσίου. Το τμήμα προβλέπεται να κατασκευασθεί ως αυτοκινητόδρομος, διατομής διπλού κλάδου (4χιου) με πλάτος 24,50μ. Το συνολικό φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον ανισόπεδο κόμβο Σιδιροκάστρου, με συνολικό μήκος κλάδων 2,45 χλμ. μεγάλα και μικρά τεχνικά, και το παράπλευρο και εγκάρσιο δίκτυο συνολικού μήκους 14 χλμ. περίπου	071/7-071/9	2006ΣΕ07170001			ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Διεύθυνση Εποπτείας Έργων Κεντρικής - Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Σε Εξέλιξη		52.000.000	27/3/2006		25/5/2006	ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε	36.862.433	29,21%	24/7/2008	37.188.978,31	37.105.556,72	25/8/2009		
219	2009	Δ'	ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΝΥΜΦΑΙΑ	Κάθετος Άξονας 75 Εγνατίας Οδού: Τμήμα Κομοτηνή-Νυμφαία-Ελληνοβουλγαρικά σύνορα (75.00)»(744)	Το Έργο αυτό αφορά στην ολοκλήρωση της κατασκευής της αρτηρίας του κάθετου άξονα Κομοτηνή -Νυμφαία -Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, μήκους 22,5 χλμ. περίπου, δηλαδή του τμήματος από τον κόμβο σύνδεσης με την παλιά Εθνική οδό Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης έως τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα στη περιοχή της Νυμφαίας. Περιλαμβάνει την κατασκευή της αρτηρίας μήκους 22,5 χλμ., διχλής διατομής συνολικού πλάτους 7,50 / 10,50 μ., με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, πλάτους 3,75 μ και έρσιμα πλάτους 1,50 εκατέρωθεν. Για αναλυτικά περιλαμβάνεται η κατασκευή δύο (2) γεφυρών, πέντε (5) οδών σπράγγων, πέντε (5) Κτηρίων Εξυπηρέτησης Σπράγγων (ΚΕΣ), επτά (7) Ισοπέδων Κόμβων σύνδεσης μικρών τεχνικών, εργασιών αποχέτευσης - αποστράγγισης, σήμανσης - ασφαλείας, επένδυσης πρανών, ηλεκτροφωτισμού κόμβων - γεφυρών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών των σπράγγων και των Κτηρίων Εξυπηρέτησης Σπράγγων, χώρων στάθμευσης (ένος (1) υψηλήλεωρο και δύο (2) μονόπλευρα) και παράπλευρο οδικού δικτύου, συνολικού μήκους 5,25 χλμ.	071/7-071/9	2006ΣΕ07170001			ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Διεύθυνση Εποπτείας Έργων Θράκης & Νήσων	Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Σε Εξέλιξη		85.000.000	15/2/2007		20/7/2007	CONSORZIO STABILE ITALIMPRESA ScaRL	56.384.650	33,79%	19/7/2010	85.895.419,31	40.198.567,06 € με ανθεώρηση			
220	2009	Δ'	ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΝΥΜΦΑΙΑ	Κάθετος Άξονας 75 Εγνατίας Οδού "Κομοτηνή-Νυμφαία-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα": Βελτίωση βατότητας τοπικού οδικού δικτύου Πανδρόσου Νυμφαίας» (Κωδικός ΕΟΑΕ 4316)	Το Έργο αυτό αφορά τη βελτίωση της βατότητας του τοπικού οδικού δικτύου Πανδρόσου-Νυμφαίας και περιλαμβάνει επεμβάσεις σε τμήματα του υφιστάμενου τοπικού και δασικού οδικού δικτύου συνολικού μήκους 18,8 χλμ., με σκοπό αφ' ενός μεν την εξυπηρέτηση της τοπικής κυκλοφορίας των κατοίκων της περιοχής, αφ' ετέρου δε τη σύνδεσή του με τον Κάθετο Άξονα 75, ώστε να λειτουργήσει ως παρακαμπτήρια οδός - οδός διαφυγής σε περιπτώσεις διακοπής της κυκλοφορίας στα ερσιανά τμήματα του άξονα. Περιλαμβάνονται χωματουργικές εργασίες διασφάλισης εργασιών οδοστρωσίας και ασφατικών, καθώς και οι απαιτούμενες εργασίες αποχέτευσης - αποστράγγισης και σήμανσης - ασφαλείας.						ΟΧΙ	Δ/ση Εποπτείας Έργων Θράκης & Νήσων	Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Σε Εξέλιξη		5.950.000	3/6/2009		7/8/2009	ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.	5.533.872	7,24%	7/12/2009		3.868.231,45			

Α/ΔΤΕ	Έτος	Τρίμ.	(1) Τίτλος Έργου	(2) Τίτλος Σύμβασης	(3) Σύντομη τεχνική περιγραφή της σύμβασης	(4) Στοιχεία χρηματοδότησης της σύμβασης κατασκευής (εργολαβία)						(5) Προϊσταμένη Αρχή	(6) Διευθύνουσα Υπηρεσία	(7) Κατάσταση εργολαβίας	(8) Στοιχεία διαγωνισμού				(9) Στοιχεία Σύμβασης					(10) Στοιχεία υλοποίησης της σύμβασης			
						(4.1) Συλλ.Απόφαση Χρημ./δότησης	(4.2) Κωδικός Ενταξιακού Έργου	(4.3) Πρόγραμμα Χρημ./δότησης	(4.4) Κωδικός ΟΠΣ	(4.5) Ταμείο Ε.Ε.	(4.6) Ιδιαιτέρως πόροι				(8.1) Απόφαση έγκρισης δημοπράτησης/ Ημερομηνία	(8.2) Προϋπολογισμός δημοπράτησης (€)	(8.3) Ημ/νία Δημοπράτησης	(8.4) Υπάγει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλ./κών Όρων	(9.1) Ημ/νία υπογραφής σύμβασης	(9.2) Ανάδοχος	(9.3) Συνολικό Συμβατικό ποσό εργολαβίας (€)	(9.4) Ποσοστό έκπτωσης οικονομικής προσφοράς	(9.5) Συμβατική ημερομηνία περάσισης	(10.1) Τελευταίο εγκεκριμένο ποσό εργολαβίας (τελευταίου ΑΠΕ)	(10.2) Πληρωμές μέχρι σήμερα	(10.3) Ημ/νία τελευταίας εγκεκριμένης παράστασης προέσιμης	(10.4) Εκτιμώμενη ημ/νία περάσισης
221	2009	Δ'	ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΑΡΑΛΙΩ - ΟΡΜΕΝΙΟ : ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑ-ΨΑΘΑΔΑΣ	Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορμένιο (80).Τμήματα Μάνδρα Ψαθάδες » (Κωδικός ΕΛΟΑΕ 725)	Το Έργο αυτό αφορά στην ολοκλήρωση της κατασκευής του οδικού έργου, μήκους 14 χλμ. οδού, τοχείας κυκλοφορίας, διγής διατομής, μετά του παράλευρου και κάθετου οδικού δικτύου και των αντιστάσεων Κόμβων Αμορίου και Λαβάρων - Κοσσόριου . Η τυπική διατομή της οδού θα έχει πλάτος ομοιογενή 12,00μ. με λωρίδα κυκλοφορίας 3,50μ. και Α.Ε.Α. 2,50μ. ανά κατεύθυνση. Προβλέπεται επίσης η κατασκευή αθροδρομικού έργου, μήκους 13,5μ., διατομής μονής γραμμής, από τον οικισμό της Μάνδρας μέχρι τον οικισμό των Ν. Ψαθάδων μήκους 13,5χλμ. περίπου.	071/7-071/9	20042Ε07170001			ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Διεύθυνση Εποπτείας Έργων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Σε Εξέλιξη		60.000.000	14/5/2003		9/1/2004	ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.	51.824.732,70	15,33%	9/1/2007	52.234.125,35	34.233.784,86	30/9/2009	
222	2009	Δ'	6ος ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Κάθετος άξονας 56 Εγνατίας Οδού: Ολοκλήρωση του έργου με την κατασκευή του 2ου Προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό (2ο υποτίμιο)» (Κωδικός ΕΟΑΕ 730)	Η σύνδεση του 6ου προβλήτα με το κύριο οδικό δίκτυο ΠΑΘΕ / Εγνατία έχει συνολικό μήκος 3,5χλμ. περίπου. Το έργο κατασκευάζεται στο μεγαλύτερο μέρος του πάνω σε τεχνικό - οδογέφυρα, με διατομή μονού κλάδου πλάτους 14,6μ. συμπεριλαμβανομένων των πεζοδρομίων. Με το προτεινόμενο έργο ολοκληρώνεται η σύνδεση του ΠΑΘΕ/ ΕΓΝΑΤΙΑ με τον 6ο προβλήτα σύνδεσης του δαμίου κατασκευής του 2ου Προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό (2ο υποτίμιο)» (Κωδικός ΕΟΑΕ 730)	071/7	2006ΣΕ07170001			ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Δ/ση Εποπτείας Έργων Κεντρικής & Ανατ. Μακεδονίας	Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Σε Εξέλιξη		35.700.000	6/11/2006		27/12/2006	ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.	26.149.087,28	26,83%	27/10/2008		10.987.880,67	28/12/2010	
223	2009	Δ'	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ - Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ	Εργασίες αντιμετώπισης καταλοθίσεων πρανών οδού «Μεσόγειο Χάραξη Στρυμόνας - Αγ. Ανδρέας», από έργο Α/Κ Αγίου Ανδρέα (Κωδικός ΕΟΑΕ 1163)	Αιτιώμενη της σύμβασης είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν από τις συνεχείς καταλοθίσεις και τις αστάθειες πρανών οδού «Μεσόγειο Χάραξη Στρυμόνας - Αγ. Ανδρέας», από έργο Α/Κ Αγίου Ανδρέα. Προβλέπονται εργασίες απόλυσης πρανών, τοποθέτηση φρακτών απορρόφησης ενέργειας και επέκταση υφιστάμενου τεχνικού κάτω διάβασης.	071/7	2006ΣΕ07170000			Εθνικοί Πόροι	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	Σε Εξέλιξη		5.950.000	2/2/2009		19/3/2009	ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε.	5.533.500	7,00%	18/7/2009		5.222.696,42		
225	2009	Δ'	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΟΙΝΟΗΣ - ΧΑΛΚΙΔΑΣ	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΟΙΝΟΗΣ - ΧΑΛΚΙΔΑΣ	Με το έργο προβλέπεται η εξυγίανση και επισκευή της υποδομής κατασκευής νέου δικτύου απορροής ομβρίων, μετατροπή Ισπέδων Διαβάσεων σε Ανισπέδες, κατασκευή νέων κρητιδωμάτων σε σταθμούς και στάσεις, κατασκευή κάτω διαβάσεων πεζών. Επίσης προβλέπεται στράωση νέας επιδομής με σιδηροτροχιές UIC 60 και ολόωμους στρωτήρες από σκυρόδεμα.	078/7	2008ΣΕ07870004			ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	Σε Εξέλιξη		30.000.000,00	7/9/2006		13/6/2007	Κ/Ε ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ - ΕΤΕΘ Α.Ε.	18.399.964,12	38,67%	13/12/2008		17.247.331,48	31/3/2010	
226	2009	Δ'	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ Β' ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 151+200 ΕΩΣ 289+000 ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΠΛΑΤΕΩΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ Β' ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 151+200 ΕΩΣ 289+000 ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΠΛΑΤΕΩΣ	Το έργο αφορά σε επεμβάσεις που θα γίνουν Τμήμα Γραμμής από το Σ.Σ. Δαύλειος μέχρι το Σ.Σ. Δομοκού (μήκος κυρίως γραμμής 138 χιλιομέτρων περίπου) και περιλαμβάνεται στο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής Περαιώς - Πλατεώς.					ΟΧΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	Σε Εξέλιξη		5.250.000,00	28/8/2006		19/1/2007	ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε.	4.674.344,29	12,20%	19/1/2009		3.529.284,19	19/7/2009		
227	2009	Δ'	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΙΔ/ΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Α' ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΩΝ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΙΔ/ΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Α' ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΩΝ	Το έργο περιλαμβάνει εργασίες τακτικής και έκτακτης συντήρησης της σιδηροδρομικής γραμμής από τον Σ.Σ. Σταθμό Περαιώ έως τον Σ.Σ. Σταθμό Ονός και μικρής έκτασης τακτικές και έκτακτες εργασίες στις γραμμές δικαιοδοσίας του Α' τμήματος γραμμής Αθηνών και πέραν του Σ.Σ. Ονός. Η συντήρηση περιλαμβάνει τις κύριες γραμμές καθώς και τις παρακαμπτήριες (Υπηρεσιακές γραμμές) των σταθμών, υπό κυκλοφορία.					ΟΧΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	Σε Εξέλιξη		5.260.000,00	29/5/2007		26/11/2007	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε	4.536.479,99	14%	26/11/2009		4.419.704,53	26/5/2010		
228	2009	Δ'	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ (Α.Δ. 2122Α)	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ(Α.Δ. 2122Α)	Το έργο αφορά τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της περιτροφικής πλάκας καθώς και εργασίες συντήρησης, επέκτασης και κατασκευής νέων εγκαταστάσεων στο μηχανοστάσιο Αγ. Ιωάννη Ρέντη (ΜΑΙ) του ΟΣΕ - ΕΔΙΣΥ Α.Ε..					ΟΧΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	Σε Εξέλιξη		2.646.000,00	16/9/2008		6/5/2009	ΟΖΙΡΗΣ Α.Ε.	1.479.930,71	46,13%	6/11/2009		593.762,40	6/4/2010		
229	2009	Δ'	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Α.Δ. 2053)	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Α.Δ. 2053)	Με την παρούσα εργολαβία πρόκειται να γίνει ανακαίνιση της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης μεταξύ Σ.Σ. Δοϊράνης - Σ.Σ. Καστανούσας με εξυγίανση της υποδομής και αντικατάσταση της επιδομής (έριμος, σιδηροτροχιών, στρωτήρων και συνδέσμων) σε εντοπιζόμενα τμήματα. Επίσης προβλέπεται η κατασκευή περιφράξης, ανακατασκευή μικρών οφειλών και αποβλήτων των σιδ. Σταθμών κλπ	078/7	2008ΣΕ07870002			ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	Σε Εξέλιξη		20.805.000,00	6/7/2006		12/4/2007	ΤΕΣ Α.Ε.	11.085.162,57	46,72%	11/4/2008		9.327.789,90	28/2/2010	

Α/ΔΤΕ	Έτος	Τρίμ.	(1) Τίτλος Έργου	(2) Τίτλος Σύμβασης	(3) Σύντομη τεχνική περιγραφή της σύμβασης	(4) Στοιχεία χρηματοδότησης της σύμβασης κατασκευής (εργολαβία)						(5) Προστατημένη Αρχή	(6) Διευθύνουσα Υπηρεσία	(7) Κατάσταση εργολαβίας	(8) Στοιχεία διαγωνισμού				(9) Στοιχεία Σύμβασης					(10) Στοιχεία υλοποίησης της σύμβασης					
						(4.1) Συλλ.Απόφαση Χρημ./δότησης	(4.2) Κωδικός Ενταξιακού Έργου	(4.3) Πρόγραμμα Χρημ./δότησης	(4.4) Κωδικός ΟΠΣ	(4.5) Ταμείο Ε.Ε.	(4.6) Ιδιαιτέρως πόροι				(8.1) Απόφαση έγκρισης δημοπράτησης/ Ημερομηνία	(8.2) Προϋπολογισμός δημοπράτησης (€)	(8.3) Ημ/νία Δημοπράτησης	(8.4) Υπάρχει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλ./κών Όρων	(9.1) Ημ/νία υπογραφής σύμβασης	(9.2) Ανάδοχος	(9.3) Συνολικό Συμβατικό ποσό εργολαβίας (€)	(9.4) Ποσοστό έκπτωσης οικονομικής προσφοράς	(9.5) Συμβατική ημερομηνία περάσισης	(10.1) Τελευταίο εγκεκριμένο ποσό εργολαβίας (τελευταίου ΑΠΕ)	(10.2) Πληρωμές μέχρι σήμερα	(10.3) Ημ/νία τελευταίας εγκεκριμένης παράστασης προελαβίας	(10.4) Εκτιμώμενη ημ/νία περάσισης		
239	2009	Δ'	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΤΑΞΥ Χ.Σ. 37+074 - Σ.Σ. ΔΟΙΡΑΝΗΣ (Α.Σ. 2052/2007)	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΤΑΞΥ Χ.Σ. 37+074 - Σ.Σ. ΔΟΙΡΑΝΗΣ (Α.Σ. 2052/2007)	Η αναβάθμιση με νέα υλικά (στρωτήρες ολόσωμους από ακυρόδεμα, σιδηροτροχιές UIC54, σκάρα μεγαλύτερης σκληρότητας) της μονής σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης-Αλεξανδρούπολης μεταξύ Χ.Σ.37+074-Σ.Σ.Δοιράνης. Το συνολικό μήκος της γραμμής είναι 36 χιλιόμετρα.	ΣΑΕ 078/7	2008ΣΕ0787000 1			ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	Σε Εξέλιξη					12/4/2007	ΑΝΑΣΤΑΣΙΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.	17.039.811,35	43,20%	12/4/2008		17.830.175,61	28/2/2010			
240	2009	Δ'	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΤΑΞΥ Χ.Σ. 37+074 - Σ.Σ. ΔΟΙΡΑΝΗΣ (Α.Σ. 2052/2007)	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΤΑΞΥ Χ.Σ. 37+074 - Σ.Σ. ΔΟΙΡΑΝΗΣ (Α.Σ. 2052/2007)	Το έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση-βελτίωση της σιδηροδρομικής γραμμής Α-Ο μεταξύ Σ.Σ. Δοιράνης-Σ.Σ. Μαρασίων. Στη κύρια γραμμή θα γίνει αντικατάσταση των υλικών επιδομής με νέα υλικά, δηλαδή ολόσωμους στρωτήρες από προεντεταμένο ακυρόδεμα Β70 και σιδηροτροχιές UIC54, υλικά σύνδεσης τύπου Vossloh και σκάρα σκληρότητας μεγαλύτερης ή ίσης του 12. Το συνολικό μήκος είναι 54,8 χιλιόμετρα	ΣΑΕ 078/7	2006ΣΕ07870006			ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	Σε Εξέλιξη		34.000.000,00	28/9/2006		7/5/2007	ARCHIRODON GROUP N.V.	22.404.432,15	34,10%	7/11/2008		20.886.391,97	7/3/2010			
241	2009	Δ'	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ' ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Σ. 2067/2007)	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ' ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Σ. 2067/2007)	Το έργο αφορά την συντήρηση και τις εργασίες γενικής επισκευής των κυρίων γραμμών σε εντοπισμένα τμήματα των υφιστάμενων σιδηροδρομικών γραμμών, υπό κυκλοφορία, στη δικαιοδοσία του Γ' Τμήματος Γραμμής Δράμας						ΟΧΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	Σε Εξέλιξη		5.250.000,00	31/8/2006		3/7/2007	ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ	4.619.184,21	13,00%	3/7/2009		4.214.449,28	3/2/2010			
242	2009	Δ'	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ' ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Α.Σ. 2068Α/2007)	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ' ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Α.Σ.2068Α/2007)	Το έργο αφορά την συντήρηση και τις εργασίες γενικής επισκευής των κυρίων γραμμών σε εντοπισμένα τμήματα των υφιστάμενων σιδηροδρομικών γραμμών, υπό κυκλοφορία, στη δικαιοδοσία του Δ' Τμήματος Γραμμής Αλεξανδρούπολης						ΟΧΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	Σε Εξέλιξη		5.200.000,00	31/8/2006		31/7/2007	ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε.	3.543.092,99	32,23%	31/7/2009		2.400.024,59	31/12/2009			
243	2009	Δ'	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΝΔΡΙΤΣΑΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ-ΚΑΛΟΝΕΡΟ ΚΑΙ ΛΕΥΚΤΡΟΥ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΥΠΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΝΔΡΙΤΣΑΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ-ΚΑΛΟΝΕΡΟ ΚΑΙ ΛΕΥΚΤΡΟΥ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΥΠΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	Το έργο αφορά στην ανακαίνιση και συντήρηση ,της υφιστάμενης οδού/κής γραμμής μεταξύ ΑΝΔΡΙΤΣΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ – ΚΑΛΟΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΕΥΚΤΡΟΥ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΥΠΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ συνολικού μήκους 179.000 μ.	ΣΑΕ 078/7	2008ΣΕ0787000 5			ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	Σε Εξέλιξη		40.500.000,00	22/5/2002		11/9/2003	Κ/Ε ΤΕΣ Α.Ε. – ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.	36.321.217,24	10,54%	10/9/2006		48.881.081,56	9/4/2010			
244	2009	Δ'	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΑΣ 2050	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΑΣ 2050	Οι εργασίες που εκτελούνται προβλέπουν την διαμόρφωση νέας δευτερεύουσας εισόδου του σταθμού από την οδό Μαρμαροπούλου με την παράλληλη διάνοξη της υπαίθριας παράγωγης προς την οδό Κωνοστασίου. Γίνεται πλήρης αντικατάσταση των υλικών και εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων της υπαίθριας σήραγγας που οδηγεί στις αποβάθρες παρέχοντας ευχέρεια πρόσβασης σε άτομα με ειδικές ανάγκες.						ΟΧΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	Σε Εξέλιξη		3.600.000,00	25/5/2006		13/11/2006	ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε	2.094.566,27	41,82%	13/2/2008		979.116,29				
248	2009	Δ'	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΙΚΟΝΙΟΥ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ Ν. ΙΚΟΝΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟ Χ.Θ. 6+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 15+850 (ΣΤΟΜΙΟ C&C NATO, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 10+100 ΕΩΣ Χ.Θ. 11+100 (ΠΑΡΑΜΑΛΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ)	Κατασκευή των έργων υποδομής της νέας Σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει τον εμπορικό Λιμένα Ν. Ικονίου με το Θρωάσιο Πεδίο και συγκεκριμένα από την Χ.Θ. 6+000 έως την Χ.Θ. 15+850 εκτός των τεχνικών (Γέφυρα Δαρνίου Χ.Θ. 8+154, Γέφυρα Χ.Θ. 10+600, Κ.Δ. οδού Γ 6 Χ.Θ. 10+784), η ωριμότητα των μελετών των οποίων δεν επιτρέπει να δημοπρατηθούν ενιαία και εντάσσονται στην ΦΑΞΗ ΙΙΙ.	ΣΑΕ 078/7	2000ΣΕ0787001 8	Ταμείο Συνοχής ΙΙ		ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΡΓΟΣΕ	Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Κατασκευών ΕΡΓΑ Ι	Σε Εξέλιξη		61.541.088,00	21/1/2004		11/8/2004	ΜΟΧΛΑΣ ΑΕ	38.064.596,85	38,14%	11/4/2007		32.771.704,76	30/4/2010			
249	2009	Δ'	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΙΚΟΝΙΟΥ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ	Χωματοργικά και τεχνικά έργα για την γραμμή σύνδεσης του λιμένα Ν. Ικονίου με το σιδηροδρομικό δίκτυο. Τμήμα από Χ.Θ. 15+850 (στόμιο εισόδου Cut & Cover NATO) έως τέλους συμπεριλαμβανομένων του τμήματος από Χ.Θ. 10+100 έως Χ.Θ. 11+100 (παραλλαγή χάραξης στην περιοχή της κατολιθώσεως), της γέφυρας Δαρνίου, της επιδομής - σηματοδότησης τηλεπικοινωνιών, Η/Μ σιδηρών, εγκαταστάσεων ΟΛΠ (Γ' ΦΑΞΗ)	Ολοκλήρωση των έργων υποδομής της νέας Σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει τον εμπορικό Λιμένα Ν. Ικονίου με το Θρωάσιο Πεδίο και συγκεκριμένα από την Χ.Θ. 15+850 έως τέλος συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών (Γέφυρα Κατολιθώσεως Χ.Θ. 8+325, Γέφυρα Χ.Θ. 10+600, Κ.Δ. οδού ΚΟΙΝ Χ.Θ. 10+905,09), την κατασκευή της επιδομής, σηματοδότησης, τηλεπικοινωνιών, Η/Μ σιδηρών και εγκαταστάσεων εντός ιδιοκτησίας ΟΛΠ.	ΣΑΕ 078/7	2000ΣΕ0787001 8	Ταμείο Συνοχής ΙΙ		ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΡΓΟΣΕ	Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Κατασκευών ΕΡΓΑ Ι	Σε Εξέλιξη		77.837.900,00	2/5/2007		16/7/2007	Κ/Ε ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ	53.229.511,25	31,77%	16/5/2009		24.761.342,12	26/12/2009			
250	2009	Δ'	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΙΚΟΝΙΟΥ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ	ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ Ν. ΙΚΟΝΙΟΥ ΜΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 17+112,57*	Εκτέλεση φυτοτεχνικών εργασιών σταθεροποίησης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των πρανών της νέας μονής σιδηροδρομικής γραμμής σύνδεσης του Λιμένα Ικονίου με το σιδηροδρομικό δίκτυο. Προβλέπεται να εγκατασταθούν φυτά και να γίνουν καλλιεργητικές εργασίες ανάπτυξης των φυτών αυτών.	ΣΑΕ 078/7	2000ΣΕ0787001 8	Ταμείο Συνοχής ΙΙ		ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΡΓΟΣΕ	Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Κατασκευών ΕΡΓΑ Ι	Προς ανάθεση		<1.770.000€» ή <2.295.867€» *(με πρόβλεψη αναθεώρησης & ΦΠΑ)	25/8/2009												

Α/ΔΤΕ	Έτος	Τρίμ.	(1) Τίτλος Έργου	(2) Τίτλος Σύμβασης	(3) Σύντομη τεχνική περιγραφή της σύμβασης	(4) Στοιχεία χρηματοδότησης της σύμβασης κατασκευής (εργολαβία)						(5) Προστατημένη Αρχή	(6) Διευθύνουσα Υπηρεσία	(7) Κατάσταση εργολαβίας	(8) Στοιχεία διαγωνισμού				(9) Στοιχεία Σύμβασης					(10) Στοιχεία υλοποίησης της σύμβασης			
						(4.1) Συλλ.Απόφαση Χρημ/δότησης	(4.2) Κωδικός Εναριθμού Έργου	(4.3) Πρόγραμμα Χρημ/δότησης	(4.4) Κωδικός ΟΠΣ	(4.5) Ταμείο Ε.Ε.	(4.6) Ιδιωτικοί πόροι				(8.1) Απόφαση έγκρισης δημοπράτησης/ Ημερομηνία	(8.2) Προϋπολογισμός δημοπράτησης (€)	(8.3) Ημ/νία Δημοπράτησης	(8.4) Υπάρχει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλ/κών Όρων	(9.1) Ημ/νία υπογραφής σύμβασης	(9.2) Ανάδοχος	(9.3) Συνολικό Συμβατικό ποσό εργολαβίας (€)	(9.4) Ποσοστό επίπτωσης οικονομικής προσφοράς	(9.5) Συμβατική ημερομηνία περάτωσης	(10.1) Τελευταίο εγκεκριμένο ποσό εργολαβίας (τελευταίου ΑΠΕ)	(10.2) Πληρωμές μέχρι σήμερα	(10.3) Ημ/νία τελευταίας εγκεκριμένης παράστασης προελαβίας	(10.4) Εκτιμώμενη ημ/νία περάτωσης
255	2009	Δ'	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ - Α' ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΦΑΣΗ	Κατασκευή επιδομής δέσμων γραμμών μήκους 30.000 μέτρων, στην περιοχή που περιλαμβάνεται σε οριζόντια προβολή από την Χ.Θ.30+200 έως την Χ.Θ.34+600 της κύριας γραμμής, γεφυρών πάνω από το ρέμα Γρανουλός, δικτύου οδοποιίας και στήθισης οριζόντιας και κατακόρυφης στήθισης, περιφράξης των διαφόρων χώρων και εγκαταστάσεων, επέκτασης της κάτω Διάβασης πεζών του Σ.Σ. Ασπρούργου, πλήρους δικτύου ύδρευσης και άρδευσης, πλήρους εγκατάστασης Ηλεκτροφωτισμού, εργασίες για την ολοκλήρωση της κατασκευής της Ανατολικής Περιφερειακής Λεωφ. Ασπρούργου, καθώς και διαμόρφωση του Περιβάλλοντος Χώρου του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θριασίου.	ΣΑΕ 078/7	2000ΣΕ0787000 0	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ II		ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΡΓΟΣΕ	Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Κατασκευών ΕΡΓΑ I	Σε Εξέλιξη		99.484.000,00	20/2/2007		23/5/2007	ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.	73.809.170,50	27,85%	24/11/2008		67.421.301,37	30/9/2009	
257	2009	Δ'	Αναβάθμιση Τμήματος Τρεις Γέφυρες - ΣΚΑ - Αεροδρόμιο (έργα υποδομής, επέκτασης, σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης, ηλεκτροκίνησης)	Αναβάθμιση Τμήματος Τρεις Γέφυρες - ΣΚΑ - Αεροδρόμιο (έργα υποδομής, επέκτασης, σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης, ηλεκτροκίνησης)	Κατασκευή έργων υποδομής τετραπλού οδικού διαδρόμου στο τμήμα μεταξύ Τριών Γεφυρών και Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ), έργων υποδομής για την ολοκλήρωση του ΣΚΑ και όλων των απαιτούμενων έργων επέκτασης, σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης, ηλεκτροκίνησης και οδών/σταθμών, για την πλήρη λειτουργία των οδικών γραμμών στο τμήμα Τρεις Γέφυρες - ΣΚΑ - Νέο Αεροδρόμιο.	ΣΑΕ 078/7	2002ΣΕ0787000 0	ΕΠ/ΣΑΑΣ	ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΡΓΟΣΕ	Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Κατασκευών ΕΡΓΑ I	Σε Εξέλιξη		430.146.148,20	6/2/2002		14/5/2002	Κ/Ε J&P ΑΒΑΣ, ΕΤΕΘ	423.116.443,67	1,66%	14/5/2005	560.366.416,69	336.213.869,35	31/12/2011		
260	2009	Δ'	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΑ-ΚΙΑΤΟ	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΑ-ΚΙΑΤΟ	Κατασκευή: - του Σιδηροδρομικού Σταθμού Ζευγολατιού και του περιβάλλοντα χώρου αυτού, - της Άνω Διάβασης Ζευγολατιού, - του ηλεκτροφωτισμού των Κ.Δ. Παοίου και Α.Δ. Κιάτου, - τους περιβάλλοντες χώρους και τις παρακείμενους οδούς των Σ.Σ. Κιάτου και Ζευγολατιού, - των παράλληλων έργων στην Σιδηροδρομική Γραμμή Κορινθου-Πατρών, τα οποία αποσκοπούν από την κατασκευή της οδικής γέφυρας Ελισώνα και την αποκατάσταση του τοπικού οδικού δικτύου, μεταξύ της γέφυρας Ελισώνα και της Άνω Διάβασης Κιάτου, την κατασκευή της ανήγηση στην ΣΥΓΓ οδοποιίας (μεταξύ Άνω Διάβασης Ζευγολατιού και της Άνω Διάβασης «Γήλεδο»), την κατασκευή τριών δεξαμενών ανάσχεσης, την διευθέτηση του ποταμού Ελισώνα και του ρέματος Χαϊκάλη.	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΡΓΟΣΕ	Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Κατασκευών ΕΡΓΑ I	Σε Εξέλιξη		18.921.000,00	16/1/2007		12/4/2007	ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.	13.114.857,12	31,39%	12/4/2009		5.712.788,00	12/4/2010						
261	2009	Δ'	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΑ-ΚΙΑΤΟ	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΠΡΑΝΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΑΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΕΩΣ ΚΟΡΙΝΘΟ	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΠΡΑΝΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΑΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΕΩΣ ΚΟΡΙΝΘΟ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΡΓΟΣΕ	Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Κατασκευών ΕΡΓΑ I	Προς Ανάθεση		551.267,50	22/9/2009															
262	2009	Δ'	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΑ-ΚΙΑΤΟ	ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΚΙΑΤΟ	Εκτέλεση φυτοτεχνικών εργασιών και κατασκευών με σκοπό την προστασία από τις διαβρώσεις των σχηματισθέντων ορυγμάτων και επιχωμάτων, την σταθεροποίηση τους προς αποφυγή επικείμενων καταλοθητικών φαινομένων σ' αυτά και συγχρόνως την περιβαλλοντική τους αποκατάσταση από τις τυχόν επιπτώσεις που προκλήθηκαν σ' αυτό από την εκτέλεση του έργου, και γενικά τη βελτίωση της αισθητικής της σιδηροδρομικής γραμμής	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΡΓΟΣΕ	Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Κατασκευών ΕΡΓΑ I	Προς Ανάθεση		4.851.154	1/9/2009															
269	2009	Δ'	Ολοκλήρωση Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων Τιβορέας - Λιανοκλαδίου - Δαμοκού	Α' φάση Κατασκευής Χαματοσυρματικών και τεχνικών έργων για τη νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων Τιβορέας - Λιανοκλαδίου στο τμήμα από χλμ. 40 έως χλμ. 54, των Υπολειπόμενων Εργασιών στο τμήμα από χλμ. 19 έως χλμ. 40 και του Κτηρίου Επιβατών και του Περιβάλλοντος Χώρου του Σιδηροδρομικού Σταθμού Μώλου (ΑΣ 278/05)	Κατασκευή της υποδομής (χαματοσυρματικά και τεχνικά έργα) για τη νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων Τιβορέας-Λιανοκλαδίου στο τμήμα από χλμ. 40 έως το Σ.Σ. Τιβορέας (χλμ. 54) , των Υπολειπόμενων Εργασιών στο τμήμα από χλμ. 19 έως χλμ. 40 (αφαίρεση επιφώρησης κατασκευής υδραυλικών έργων και ολοκλήρωση επιχωμάτων και παρόδρων και του Κτηρίου Επιβατών και του Περιβάλλοντος Χώρου του Σιδηροδρομικού Σταθμού Μώλου)	ΣΑΕ 078/7	2005ΣΕ0787000 1	ΕΠ/ΣΑΑΣ	ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΡΓΟΣΕ	Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Κατασκευών ΕΡΓΑ II	Σε εξέλιξη		79.039.800,00	25/4/2005		23/9/2005	ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε	47.710.000,00	40,72%	23/6/2008		32.476.290,00	20/10/2009		

Α/ΔΤΕ	Έτος	Τρίμ.	(1) Τίτλος Έργου	(2) Τίτλος Σύμβασης	(3) Σύντομη τεχνική περιγραφή της σύμβασης	(4) Στοιχεία χρηματοδότησης της σύμβασης κατασκευής (εργολαβία)						(5) Προϊσταμένη Αρχή	(6) Δευτενούσα Υπηρεσία	(7) Κατάσταση εργολαβίας	(8) Στοιχεία διαγωνισμού				(9) Στοιχεία Σύμβασης					(10) Στοιχεία υλοποίησης της σύμβασης				
						(4.1) Συλλ.Απόφαση Χρημ./δότησης	(4.2) Κωδικός Ενταξιακού Έργου	(4.3) Πρόγραμμα Χρημ./δότησης	(4.4) Κωδικός ΟΠΣ	(4.5) Τομείο Ε.Ε.	(4.6) Ιδιωτικοί πόροι				(8.1) Απόφαση έγκρισης δημοπράτησης/ Ημερομηνία	(8.2) Προϋπολογισμός δημοπράτησης (€)	(8.3) Ημ/νία Δημοπράτησης	(8.4) Υπόγειο Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλ./κών Όρων	(9.1) Ημ/νία υπογραφής σύμβασης	(9.2) Ανάδοχος	(9.3) Συνολικό Συμβατικό ποσό εργολαβίας (€)	(9.4) Ποσοστό έκπτωσης οικονομικής προσφοράς	(9.5) Συμβατική ημερομηνία περάσισης	(10.1) Τελευταίο εγκεκριμένο ποσό εργολαβίας (τελευταίου ΑΠΕ)	(10.2) Πληρωμές μέχρι σήμερα	(10.3) Ημ/νία τελευταίας εγκεκριμένης παράστασης προέσβασης	(10.4) Εκτιμώμενη ημ/νία περάσισης	
270	2009	Δ'	Ολοκλήρωση Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων Τιθόραας – Λιανοκλαδίου - Δομοκού	Κατασκευή Υποδομής από Χ.Θ. 25+000 έως Χ.Θ. 52+000 της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων Λιανοκλαδίου – Δομοκού (ΑΣ 458/07)	Κατασκευή χωματουργικών και τεχνικών έργων για τη νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων Λιανοκλαδίου – Δομοκού στο τμήμα από τη Χ.Θ. 24+460 περίπου, έως την είσοδο του Σ.Σ. Δομοκού στη Χ.Θ. 50+754, συνολικού μήκους 26,30 χλμ. και περιλαμβάνει χωματουργικές και λοιπές εργασίες για την κατασκευή της υποδομής, την κατασκευή 8 σπράγγων, 2 τεχνικών C&C, 15 σιδηροδρομικών γεφυρών, 4 αναστάσεις διαβάσεων, 1 σιδηροδρομικού Σταθμού και 2 Σιδηροδρομικών Σταθμών	ΣΑΕ 078/7	2007ΣΕ0787000 7	ΕΠ/ΣΑΑΣ		ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΡΓΟΣΕ	Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Κατασκευών ΕΡΓΑ ΙΙ	Σε εξέλιξη		313.208.000	26/6/2007		20/11/2007	ΤΕΡΝΑ Α.Ε	208.170.000	33,82%	20/11/2011		73.545.570			
271	2009	Δ'	Ολοκλήρωση Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων Τιθόραας – Λιανοκλαδίου - Δομοκού	Κατασκευή Υποδομής από Χ.Θ. 14+000 έως Χ.Θ. 25+000 (Μεγάλη σήραγγα Όθρυος) της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων Λιανοκλαδίου – Δομοκού (ΑΣ 470/07)	Κατασκευή χωματουργικών και τεχνικών έργων για τη νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων Λιανοκλαδίου – Δομοκού στο τμήμα από τη Χ.Θ. 13+530 έως τη Χ.Θ. 24+460, συνολικού μήκους 10,93χλμ. και περιλαμβάνει χωματουργικές και λοιπές εργασίες για την κατασκευή της υποδομής, την κατασκευή 2 σπράγγων, 1 τεχνικού C&C και 5 σιδηροδρομικών γεφυρών	ΣΑΕ 078/7	2007ΣΕ0787000 4	ΕΠ/ΣΑΑΣ		ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΡΓΟΣΕ	Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Κατασκευών ΕΡΓΑ ΙΙ	Σε εξέλιξη	431.827.000	19/10/2006		23/4/2007	ΑΚΤΟΡ Α.Τ.Ε	279.500.000	35,31%	23/4/2011		94.405.856,49				
272	2009	Δ'	Ολοκλήρωση Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων Τιθόραας – Λιανοκλαδίου - Δομοκού	Κατασκευή Υποδομής από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 14+000 της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων Λιανοκλαδίου – Δομοκού (ΑΣ 471/06)	Κατασκευή χωματουργικών και τεχνικών έργων για τη νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων Λιανοκλαδίου – Δομοκού στο τμήμα από την έξοδο του Σ.Σ. Λιανοκλαδίου στη Χ.Θ. 1+400 έως τη Χ.Θ. 13+530, συνολικού μήκους 12,13 χλμ. και περιλαμβάνει τις χωματουργικές εργασίες για την κατασκευή της υποδομής, την κατασκευή 3 σπράγγων, 1 τεχνικού C&C, 13 σιδηροδρομικών γεφυρών και 3 αναστάσεις διαβάσεων	ΣΑΕ 078/7	2006ΣΕ0787001 1	ΕΠ/ΣΑΑΣ		ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΡΓΟΣΕ	Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Κατασκευών ΕΡΓΑ ΙΙ	Σε εξέλιξη	137.170.000	2/10/2006		27/12/2006	ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε	81.900.000	40,80%	27/8/2009		71.489.380,10				
273	2009	Δ'	Ολοκλήρωση Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων Τιθόραας – Λιανοκλαδίου - Δομοκού	Υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση της σήραγγας Καλλιδρόμου, των χωματουργικών και λοιπών έργων για την νέα Σ.Γ. Τιθόραας - Λιανοκλαδίου, τμήμα από Σ.Σ. Τιθόραας (Χ.Θ. 0+000) έως Χ.Θ. 19+000 (ΑΣ 535/06)	Ολοκλήρωση της υποδομής της σήραγγας του όρους Καλλιδρόμου, καθώς και την ολοκλήρωση των χωματουργικών και των λοιπών εργασιών για την κατασκευή της υποδομής του τμήματος από Σ.Σ. Τιθόραας (Χ.Θ. 0) έως Χ.Θ. 19	078/7	2001ΣΕ0787000 1	ΕΠ/ΣΑΑΣ		ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΡΓΟΣΕ	Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Κατασκευών ΕΡΓΑ ΙΙ	Σε εξέλιξη	314.270.000	6/2/2006		28/9/2006	Κ/Ε ΑΚΤΟΡ - ΤΕΡΝΑ - J&P ΑΒΑΕ	235.060.000	25,25%	28/1/2010		131.240.459				
281	2009	Δ'	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΑΡΑΓΙΑ ΚΑΙ ΓΚΑΖΕΛΟ (ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ΣΤΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΥ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ	Κατασκευή δύο (2) Κάτω Διαβάσεων στις θέσεις "Σαράγια" & "Γκαζέλο" του Δήμου Τρικαίων στη σιδηροδρομική γραμμή Παλαιοφάρσαλου-Καλαμπάκας	Το έργο αφορά την κατασκευή Κάτω Διαβάσεων πεζών και μικρών οχημάτων στη θέση «Σαράγια» του Δήμου Τρικαίων, στη χ.θ.57+617 της Σιδηροδρομικής Γραμμής Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκας, καθώς και την κατασκευή Κάτω Διαβάσεων πεζών στη θέση «Γκαζέλο» του Δήμου Τρικαίων, στη χ.θ. 58+860 της Σιδηροδρομικής Γραμμής Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκας	ΣΑΕ 078/7	2005ΣΕ0787001 0	ΕΠ/ΣΑΑΣ		ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΡΓΟΣΕ	Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Κατασκευών ΕΡΓΑ ΙΙΙ	Σε εξέλιξη	4.439.473,50	11/5/2006		25/8/2006	ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ Α.Ε	3.285.210,48	26,00%	25/2/2008		902.258,00	9/9/2009			
284	2009	Δ'	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤ ΔΟΜΟΚΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Αναβάθμιση τμημάτων της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Δομοκού-Θεσσαλονίκη	Ανακαίνιση της επιδομής και υποδομής της υφιστάμενης διπλής σιδηροδρομικής γραμμής, σε ενταξιόμενα υπομνηστικά των τμημάτων μεταξύ των Σ.Σ. Δομοκού – Θεσσαλονίκης (ΤΧ1) που κρίθηκαν αναγκαίες οι επεμβάσεις, καθώς και περιφρόνηση της σιδηροδρομικής γραμμής, σε επιλεγμένες περιοχές των τμημάτων αυτών	ΣΑΕ 078/7	2005ΣΕ0787000 4	ΕΠ/ΣΑΑΣ		ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΡΓΟΣΕ	Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Κατασκευών ΕΡΓΑ ΙΙΙ	Σε εξέλιξη	94.554.425	13/2/2006		1/8/2006	ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	54.709.190,31	42,14%	15/1/2009		39.664.264,22	15/10/2009			
287	2009	Δ'	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ	Κατασκευή υποδομής στο τμήμα Πολυκάστρου-Ειδομένη, από χ.θ. 53+000 έως χ.θ. 58+490, χ.θ. 63+060 έως χ.θ. 67+073, χ.θ. 70+798 έως χ.θ. 71+730 και χ.θ. 73+227 έως χ.θ. 73+627 (Β' Φάση).	(1) Χωματουργικές εργασίες υποδομής (κατασκευή επιχωμάτων – ορυμμάτων) έως και το υπόστρωμα της επιδομής για την σιδηροδρομική γραμμή ενώ για το οδικό έργο αποκατάστασης του οδικού δικτύου έως την επιφάνεια κύλισης των οχημάτων (ασφαλτος στις κάθετες οδοούς και βάση οδοστρώσεως στους παράλευρους) (2) Τεχνικά έργα. (2) Σιδηροδρομικές γέφυρες & 5 Κάτω Διαβάσεις οδών. (3) Υδραυλικά έργα (σχετοί, τόφροι, κλπ.) για την πλήρη αποχέτευση των οδών και την προστασία της κατασκευασμένης Σ.Γ. και των οπισθοκινούντων έργων. (4) Η/Μ εργασίες, ήτοι οδοφωτισμός Άνω και Κάτω Διαβάσεων, γεώσεις τεχνικών έργων και εργασίες προστασίας έναντι Ηλεκτροκίνησης. (5) Περιφρόνηση Σιδηροδρομικής Γραμμής.	ΣΑΕ 078/9	2008ΣΕ0789000 0		ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΡΓΟΣΕ	Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Κατασκευών ΕΡΓΑ ΙΙΙ	Σε εξέλιξη		24.995.355,00	11/12/2007		31/3/2008	ΘΟΛΟΣ Α.Ε.	14.497.305,90	42,00%	30/9/2009		9.893.660,00	30/9/2009			
288	2009	Δ'	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ	Κατασκευή επιδομής παραλλαγής Θεσσαλονίκης-Ειδομένης στο τμήμα Πολυκάστρου-Ειδομένη, από Χ.Θ. 53+000 έως Χ.Θ. 73+000, επιδομής Σ.Σ. Πολυκάστρου, εργασίες ηλεκτροκίνησης, τηλεδιόχιση ηλεκτροκίνησης μονής γραμμής στη νέα παραλλαγή και περιφρόνηση γραμμής	Εργασίες κατασκευής της επιδομής της νέας μονής γραμμής μεταξύ Πολυκάστρου – Ειδομένης και πιο συγκεκριμένα: Α) Στρώση της επιδομής στον Νέο σιδηροδρομικό σταθμό Πολυκάστρου και σύνδεση του με την υφιστάμενη γραμμή προς τον υφιστάμενο Σ.Σ. Πολυκάστρου. Β) Ηλεκτροκίνηση (μελέτη, προμήθεια, παράδοση, κατασκευή εγκατάσταση, δοκιμαστική λειτουργία και εν λειτουργία παράδοση του αναπλάστη ηλεκτροκίνησης) με τηλεδιόχιση της μονής σιδηροδρομικής γραμμής της νέας παραλλαγής της σιδηροδρομικής γραμμής και των περιοχών σύνδεσης της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής με την νέα παραλλαγή στην περιοχή των Ν.Σ.Σ. Πολυκάστρου, Χ.Θ. 51+533 και στην είσοδο του υφιστάμενου Σ.Σ. Ειδομένης	ΣΑΕ 078/9	2008ΣΕ0789000 0		ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΡΓΟΣΕ	Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Κατασκευών ΕΡΓΑ ΙΙΙ	Σε εξέλιξη		30.525.880	30/9/2008		15/4/2009	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	17.274.595,49	43,31%	15/4/2011						

Α/ΔΤΕ	Έτος	Τρίμ.	(1) Τίτλος Έργου	(2) Τίτλος Σύμβασης	(3) Σύντομη τεχνική περιγραφή της σύμβασης	(4) Στοιχεία χρηματοδότησης της σύμβασης κατασκευής (εργολαβία)						(5) Προϊσταμένη Αρχή	(6) Διευθύνουσα Υπηρεσία	(7) Κατάσταση εργολαβίας	(8) Στοιχεία διαγωνισμού				(9) Στοιχεία Σύμβασης					(10) Στοιχεία υλοποίησης της σύμβασης				
						(4.1) Συλλ.Απόφαση Χρημ/δότησης	(4.2) Κωδικός Ενταξιακού Έργου	(4.3) Πρόγραμμα Χρημ/δότησης	(4.4) Κωδικός ΟΠΣ	(4.5) Ταμείο Ε.Ε.	(4.6) Ιδιωτικοί πόροι				(8.1) Απόφαση έγκρισης δημοπράτησης/ Ημερομηνία	(8.2) Προϋπολογισμός δημοπράτησης (€)	(8.3) Ημ/νία Δημοπράτησης	(8.4) Υπάρχει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλ/κών Όρων	(9.1) Ημ/νία υπογραφής σύμβασης	(9.2) Ανάδοχος	(9.3) Συνολικό Συμβατικό ποσό εργολαβίας (€)	(9.4) Ποσοστό επίπτωσης οικονομικής προσαφοράς	(9.5) Συμβατική ημερομηνία περάτωσης	(10.1) Τελευταίο εγκεκριμένο ποσό εργολαβίας (τελευταίου ΑΠΕ)	(10.2) Πληρωμές μέχρι σήμερα	(10.3) Ημ/νία τελευταίας εγκεκριμένης παράστασης προελαβίας	(10.4) Εκτιμώμενη ημ/νία περάτωσης	
296	2009	Δ'	Κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών (ΣΚΑ), - Πάτρας στο τμήμα Κιάτο-Ροδοδάφνη	Κατασκευή Σήραγγας Αγίου στο τμήμα Κιάτο - Άγιο της Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων Αθηνών - Πατρών (Α.Σ. 465)	Αφορά στην κατασκευή της Σιδηροδρομικής Σήραγγας Αγίου, της σήραγγας διαφυγής αυτής και τα τεχνικά έργα εσόδου και εξόδου. Ειδικότερα περιλαμβάνονται: (α) Η κατασκευή της σήραγγας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής με υπόγειο διάνοξη μήκους 3252m. και η κατασκευή τριών (3) σταθών διαφυγής με τις αντίστοιχες οδούς πρόσβασης προς τα μέτωπα των σταθών διαφυγής. (β) Η κατασκευή δύο τεχνικών διπλής σιδηροδρομικής γραμμής με τη μέθοδο της κάλυψης και εκσκαφής (Cover & Cut) στην είσοδο και στην έξοδο της σήραγγας. (γ) Η κατασκευή των χωματουργικών έργων για την κατασκευή της υποδομής της Ν.Σ.Γ. συμπεριλαμβανομένης της στρώσης διαμόρφωσης χωματουργικών και του υποστρώματος επιδομής. (δ) Οι πρόδρομες εργασίες των Η/Μ εγκαταστάσεων της Σήραγγας. (ε) Όλες οι αναγκαίες εργασίες για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου.	ΣΑΕ 078/7	2005ΣΕ0787000 2	Ταμείο Συνοχής II		ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΡΓΟΣΕ	Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Κατασκευών ΕΡΓΑ IV	Σε εξέλιξη		94.169.460	10/2/2006		24/5/2006	ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε., ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ	69.489.574,50	26,51%	24/3/2009			49.583.492	24/3/2010	
297	2009	Δ'	Κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών (ΣΚΑ), - Πάτρας στο τμήμα Κιάτο-Ροδοδάφνη	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΑΤΟ - ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ ΑΠΟ Χ.Θ. 21+200 ΕΩΣ Χ.Θ. 28+000, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ	Κατασκευή των χωματουργικών έργων της σιδηροδρομικής γραμμής σε όλο το μήκος της γραμμής από Χ.Θ.21+200 έως Χ.Θ. 28+000 (εντός και εκτός της σήραγγας Μελισσίου) έως και το υπόστρωμα επιδομής, η κατασκευή της σήραγγας Μελισσίου συνολικού μήκους 1.815,60m από Χ.Θ. 25+182,50 έως Χ.Θ. 26+998,10, η αποκατάσταση του οδικού δικτύου λόγω κατασκευής του σιδηροδρομικού έργου σε όλο το μήκος αυτού, παραλλαγές της υψιστάμενης κυκλοφορούσας μετρικής γραμμής, στις θέσεις όπου αυτή συναντά την προς κατασκευή Σ.Γ.Υ.Τ.(Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων) και έργα αποχέτευσης των αμβίων υδάτων από τα προς κατασκευή έργα της παρούσας εργολαβίας και έργα αποκατάστασης του υφιστάμενου υδρογραφικού δικτύου στις θέσεις που αυτό επηρεάζεται από τα έργα της ΣΓΥΤ, στο συγκεκριμένο τμήμα.	078/7	2005ΣΕ0787000 2	Ταμείο Συνοχής II		ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΡΓΟΣΕ	Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Κατασκευών ΕΡΓΑ IV	Σε εξέλιξη	71.382.150	30/3/2006		5/6/2006	ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ	48174158,77	33,86%	5/12/2008			34.760.710,27	31/3/2010		
298	2009	Δ'	Κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών (ΣΚΑ), - Πάτρας στο τμήμα Κιάτο-Ροδοδάφνη	Κατασκευή υποδομής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο-Ροδοδάφνη, από Χ.Θ. 28+000 έως Χ.Θ. 67+870 με σήραγγες Δερβενίου και από Χ.Θ. 79+900 έως 91+500 (εκτός σήραγγας Αγίου) (Α.Σ.511).	Κατασκευή της υποδομής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής (Σ.Γ.Υ.Τ.) στο τμήμα από Χ.Θ. 28+000,00 μέχρι Χ.Θ. 67+870,00 και από Χ.Θ. 79+000,00 μέχρι Χ.Θ. 91+500,00 (εκτός σήραγγας Αγίου) ήτοι: χωματουργικές εργασίες, κατασκευή τεχνικών έργων (σιδηροδρομικές γέφυρες, ανοιχτές διαβάσεις, απαραίτητα τεχνικά αντιστήριξη), κατασκευή δύο σιδηροδρόμων στην περιοχή του Δερβενίου, κατασκευή/ αποκατάσταση κάβητου και παράλευρου τοπικού οδικού δικτύου, έργα αποχέτευσης/ αποστράγγισης της σιδηροδρομικής γραμμής και παράλευρου οδικού δικτύου, αποκατάσταση του αρδευτικού δικτύου της περιοχής αναγκαίες προσωρινές παραλλαγές της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής, και αρχαιολογικές έρευνες και μελέτες.	ΣΑΕ 078/7	2005ΣΕ0787000 2	Ταμείο Συνοχής II		ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΡΓΟΣΕ	Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Κατασκευών ΕΡΓΑ IV	Σε εξέλιξη	269.921.750,00	13/3/2007		7/5/2007	ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.	192.581.175,50	29,63%	7/11/2009			108.652.390	3/9/2010		
299	2009	Δ'	Κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών (ΣΚΑ), - Πάτρας στο τμήμα Κιάτο-Ροδοδάφνη	Κατασκευή σιδηροδρομικών τράπεζας, Πλατάνου και γέφυρας Λαδοποτάμου Α.Σ. 533/06	Περιλαμβάνεται η κατασκευή: // Της σιδηροδρομικής σήραγγας Πλατάνου για διπλή γραμμή μήκους 2.250 μ με δύο σταθές διαφυγής συνολικού μήκους 645 μ και Cut & Cover εισόδου και εξόδου συνολικού μήκους 33μ. // Της σιδηροδρομικής γέφυρας Λαδοποτάμου μήκους 109, 50 μ. // Της σιδηροδρομικής σήραγγας Τράπεζας για διπλή γραμμή μήκους 2.712 μ με δύο σταθές διαφυγής μήκους 398 μ και Cut & Cover εισόδου και εξόδου συνολικού μήκους 34, 51 μ. // Τη του οδικού δικτύου πρόσβασης στα στάθια των σιδηροδρόμων καθώς και αρχαιολογικές έρευνες και μελέτες.	ΣΑΕ 078/7	2005ΣΕ0787000 2	Ταμείο Συνοχής II		ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΡΓΟΣΕ	Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Κατασκευών ΕΡΓΑ IV	Σε εξέλιξη	97.282.500	16/2/2006		28/9/2006	Κ/Ε ΤΕΡΝΑ Α.Ε., J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε., ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ	93.159.576,19	28,73%	28/9/2009			53.813.751,60	29/6/2010		

Α/ΔΤΕ	Έτος	Τρίμ.	(1) Τίτλος Έργου	(2) Τίτλος Σύμβασης	(3) Σύντομη τεχνική περιγραφή της σύμβασης	(4) Στοιχεία χρηματοδότησης της σύμβασης κατασκευής (εργολαβίας)						(5) Προϊσταμένη Αρχή	(6) Διευθύνουσα Υπηρεσία	(7) Κατάσταση εργολαβίας	(8) Στοιχεία διαγωνισμού				(9) Στοιχεία Σύμβασης					(10) Στοιχεία υλοποίησης της σύμβασης				
						(4.1) Συλλ.Απόφαση Χρημ./δότησης	(4.2) Κωδικός Ενταξιακού Έργου	(4.3) Πρόγραμμα Χρημ./δότησης	(4.4) Κωδικός ΟΠΣ	(4.5) Ταμείο Ε.Ε.	(4.6) Ιδιαιτερότητες				(8.1) Απόφαση έγκρισης δημοπράτησης/ Ημερομηνία	(8.2) Προϋπολογισμός δημοπράτησης (€)	(8.3) Ημ/νία Δημοπράτησης	(8.4) Υπόδειξη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλ./κών Όρων	(9.1) Ημ/νία υπογραφής σύμβασης	(9.2) Ανάδοχος	(9.3) Συνολικό Συμβατικό ποσό εργολαβίας (€)	(9.4) Ποσοστό επίπτωσης οικονομικής προσφοράς	(9.5) Συμβατική ημερομηνία περάσισης	(10.1) Τελευταίο εγκεκριμένο ποσό εργολαβίας (τελευταίου ΑΠΕ)	(10.2) Πληρωμές μέχρι σήμερα	(10.3) Ημ/νία τελευταίας εγκεκριμένης παράστασης προελαβίας	(10.4) Εκτιμώμενη ημ/νία περάσισης	
306	2009	Δ'	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΣΙΔ/ΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΧΑΡΝΩΝ) - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Β' ΦΑΣΗ) ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΝΩΝΣ - ΧΑΛΚΙΔΑΣ.	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΙΔ/ΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΟΙΝΩΝΣ - ΧΑΛΚΙΔΑΣ	Μελέτη, προμήθεια, προακρίση, κατασκευή, δοκιμές και εν λειτουργία παράδοση του συστήματος πλήρους αντισταθμισμένης γραμμής επαφής (ολισσοειδούς) 25 KV, 50 Hz με τηλεδιόικηση της υφιστάμενης μονής σιδηροδρομικής γραμμής Ονήσ - Χαλκίδας, πιο συγκεκριμένα, από την έξοδο του Σ.Σ. Ονήσ έως και τον Σ.Σ. Χαλκίδας, περιλαμβανομένης της θέσης υποστηρίγματος Ονήσ και του Σ.Σ. Αιλιδός, του συστήματος επιστροφής ρεύματος έλης και του συστήματος γείωσης και επαγωγικής σύνδεσης, της τηλεπικοινωνιακής υποδομής, για την εξασφάλιση των λειτουργικών απαιτήσεων της τηλεδιόικησης του συστήματος ηλεκτροκίνησης καθώς και οι απαραίτητες εργασίες σύνδεσης / διασύνδεσης του συστήματος ηλεκτροκίνησης του τμήματος Ονήσ - Χαλκίδα και της τηλεδιόικησης του με το αντίστοιχο σύστημα ηλεκτροκίνησης του σιδηροδρομικού άξονα Περαίας - Αθήνας - Θεσσαλονίκης.	ΣΑΕ 078/7	2005ΣΕ07870003	Ταμείο Συνοχής II		ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΡΓΟΣΕ	Ο Διευθυντής της Δ/νσης Μελετών & Κατασκευών Σιδηροδρομικών Συστημάτων	Σε εξέλιξη		10.911.169,79	28/7/2006		29/8/2007	ALSTOM TRANSPORT SA	10.414.135,49	4,55%	29/1/2009			7.426.536,28	29/8/2009	
307	2009	Δ'	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΣΙΔ/ΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΧΑΡΝΩΝ) - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Β' ΦΑΣΗ) ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΝΩΝΣ - ΧΑΛΚΙΔΑΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΈΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 11 ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΈΛΗΣ 150/27,5 KV ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΕΡΑΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΠΑΤΩΝ (ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ)	Μελέτη και κατασκευή εκ μέρους των ΔΕΗ και ΔΕΣΜΗΕ των απαιτούμενων έργων για τη σύνδεση και λειτουργία ένδεκα (11) υποσταθμών έλης του ΟΣΕ, καθώς και οι απαιτούμενες και δουλειές των απαιτούμενων εδαφοτεχνικών έργων των Γραμμών Μεταφοράς Ισχύος.	078/7	2005ΣΕ07870003	Ταμείο Συνοχής II		ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΡΓΟΣΕ	Ο Διευθυντής Μελετών & Κατασκευών Σιδηροδρομικών Συστημάτων	Σε εξέλιξη	13.609.220,80	Με διαπραγμάτευση	11/12/2003	ΔΕΣΜΗΕ & ΔΕΗ	1360922,8						4.893.050,90			
308	2009	Δ'	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΣΙΔ/ΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΧΑΡΝΩΝ) - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Β' ΦΑΣΗ) ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΝΩΝΣ - ΧΑΛΚΙΔΑΣ.	Αντικατάσταση 68 αλλαγών τροχιάς στα τμήματα Ονήσ - Δαύλεια και Δαμοκού - Λάρισα και ανακαίνιση των αναγκαίων τμημάτων γραμμής μεταξύ αλλαγών και συσκευών διαστολής και μετατροπής της σιδηροδρομικής γραμμής με αρμούς σε γραμμή Σ.Σ.Σ.	Στο νότιο υπομήτρο του έργου, προβλέπεται η αντικατάσταση συνολικά 32 υφιστάμενων αλλαγών τροχιάς με νέες οποιουδήποτε τύπου UIC, στο τμήμα της σιδηρικής γραμμής μεταξύ Σ.Σ. Ονήσ και Σ.Σ. Δαυλίας (σπουδ ΣΣ: Θήβος (12 τεμάχια), Σφήγας (4 τεμάχια), Ακάρτου (8 τεμάχια), και Λειβαδιάς (8 τεμάχια). Οι αλλαγές τροχιάς θα είναι επί ολόσωμων στρωτήρων από προεντεταμένο ακυρόδεμα ή ξύλινων. Στο βόρειο υπομήτρο του έργου προβλέπεται η αντικατάσταση συνολικά 36 υφιστάμενων αλλαγών τροχιάς με νέες, οποιουδήποτε τύπου UIC, στο τμήμα της σιδηρικής γραμμής μεταξύ Σ.Σ. Δαμοκού και Σ.Σ. Λάρισας (Παλαισφ/λο, (7 τεμάχια) Δοξορά, (8 τεμάχια), Κρανάνα (6 τεμάχια), Μεζούριλο, (3 τεμάχια), Λάρισα,(12 τεμάχια). Οι αλλαγές τροχιάς θα είναι επί ολόσωμων στρωτήρων από προεντεταμένο ακυρόδεμα.						ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΡΓΟΣΕ	Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Κατασκευών ΕΡΓΑ ΙΙΙ	Σε εξέλιξη	12.800.235	5/5/2009		14/9/2009	ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε.	5.042.012	60,61%	14/1/2010						
309	2009	Δ'	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ/ ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΣΙΔ/ΚΟ ΑΞΟΝΑ ΠΑΘΕ/Π.	Ανακαίνιση γραμμής Θεσσαλονίκης, συμπλήρωση σηματοδοτικής υποδομής συγκροτημάτων ΤΧ1 - ΤΧ5 περιοχής Θεσσαλονίκης και της Ενωτικής Σιδ. Γραμμής Αξός - Γέφυρα και Κατασκευή Ενορείας Γραμμής Επαφής (ΕΓΕ) της Ενωτικής Σιδ. Γραμμής Αξός - Γέφυρα	Περιλαμβάνει Α) την ανακαίνιση της γραμμής Μηχανοστασίου Θεσσαλονίκης ΜΘ και την κατασκευή νέας συνδεσμολογίας, ώστε να καταστεί γραμμή κύριας κυκλοφορίας, Β) τη Σηματοτεχνική Εξασφάλιση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης μεταξύ ΤΧ1 -ΤΧ5.Γ) την Ηλεκτροκίνηση της Ενωτικής Γραμμής Αξός - Γέφυρας και συμπλήρωση της Ηλεκτροκίνησης στην περιοχή του ΜΘ. Δ) την αντικατάσταση δύο υφιστάμενων μεταλλικών σιδηροδρομικών γεφυρών με γέφυρες από οπλισμένο ακυρόδεμα(κιβώτια) στις Χ.Θ. 13+316 και Χ.Θ. 14+468 της Σιδ. Γραμμής Θεσσαλονίκης - Πλατείως στην περιοχή της Σίνδου.						ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΡΓΟΣΕ	Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Κατασκευών ΕΡΓΑ ΙΙΙ	Σε εξέλιξη	23.889.547	29/7/2008		23/6/2009	ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ	21.777.711	8,84%	23/8/2011			23/8/2011			
314	2009	Δ'	Κατασκευή Ηλεκτροκίνησης της νέας σιδηρικής γραμμής ΣΚΑ-Κιάτο	Κατασκευή ηλεκτροκίνησης της νέας σιδηροδρομικής γραμμής ΣΚΑ-Κιάτο	Αντικείμενο του ευρύτερου έργου είναι η κατασκευή ηλεκτροκίνησης της νέας, διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα ΣΚΑ-Κιάτο, μήκους 114 χλμ καθώς και των 10 ενδιάμεσων σταθμών / στάσεων με τις δευτερεύουσες γραμμές τους.	078/7	2006ΣΕ07870010		ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΡΓΟΣΕ	Ο Δ/ντής Μελετών & Κατασκευών Σιδηροδρομικών Συστημάτων	Σε εξέλιξη	84.261.520	8/6/2006		29/8/2007	Κ/Ε ALSTOM TRANSPORT S.A. - JBP AB&E A.E.	60.574.675,26	28,11	29/6/2009			41.321.286,24	28/2/2010			
315	2009	Δ'	Κατασκευή Ηλεκτροκίνησης της νέας σιδηρικής γραμμής ΣΚΑ-Κιάτο	Σύνδεση στο σύστημα και κατασκευή των έργων σύνδεσης 2 υποσταθμών έλης 150/27,5 KV για ηλεκτροκίνησης της Σιδηροδρομικής γραμμής ΣΚΑ -Κιάτο	Κατασκευή από της ΔΕΗ και ΔΕΣΜΗΕ των απαιτούμενων εργασιών κατασκευής των γραμμών μεταφοράς για τη σύνδεση και λειτουργία των δύο υποσταθμών έλης του ΟΣΕ στο τμήμα ΣΚΑ - Κιάτο, καθώς και οι εργασίες και η πρόκληση των εδαφοτεχνικών έργων των πυλώνων των γραμμών μεταφοράς ισχύος.	ΣΑΕ 078/7	2006ΣΕ07870009		ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Διοικητικό Συμβούλιο ΕΡΓΟΣΕ	Ο Δ/ντής Μελετών & Κατασκευών Σιδηροδρομικών Συστημάτων	Σε εξέλιξη	1.224.377,91		15/12/2006	Κ/Ε ΔΕΗ-ΔΕΣΜΗΕ	1.224.377,91		15/10/2008			328.080					
322	2009	Δ'	Κατασκευή νέου κτιριακού συγκροτήματος αμορτισαίου ηλεκτροκίνησης λεωφορέων στο ΡΟΥΦ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ) Αττικής	Κατασκευή νέου κτιριακού συγκροτήματος αμορτισαίου ηλεκτροκίνησης λεωφορέων στο ΡΟΥΦ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ) Αττικής	Το νέο αμορτισαίο των τράλλευ βρίσκεται στην περιοχή του Ελαιώνα (Ρουφ) επί της οδού Σαλαμινίας έναντι του αμορτισαίου της ΕΓΕΛ. Η αναγκαία επιφάνεια του ανέρχεται σε 21.896μ2 ενώ οι βασικές λειτουργίες του είναι σε δύο επίπεδα (5,10 & +2,00) με ύψος στο δώμα +9,60, η χωρητικότητά του είναι 160 τράλλευ.		99793	ΕΠ/ΣΑΑΣ	ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Διευθύνων Σύμβουλος της ΗΠΑΠ Α.Ε.	Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντήρησης (Δ2) της ΗΠΑΠ Α.Ε.	Περιορισμένη αλλά εκκαθαρισμένη		33.965.510,00	21/7/2006		22/12/2005	ΔΙΕΚΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ » Υποκατάστατος Ανάδοχος «ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ	17.248.125,00	49,22%	2/10/2007			8.852.527,63	6/11/2009		

Α/ΔΤΕ	Έτος	Τρίμ.	(1) Τίτλος Έργου	(2) Τίτλος Σύμβασης	(3) Σύντομη τεχνική περιγραφή της σύμβασης	(4) Στοιχεία χρηματοδότησης της σύμβασης κατασκευής (εργολαβίας)						(5) Προϊοταμένη Αρχή	(6) Διευθύνουσα Υπηρεσία	(7) Κατάσταση εργολαβίας	(8) Στοιχεία διαγωνισμού				(9) Στοιχεία Σύμβασης					(10) Στοιχεία υλοποίησης της σύμβασης					
						(4.1) Συλλ.Απόφαση Χρημ./δότησης	(4.2) Κωδικός Εναριθμού Έργου	(4.3) Πρόγραμμα Χρημ./δότησης	(4.4) Κωδικός ΟΠΣ	(4.5) Ταμείο Ε.Ε.	(4.6) Ιδιαιτερότητες				(8.1) Απόφαση έγκρισης δημοπράτησης/ Ημερομηνία	(8.2) Προϋπολογισμός δημοπράτησης (€)	(8.3) Ημ/νία Δημοπράτησης	(8.4) Υπάρχει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλ./κών Όρων	(9.1) Ημ/νία υπογραφής σύμβασης	(9.2) Ανάδοχος	(9.3) Συνολικό Συμβατικό ποσό εργολαβίας (€)	(9.4) Ποσοστό έκπτωσης οικονομικής προσφοράς	(9.5) Συμβατική ημερομηνία περάσισης	(10.1) Τελευταίο εγκεκριμένο ποσό εργολαβίας (τελευταίου ΑΠΕ)	(10.2) Πληρωμές μέχρι σήμερα	(10.3) Ημ/νία τελευταίας εγκεκριμένης παράστασης προέσβασης	(10.4) Εκτιμώμενη ημ/νία περάσισης		
323	2009	Δ'	Επισκευή κτιριακών & ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αμορτσασίου Αττικής	Επισκευή κτιριακών & ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αμορτσασίου Αττικής	Το αμορτσάσιο της Αττικής περιλαμβάνει : α)το εργοστάσιο που στεγάζει το συνεργείο μεγάλων επισκευών, την αποθήκη υλικών, την λέσχη προσωπικού και τα γραφεία των συνδικαλιστικών σωματείων , β)το κυρίως αμορτσάσιο όπου στεγάζονται και συντηρούνται τα κυκλοφορούντα τρέλλευ' και γ) το κτήριο των γραφείων που έχει δύο ορόφους						ΝΑΙ	Διευθύνων Σύμβουλος της ΗΛΠΑΠ Α.Ε.	Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντήρησης (Δ2) της ΗΛΠΑΠ Α.Ε.	Σε εξέλιξη		5.509.797,00	27/4/2006		7/9/2006	ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ	4.763.481,19	13,54%	4/7/2007	5.078.790,17	6.489.657,64	15/2/2010			
327	2009	Δ'	Ανακαίνιση Υποδομής - Επιδρομής των Γραμμών και Ενίσχυση Σήραγγας από Ομόνοια έως Μοναστηράκι της ΗΣΑΠ ΑΕ	Ανακαίνιση Υποδομής - Επιδρομής των Γραμμών και Ενίσχυση Σήραγγας από Ομόνοια έως Μοναστηράκι της ΗΣΑΠ ΑΕ	Το φυτόκο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την ανακαίνιση της υποδομής-επιδρομής της γραμμής στη σήραγγα και στο επιφανειακό δίκτυο από Φάληρο έως Κηφισιά, την ενίσχυση της σήραγγας στο τμήμα από Ομόνοια έως Μοναστηράκι, την αντικατάσταση της ηλεκτροφόρου οδοντοτροχιάς σε τμήματα της γραμμής και κάλυψη της ηλεκτροφόρου σε όλο το μήκος της γραμμής, την διατήρηση υφιστάμενων συστημάτων και εγκατάσταση πρόσθετης σηματοδότησης και αλλαγών κατά τη διάρκεια των εργασιών, την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης και ρύθμισης κυκλοφορίας των συρμών (ATS), το οποίο συμπεριλαμβάνει σύστημα οπτικής πληροφόρησης των επιβατών	ΣΑΕ080/7	2007ΣΕ08070002	ΕΠ ΣΑΑΣ		ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Διευθύνων Σύμβουλος	Διεύθυνση Γραμμής & Έργων	Σε εξέλιξη		109.697.088,11	20/2/2007		28/2/2008	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Κ/ΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΗΣΑΠ ΑΕ "ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ"	79.097.469,07	27,20%	6/8/2009		27.882.315,40	20/2/2010			
329	2009	Δ'	Επέκταση μουσείου ΗΣΑΠ στον Πειραιά	Επέκταση μουσείου ΗΣΑΠ στον Πειραιά	Το φυτόκο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την επέκταση του Μουσείου των ΗΣΑΠ στο Σταθμό του Πειραιά. Η επέκταση θα πραγματοποιηθεί σε τμήματα του ισόγειου, του μεσοπέλαγιος και του 1ου ορόφου του Μεγάρου των ΗΣΑΠ στον Πειραιά.						ΟΧΙ	Διευθύνων Σύμβουλος	Διεύθυνση Γραμμής & Έργων	Σε εξέλιξη		900.000,00	15/9/2009		23/12/2009	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΑΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ	492.642,94	49,12%	23/8/2010						
338	2009	Δ'	ΝΕΟ ΣΦΟΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	ΝΕΟ ΣΦΟΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	ΣΑΕ 020/5	1996ΣΕ02050000				ΟΧΙ	ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	Σε εξέλιξη		20.063.825,34	16/7/2003		21/11/2003	Κ/ΣΙΑ ΕΡΚΑΤ Α.Ε. - ΚΟΜΒΟΣ ΑΒΕΤΕ	18.659.357,48	7,00%	1/9/2005		27.990.649,85				
339	2009	Δ'	ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΔΟΜΟΚΟΣ) - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΟΜΟΚΟΥ	ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΔΟΜΟΚΟΣ) - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΟΜΟΚΟΥ	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΟΜΟΚΟΥ	ΣΑΕ 020/5	2003ΣΕ02050006				ΟΧΙ	ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	Σε εξέλιξη		785.400,00	8/10/2007		23/7/2008	ECOTECH	726.200,48	7,54%	20/5/2009		606.230,63				
340	2009	Δ'	ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ι (ΧΑΝΙΑ) - ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ι (ΧΑΝΙΑ) - ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ		ΣΑΕ 020/5	1998ΣΕ02050007					ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	Σε εξέλιξη		18.706.821,85	29/10/2003		17/3/2004	ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ	17.326.242,92	7,38%			11.764.451,00				
341	2009	Δ'	ΝΕΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ- ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	ΝΕΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ- ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	ΣΑΕ 020/5	1998ΣΕ02050012				ΟΧΙ	ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	Σε εξέλιξη		6.762.722,66	22/9/2004		20/1/2005	ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ Α.Ε.	4.208.202,51	37,77%	28/2/2009		4.468.801,15				
342	2009	Δ'	ΝΕΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΚΡΟΑΘΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΚΙΣΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ	ΝΕΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΚΡΟΑΘΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΚΙΣΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ		ΣΑΕ 020/5	1998ΣΕ02050012				ΟΧΙ	ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	Σε εξέλιξη		221.442,39	18/2/2009		21/5/2009	Ι. ΝΙΣΤΑΖΑΚΗΣ - Γ. ΚΡΟΥΣΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε	199.298,15								
343	2009	Δ'	ΝΕΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΝΕΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ		ΣΑΕ 020/5	1998ΣΕ02050012					ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	Σε εξέλιξη		339.149,00	17/12/2008		21/5/2009	Γ. ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.	216.613,32		31/7/2009		151.629,32				
344	2009	Δ'	ΝΕΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΝΑΣΕΛΙΤΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	ΝΕΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΝΑΣΕΛΙΤΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	ΣΑΕ020/5	2005ΣΕ02050000				ΟΧΙ	ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	Σε εξέλιξη		997.368,81	12/6/2006		4/7/2007	ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ	648.289,72	35,00%	25/10/2009		550.689,28				
345	2009	Δ'	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΤΟΥ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΤΟΥ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	ΣΑΕ 020/5	2004ΣΕ02050000				ΟΧΙ	ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	Σε εξέλιξη		747.525,72	19/11/2003		26/1/2004	Ν. ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	430.755,44	42,38%	31/3/2006		377.141,90				
346	2009	Δ'	ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ	ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ	ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ	ΣΑΕ 020/5	2003ΣΕ02050009				ΟΧΙ	ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	Σε εξέλιξη		1.489.277,00	27/4/2006		20/9/2006	Κ/Σ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ - Μ. ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ	1.236.100,02	17,00%	8/9/2009		479.197,29				
347	2009	Δ'	ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΤΕΓΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ	ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΤΕΓΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ	ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ	ΣΑΕ 020/5	2003ΣΕ02050011				ΟΧΙ	ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	Προς ανάθεση		314.898,00	16/12/2009												
348	2009	Δ'	ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΑΚΡΟΑΘΗΡΙΟΥ ΝΕΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΑΚΡΟΑΘΗΡΙΟΥ ΝΕΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΑΚΡΟΑΘΗΡΙΟΥ	ΣΑΕ 020/5	2003ΣΕ02050011				ΟΧΙ	ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	Σε εξέλιξη		174.517,67	29/7/2009		15/10/2009	ΜΙΧΑΗΛΗΣ ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ	151.830,37	13,00%	30/11/2009		98.557,45				
349	2009	Δ'	ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ & ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΩΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΦΥΛΑΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ & ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΩΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΦΥΛΑΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΣΑΕ 020/5	2001ΣΕ02050002				ΟΧΙ	ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	Προς ανάθεση		144.775,00	21/12/2009												
350	2009	Δ'	ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΦΟΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤ/ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ	ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΦΟΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤ/ΤΩΝ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ		ΣΑΕ 020/5	2001ΣΕ02050002					ΟΧΙ	ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	Σε εξέλιξη		100.165,06	10/5/2007		7/6/2007	ΜΙΧΑΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ	82.135,35	18,00%			58.822,97			

Α/ΔΤΕ	Έτος	Τρίμ.	(1) Τίτλος Έργου	(2) Τίτλος Σύμβασης	(3) Σύντομη τεχνική περιγραφή της σύμβασης	(4) Στοιχεία χρηματοδότησης της σύμβασης κατασκευής (εργολαβία)						(5) Προϊοταμμένη Αρχή	(6) Διευθύνουσα Υπηρεσία	(7) Κατάσταση εργολαβίας	(8) Στοιχεία διαγωνισμού				(9) Στοιχεία Σύμβασης					(10) Στοιχεία υλοποίησης της σύμβασης					
						(4.1) Συλλ.Απόφαση Χρημ./δότησης	(4.2) Κωδικός Εναριθμού Έργου	(4.3) Πρόγραμμα Χρημ./δότησης	(4.4) Κωδικός ΟΠΣ	(4.5) Ταμείο Ε.Ε.	(4.6) Ιδιωτικοί πόροι				(8.1) Απόφαση έγκρισης δημοπράτησης/ Ημερομηνία	(8.2) Προϊοπολογισμός δημοπράτησης (€)	(8.3) Ημ/νία Δημοπράτησης	(8.4) Υπάρχει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλ./κών Όρων	(9.1) Ημ/νία υπογραφής σύμβασης	(9.2) Ανάδοχος	(9.3) Συνολικό Συμβατικό ποσό εργολαβίας (€)	(9.4) Ποσοστό επίπτωσης οικονομικής προσφοράς	(9.5) Συμβατική ημερομηνία περαίωσης	(10.1) Τελευταίο εγκεκριμένο ποσό εργολαβίας (τελευταίου ΑΠΕ)	(10.2) Πληρωμές μέχρι σήμερα	(10.3) Ημ/νία τελευταίας εγκεκριμένης παράστασης προελαβίας	(10.4) Εκτιμώμενη ημ/νία περαίωσης		
351	2009	Δ'	Κ.Φ. ΠΑΤΡΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	Κ.Φ. ΠΑΤΡΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	ΣΑΕ 020/5	2001ΣΕ0205000 2				ΟΧΙ	ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	Σε εξέλιξη		61.058,00	28/7/2009			28/8/2009	ΠΛΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	32.971,17		14/1/2010					
352	2009	Δ'	ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΥΣΙΟΣΕΡΤΗΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ – ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΥΣΙΟΣΕΡΤΗΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ – ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΣΑΕ 020/5	2001ΣΕ0205000 2				ΟΧΙ	ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	Σε εξέλιξη		22.000,00	12/2/2009			31/3/2009	ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	19.100,00		10/7/2009					
353	2009	Δ'	ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ	ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ		ΣΑΕ 020/5	2003ΣΕ0205001 1					ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	Σε εξέλιξη		306.544,00				12/4/2007	Χ. ΒΕΡΕΜΗΣ – ΟΤΙΣ ΑΒΕΤΕ	370.655,25		13/4/2010		275.455,18			
354	2009	Δ'	ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΟΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ	ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΟΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ	ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ	ΣΑΕ 020/5	2003ΣΕ0205001 1				ΟΧΙ	ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	Σε εξέλιξη		150.288,00	11/10/2007			9/1/2008	Δ. ΝΤΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ	115.722,43	23,00%	31/12/2008	140.638,08	106.114,70			
355	2009	Δ'	ΠΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ – ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ 27/04/2009 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤ/ΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ	ΠΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ – ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ 27/04/2009 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤ/ΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ 27/04/2009 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤ/ΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ	ΣΑΕ 020/5	2003ΣΕ0205001 1					ΟΧΙ	ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	Σε εξέλιξη		156.368,69	29/7/2009			3/9/2009	Κ/Ε Ε. ΦΡΑΓΚΙΔΗ – Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ	95.384,90	39,00%	26/1/2010		34.538,20		
356	2009	Δ'	ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΩΝ	ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΩΝ	ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΩΝ	ΣΑΕ 020/5	2003ΣΕ0205001 1				ΟΧΙ	ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	Σε εξέλιξη		174.517,67	29/7/2009			15/10/2009	ΜΙΧΑΗΛΗΣ ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ	151.830,37		25/1/2010		98.557,45			
366	2009	Δ'	Άνω Λιάσια (Αγ. Ιωάννης – Ο.Τ. 727)	Ανέγερση τεσσάρων διώροφων τετρακατοικιών τύπων 2.69-Α00 , 2.68-Α00 , 2.91-Α00 , 2.69 Α01, με τις εγκαταστάσεις τους και έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, στα Άνω Λιάσια , περιοχή Αγ. Ιωάννης , Ο.Τ. 727 , του νομού Αττικής με την επωνυμία «Άνω Λιάσια (Αγ. Ιωάννης – Ο.Τ. 727)	Αντικείμενο του έργου είναι η ανέγερση τεσσάρων διώροφων τετρακατοικιών τύπων 2.69-Α00 , 2.68-Α00 , 2.91-Α00 , 2.69 Α01, με τις εγκαταστάσεις τους και έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, στα Άνω Λιάσια , περιοχή Αγ. Ιωάννης , Ο.Τ. 727 , του νομού Αττικής με την επωνυμία «Άνω Λιάσια (Αγ. Ιωάννης – Ο.Τ. 727)			E – 1924			ΟΧΙ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Ε.Κ.	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ο.Ε.Κ.	Βεβαίωση Περαιώσης		2.100.000,00	28/7/2005			1/8/2006	ΑΕΤΕΘ Α.Ε.	1.116.010,56	46,86%	23/3/2008	1.199.282,00	1.195.826,07	15/12/2008		
367	2009	Δ'	ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ Ι	Ανέγερση οικισμού 12 κατοικιών σε διώροφα κτίρια τύπων 2.52, 2.56 και 2.57, με τις εγκαταστάσεις τους και τα έργα υποδομής τους και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου κ.λ.π. , στην Ανδραβίδα του Νομού Ηλείας , με την επωνυμία " ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ Ι "	Αντικείμενο του έργου είναι η ανέγερση οικισμού 12 κατοικιών σε διώροφα κτίρια τύπων 2.52, 2.56 και 2.57, με τις εγκαταστάσεις τους και τα έργα υποδομής τους και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου κ.λ.π. , στην Ανδραβίδα του Νομού Ηλείας , με την επωνυμία " ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ Ι "			E – 1954			ΟΧΙ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Ε.Κ.	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ο.Ε.Κ.	Σε εξέλιξη		2.471.780,00	9/11/2006			3/4/2007	Κ/Ε Α.ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ-Τ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-Δ. ΚΑΟΥΚΗΣ	1.433.712,00	42,00%	19/9/2009		971.698,75	30/4/2010		
368	2009	Δ'	ΚΕΡΚΥΡΑ V	Ανέγερση 176 κατοικιών σε διώροφα κτίρια τύπων 2.25,2.52,2.56,2.21,2.24, μιας αθ. συγχ/σης τύπου 112, έξι κατ/των τύπου 117 και ενός βιολογικού σταθμού , με τις εγκαταστάσεις τους και τα έργα υποδομής τους και τα έργα διαμ/σης περιβ/ντος χώρου κ.λ.π. , στην Κέρκυρα θέση Άγιος Ιωάννης του Νομού Κερκύρας , με την επωνυμία "ΚΕΡΚΥΡΑ V "	Αντικείμενο του έργου είναι η ανέγερση 176 κατοικιών σε διώροφα κτίρια τύπων 2.25,2.52,2.56,2.21,2.24, μιας αθ. συγχ/σης τύπου 112, έξι κατ/των τύπου 117 και ενός βιολογικού σταθμού , με τις εγκαταστάσεις τους και τα έργα διαμ/σης περιβ/ντος χώρου κ.λ.π. , στην Κέρκυρα θέση Άγιος Ιωάννης του Νομού Κερκύρας , με την επωνυμία "ΚΕΡΚΥΡΑ V "			E – 1968			ΟΧΙ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Ε.Κ.	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ο.Ε.Κ.	Σε εξέλιξη		39.500.000,00	12/6/2007			2/10/2007	ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ	22.866.445,00	42,11%	14/1/2011	23.211.545,00	6.176.528,40	18/8/2011		
369	2009	Δ'	Ζεφυρί – Ο.Τ. 8Α	Ανέγερση 14 διαμερισμάτων σε τετραρόρη πολυκατοικία τύπου 4.30 , με τις εγκαταστάσεις τους και τα έργα υποδομής και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου , στο Ο.Τ. 8Α του Ζεφυρίου του νομού Αττικής με την επωνυμία " Ζεφυρί – Ο.Τ. 8Α "	Αντικείμενο του έργου είναι η ανέγερση 14 διαμερισμάτων σε τετραρόρη πολυκατοικία τύπου 4.30 , με τις εγκαταστάσεις τους και τα έργα υποδομής και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου , στο Ο.Τ. 8Α του Ζεφυρίου του νομού Αττικής με την επωνυμία " Ζεφυρί – Ο.Τ. 8Α "			E – 1972			ΟΧΙ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Ε.Κ.	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ο.Ε.Κ.	Βεβαίωση Περαιώσης		1.580.000,00	26/9/2005			22/10/2007	ΛΑΚΩΝ Α.Τ.Ε.	890.596,00	46,86%	30/6/2009	964.781,43	943.843,72	30/10/2009		
370	2009	Δ'	ΡΕΘΥΜΝΟ VI	Ανέγερση οικισμού 40 κατοικιών σε διώροφα κτίρια τύπων 2.52, 2.53, 2.56 και 2.57, με τις εγκαταστάσεις τους και τα έργα υποδομής και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου (οδοποιία, δίκτυα ύδρευσης - αποχέτευσης, ηλεκτροφορτισμός περιβάλλοντος χώρου, φύτευση κ.λ.π.) στο Πέρασμα του Νομού Ρεθύμνου, με την επωνυμία ΡΕΘΥΜΝΟ VI	Αντικείμενο του έργου είναι η ανέγερση οικισμού 40 κατοικιών σε διώροφα κτίρια τύπων 2.52, 2.53, 2.56 και 2.57, με τις εγκαταστάσεις τους και τα έργα υποδομής και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου (οδοποιία, δίκτυα ύδρευσης - αποχέτευσης, ηλεκτροφορτισμός περιβάλλοντος χώρου, φύτευση κ.λ.π.) στο Πέρασμα του Νομού Ρεθύμνου, με την επωνυμία ΡΕΘΥΜΝΟ VI			E - 1984			ΟΧΙ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΓ/ΣΜΟΥ ΕΡΓ/ΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Δ.Σ.-Ο.Ε.Κ.)	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ο.Ε.Κ.	Σε εξέλιξη		7.800.000,00	15/5/2007			9/4/2008	ΗΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.	4.239.053,70	45,65%	16/9/2010	4.275.022,30	1.997.772,00			

Α/ΔΤΕ	Έτος	Τρίμ.	(1) Τίτλος Έργου	(2) Τίτλος Σύμβασης	(3) Σύντομη τεχνική περιγραφή της σύμβασης	(4) Στοιχεία χρηματοδότησης της σύμβασης κατασκευής (εργολαβία)						(5) Προϊσταμένη Αρχή	(6) Διευθύνουσα Υπηρεσία	(7) Κατάσταση εργολαβίας	(8) Στοιχεία διαγωνισμού				(9) Στοιχεία Σύμβασης					(10) Στοιχεία υλοποίησης της σύμβασης			
						(4.1) Συλλ.Απόφαση Χρημ./δότησης	(4.2) Κωδικός Εναριθμού Έργου	(4.3) Πρόγραμμα Χρημ./δότησης	(4.4) Κωδικός ΟΠΣ	(4.5) Ταμείο Ε.Ε.	(4.6) Ιδιαιτέρως πόροι				(8.1) Απόφαση έγκρισης δημοπράτησης/ Ημερομηνία	(8.2) Προϋπολογισμός δημοπράτησης (€)	(8.3) Ημ/νία Δημοπράτησης	(8.4) Υπάγει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλ./κών Όρων	(9.1) Ημ/νία υπογραφής σύμβασης	(9.2) Ανάδοχος	(9.3) Συνολικό Συμβατικό ποσό εργολαβίας (€)	(9.4) Ποσοστό έκπτωσης οικονομικής προσφοράς	(9.5) Συμβατική ημερομηνία περάσισης	(10.1) Τελευταίο εγκεκριμένο ποσό εργολαβίας (τελευταίου ΑΠΕ)	(10.2) Πληρωμές μέχρι σήμερα	(10.3) Ημ/νία τελευταίας εγκεκριμένης παράστασης προελαβίας	(10.4) Εκτιμώμενη ημ/νία περάσισης
371	2009	Δ'	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΙΧ	Ανέγερση 123 κατοικιών σε τριώροφα κτίρια τύπων 3.17 και 3.18, με τις εγκαταστάσεις τους και τα έργα υποδομής και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου (οδοποιία, δίκτυα ύδρευσης κ.λ.π.) στη Θεσσαλονίκη του νομού Θεσσαλονίκης, στη θέση Διαβατά, με την επωνυμία "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΙΧ"	Αντικείμενο του έργου είναι η ανέγερση 123 κατοικιών σε τριώροφα κτίρια τύπων 3.17 και 3.18, με τις εγκαταστάσεις τους και τα έργα υποδομής και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου (οδοποιία, δίκτυα ύδρευσης κ.λ.π.) στη Θεσσαλονίκη του νομού Θεσσαλονίκης, στη θέση Διαβατά, με την επωνυμία "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΙΧ"		E - 2000				ΟΧΙ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΓ/ΣΜΟΥ ΕΡΓ/ΔΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Δ.Σ.-Ο.Ε.Κ.)	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ο.Ε.Κ.	Σε εξέλιξη		24.100.000,00	20/11/2008		14/4/2009	T.E.K. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.	12.640.418,00	47,55%	1/10/2011		1.116.867,38		
372	2009	Δ'	ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΧ	Ανέγερση 228 κατοικιών σε διώροφα κτίρια τύπων 2.52, 2.53, 2.55, 2.56, μιας αιθ. συγκ/σης και δύο καταστημάτων τύπου 2.85, έξι κατ/των τύπου 117 με τις εγκ/σεις τους και τα έργα διαμ/σης περιβ/ντος χώρου κ.λ.π., στην Καρδίτσα του Νομού Καρδίτσας - με την επωνυμία ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΧ "	Αντικείμενο του έργου είναι η ανέγερση 228 κατοικιών σε διώροφα κτίρια τύπων 2.52, 2.53, 2.55, 2.56, μιας αιθ. συγκ/σης και δύο καταστημάτων τύπου 2.85, έξι κατ/των τύπου 117 με τις εγκ/σεις τους και τα έργα διαμ/σης περιβ/ντος χώρου κ.λ.π., στην Καρδίτσα του Νομού Καρδίτσας - με την επωνυμία "ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΧ "		E - 2004				ΟΧΙ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Ε.Κ.	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ο.Ε.Κ.	Σε εξέλιξη		46.500.000,00	15/7/2008		15/6/2009	ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε.	24.049.424,00	42,28%	11/3/2012		431.211,10		
391	2009	Δ'	Επανάσταση λίμνης Κάρλας	Κατασκευή έργων ανάδειξης περιβάλλοντος λίμνης Κάρλας	Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει: 1. Την κατασκευή Κέντρου Πληροφόρησης στο Στεφανοβίκαιο. 2. Την κατασκευή Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στα Κανάλια με δυνατότητα στέγασης των γραφείων του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου -Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου. 3. Την κατασκευή υποδομών -ευκαλιών οικιστοδομικών ανάδειξης της περιοχής (θέσεις θέας και εξοκύρωσης μονοπάτια,ποδηλατοδρόμους, καλύβες ανάδειξης του τρόπου διαβίωσης στη λίμνη Κάρλας κλπ. 4. Φυτεύσεις στους εξωτερικούς χώρους του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στα Κανάλια. 5. Φυτεύσεις περιμετρικά της λίμνης.	ΣΑΕ 072/3	2009ΣΕ07230000	ΕΠ/ΠΕΡ	ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΟΘΕΛΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-Δ7	ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ	Σε εξέλιξη		7.780.000	23/6/2009		30/12/2009	P & C . DEVELOPMENT S.A	4.151.823,08	47,07%						
394	2009	Δ'	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ	Πρόκειται για αντιλημμομικό έργο, που αφορά τη διεύθυνση του χειμάρρου Ξηριά, Ν. Κορινθίας, με στόχο την αντιλημμομική προστασία της πόλης της Κορίνθου και της ανάντη αγροτικής περιοχής, για περίοδο επαναφοράς 1 : 100. Η διεύθυνση εκτείνεται σε μήκος 10 χλμ., εκ των οποίων 1,50 χλμ. βρίσκεται εντός του οικοδομικού ιστού της πόλης της Κορίνθου. Τα προτεινόμενα έργα αφορούν διείρυνση της κοίτης του χειμάρρου, με διαμόρφωση επενδεδυμένης ορθογωνικής ανοικτής ή κλειστής διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα εντός πόλης και αντιστηρίξεις πρασάνων με φρεατοπασσαλούς, ενώ στο εκτός πόλης τμήμα προβλέπεται προστασία των πρασάνων με λιθοπλάκα συμπακτωμένα και σταθεροποίηση της κοίτης με ουσιάς και αναβαθμούς. Προβλέπεται η κατασκευή φράγματος συγκράτησης φερτών και αντικατάσταση τεσσάρων γεφυρών.	ΣΑΕ 072/3	2002ΣΕ07230002	Ταμείο Συνοχής II	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	ΟΧΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΟΘΕΛΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ7)	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ-Δ.Ε.Κ.Ε.	Σε εξέλιξη		38.491.059,00	19/5/2005		8/2/2006	Κ/Ε ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε. - INTRAKAT	20.475.550,84	47,25%	8/2/2008	25.142.205,46	21.298.045,51	30/4/2010		
395	2009	Δ'	Εγχειρίδιο έργα πεδιάδας Άρτας (Β' φάση)	Εγχειρίδιο έργα πεδιάδας Άρτας (Β' φάση)	Κατασκευή κύριος Αρδευτικής Δάρυνης Δ1 (τημ. Διορέτ - τώφρος Αρδέφου) συνολ. μήκους 70,50 μ. - Ανακατασκευή της δάρυνης Δ2 μήκους 600m και Δ.2.2. μήκους 600m και όλα τα τεχνικά έργα αντικείμενο της εργολαβίας της Α' φάσης είναι η κατασκευή των έργων ενίσχυσης της ύδρευσης της μεζονος περιοχής Βόλου με την ανόρυξη και τον εξοπλισμό 33 νέων υδρογεωτρήσεων και την κατασκευή των έργων συλλογής και μεταφοράς του νερού των υδρογεωτρήσεων προς την δεξαμενή Αρμάτων της Κεραμεικής	ΣΑΕ 072	2002ΣΕ07200001	Εθνικό Πρόγραμμα		ΟΧΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΟΘΕΛΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ7)	ΕΥΔΕ - ΟΣΥΕ/ Τ.Κ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ	Σε εξέλιξη		13.500.000,00	15/6/2006		25/1/2007	N. & K. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ	8.999.884,87	33,33%			411.947,00			
396	2009	Δ'	Έργα ενίσχυσης της ύδρευσης της μεζονος περιοχής Βόλου	Κατασκευή των έργων ενίσχυσης της ύδρευσης της μεζονος περιοχής Βόλου, Α' Φάση (Κατασκευή - ΟΚΩ- Αρχαιολογία	Κατασκευή των έργων ενίσχυσης της ύδρευσης της μεζονος περιοχής Βόλου με την ανόρυξη και τον εξοπλισμό 33 νέων υδρογεωτρήσεων και την κατασκευή των έργων συλλογής και μεταφοράς του νερού των υδρογεωτρήσεων προς την δεξαμενή Αρμάτων της Κεραμεικής	ΣΑΕ 072/3	2007ΣΕ07230007	ΕΠ/ΠΕΡ	ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Δ/νση ΕΓΓΕΙΟΘΕΛΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ7)	ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ	Σε εξέλιξη		12.500.000	11/12/2007		6/6/2008	ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε.» Κατασκευαστική Κ/Ε: ΘΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.- ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε. και P & C. DEVELOPMENT S.A.	7.903.935,92	36,77%	5/6/2010					
397	2009	Δ'	Έργα μεταφοράς νερού και αρδευτικά δίκτυα ζώνης 8 περιοχής Πέτα - Κομπότι Ν. Άρτας	Έργα μεταφοράς νερού και αρδευτικά δίκτυα ζώνης 8 περιοχής Πέτα - Κομπότι Ν. Άρτας (Β' φάση)	Κατασκευή της υδροληψίας και η ολοκλήρωση των έργων μεταφοράς νερού (συνολικού μήκους 11,5 χλμ.) από την αριστερή υδροληψία του Πουρναρίου II μέχρι τις δεξαμενές ημερησίας εξίσωσης στην κεφαλή των αρδευτικών δικτύων και αρδ. δικτύου της ζώνης 8	ΣΑΕ 072	1995ΣΕ07200003	Εθνικό Πρόγραμμα		ΟΧΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΟΘΕΛΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ7)	ΕΥΔΕ - ΟΣΥΕ/ Τ.Κ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ	Σε εξέλιξη		10.000.000,00	11/12/2007		26/9/2008	N. & K. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ	7.161.948,37	28,65%	26/3/2011		608.207,18			
398	2009	Δ'	Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας	Καθαρισμός τώφρων 7Τ-2Τ και συμπληρωματικά έργα επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας	Καθαρισμός τώφρων 7τα και 2Τ καθώς και λοιπά συμπληρωματικά έργα που κρίνονται αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του όλου έργου επαναδημιουργίας τη λ. Κάρλας	ΣΑΕ 072	1995ΣΕ07200000	Εθνικό Πρόγραμμα		ΟΧΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΟΘΕΛΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ7)	ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ	Υπό δημοπράτηση		1.365.000,00	13/4/2010											
401	2009	Δ'	Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας	Κατασκευή των απαιτούμενων έργων τροφοδοσίας της λίμνης Κάρλας από τον π. Πηνειό (Κατασκευή-ΟΚΩ)	Κατασκευή σχετικών υδραυλικών, δομικών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων (κατασκευή συλλεκτήρα Σ4, αντλιοστασίου, έργα ολοκλήρωσης σχετού 1Τ, κλπ), καθώς και προμήθεια και τοποθέτηση απαραίτητων υλικών, με σκοπό την τροφοδότηση του ταμιευτήρα λίμνης Κάρλας από τον π. Πηνειό	ΣΑΕ 072/3	2006ΣΕ07230000	ΕΠ/ΠΕΡ	ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΟΘΕΛΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ7)	ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ	Σε εξέλιξη		8.925.000	5/4/2007		21/8/2007	Κ/Ε ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕ-ΔΟΜΗΚΑ ΑΕ	5.854.305,97	34,64%	21/8/2009		4.945.336,13	31/1/2010		

Α/ΔΤΕ	Έτος	Τρίμ.	(1) Τίτλος Έργου	(2) Τίτλος Σύμβασης	(3) Σύντομη τεχνική περιγραφή της σύμβασης	(4) Στοιχεία χρηματοδότησης της σύμβασης κατασκευής (εργολαβία)						(5) Προϊσταμένη Αρχή	(6) Δευθύνουσα Υπηρεσία	(7) Κατάσταση εργολαβίας	(8) Στοιχεία διαγωνισμού				(9) Στοιχεία Σύμβασης					(10) Στοιχεία υλοποίησης της σύμβασης							
						(4.1) Συλλ.Απόφαση Χρημ./δότησης	(4.2) Κωδικός Εναριθμού Έργου	(4.3) Πρόγραμμα Χρημ./δότησης	(4.4) Κωδικός ΟΠΣ	(4.5) Τομείο Ε.Ε.	(4.6) Ιδιωτικοί πόροι				(8.1) Απόφαση έγκρισης δημοπράτησης/ Ημερομηνία	(8.2) Προϋπολογισμός δημοπράτησης (€)	(8.3) Ημ/νία Δημοπράτησης	(8.4) Υπάρχει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλ./κών Όρων	(9.1) Ημ/νία υπογραφής σύμβασης	(9.2) Ανάδοχος	(9.3) Συνολικό Συμβατικό ποσό εργολαβίας (€)	(9.4) Ποσοστό επίπτωσης οικονομικής προσφοράς	(9.5) Συμβατική ημερομηνία περαίωσης	(10.1) Τελευταίο εγκεκριμένο ποσό εργολαβίας (τελευταίου ΑΠΕ)	(10.2) Πληρωμές μέχρι σήμερα	(10.3) Ημ/νία τελευταίας εγκεκριμένης παράστασης προελαβίας	(10.4) Εκτιμώμενη ημ/νία περαίωσης				
402	2009	Δ'	Επιναδμιουργία λίμνης Κάρλας	Κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής νερού λίμνης Κάρλας (Α' φάση)	Κατασκευή των σχετικών υδραυλικών, δομικών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων, μαζί με την προμήθεια και την τοποθέτηση των απαραίτητων υλικών που προβλέπονται στις εγκεκριμένες μελέτες	ΣΑΕ 072	1995ΣΕ0720000	Εθνικό Πρόγραμμα			ΟΧΙ	Δ/νση ΕΓΓΕΙΟΘΕΛΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ7)	ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ	Σε εξέλιξη		38.000.000,00	4/12/2007			20/5/2008	ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε	20.924.320,58 € (χωρίς Φ.Π.Α)	34,90%	1.100 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης			209.380,81				
403	2009	Δ'	Επιναδμιουργία της λίμνης Κάρλας	Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη της λίμνης Κάρλας	Περιλαμβάνει εργασίες πεδιάδων αντιπλημμυρικών έργων και ορεινών δασοτεχνικών στη λεκάνη της λ. Κάρλας	ΣΑΕ 072/3	2009ΣΕ07230001	ΕΠΠΕΡ		ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Δ/νση ΕΓΓΕΙΟΘΕΛΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ7)	Δ/νση Εγγεοβελτιωτικών έργων (Δ7)	Υπό δημοπράτηση		12.500.000,00	27/4/2010														
404	2009	Δ'	Επιναδμιουργία της λίμνης Κάρλας	Κατασκευή των υπολειπόμενων εργασιών έργου Επιναδμιουργίας, λίμνης Κάρλας, Α φάση	Επέκταση και ολοκλήρωση των έργων συμβολών του συλλεκτήρα Σ3 και αποστράγγιση των κλειστών λεκανών αριστερά (ανατολικά) του συλλεκτήρα Σ3 καθώς και αποκατάσταση επαρχιακών οδών στην περιοχή Καστρίου και στις γέφυρες του συλλεκτήρα Σ3. Ολοκλήρωση του συλλεκτήρα Σ6. Κατασκευή Τεχνικού Υγρότοπου, καθαρισμός του συλλεκτήρα Σ4 και κατασκευή έργων για την αντιπλημμυρική προστασία του	ΣΑΕ 072/3	2008ΣΕ07230001	ΕΠ/ΠΕΡ		ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Δ/νση ΕΓΓΕΙΟΘΕΛΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ7)	ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ	Προς ανάθεση		18.000.000,00	7/4/2009														
420	2009	Δ'	ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΟΥΔΑΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΩΒΑΗΤΑ "ΑΔΡΙΑ"	ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΟΥΔΑΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΩΒΑΗΤΑ "ΑΔΡΙΑ"	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 430,0 Μ. ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΧΩΝ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΩΒΑΗΤΑ, ΔΙΚΤΥΑ Η/Μ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ	ΣΑΕ 070/3	2001ΣΕ07030003			ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Δ/νση Λιμενικών Έργων και Αεροδρομίων	Τεχνική Υπηρεσία του Λιμενικού Τομέου Ν. Χανίων	Περαιωθίσα αλλά μη εκκαθαρισθείσα		11.265.000,00	15/6/2006			5/10/2006	Κ/ΞΙΑ ΑΤΕΣΣ ΑΕ –ΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ	8.042.058,96	28,61%	4/10/2008			7.784.803,00	31/7/2009			
421	2009	Δ'	Λιμένας Αλεξανδρούπολης	Εκβάθμιση λιμενολεκάνης και εκκαφή διαύλου λιμένα Αλεξανδρούπολης	Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η εκβάθμιση της λιμενολεκάνης και η εκκαφή του διαύλου του λιμένα Αλεξανδρούπολης. Η παρούσα εργολαβία περιλαμβάνει: α) Γενική εκκαφή της ανατολικής λιμενολεκάνης μέχρι στάθμης -12,00 μ. ως προς τη Μέση Στάθμη Θάλασσας, Τμήμα των υλικών της εκκαφής θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία χερσαίων χώρων του λιμένα ενώ άλλο τμήμα, θα αναστραφεί επί των χερσαίων χώρων μέχρι ύψους +4,00 μ. για μελλοντική χρήση, β) Διάνοξη υφολοκάκα του λιμένα μήκους περίπου 4,0 Km και βάθους -12,50 μ. (Μέση Στάθμη Θάλασσας)	070/3	2004ΣΕ07030002			ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Δ/νση Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων	α) Δ.Ε.Κ.Ε. Περιφέρειας Αν. Μακ. & Θράκης από 14-12-2007 έως 27-05-2009, β) Τμήμα Κατασκευών και Συντήρησης Λιμενικών Έργων της Δ/νσης Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων, από 28-05-2009 μέχρι σήμερα	Σε εξέλιξη		23.100.000,00	20/7/2006			14/12/2007	ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε.	18.655.005,71	19,24%	13/6/2009			16.568.600,56	13/5/2010			
422	2009	Δ'	Λιμένας Καβάλας	Λιμένας Καβάλας-Επέκταση κρηπιδωμάτων, βορείου τμήματος, δυτικού τομέα, Νέου Λιμένα Καβάλας	Κατασκευή 520 μ. κρηπιδώματος, σε συνέχεια του υπάρχοντος κρηπιδώματος Δημοτικών στην περιοχή Νέας Καβάλας, με ειδικά κυμαλοστάσια Calisson και τη σχετική αναδομή και δικτύα Η/Μ, την επίλυση της ζώνης πίσω από το κρηπιδώμα σε έκταση 200 στρεμμάτων και την αντιπλημμυρική προστασία όλης της περιοχής	070/3	2006ΣΕ07030001			ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Δ/νση Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων	Τμήμα Κατασκευών και Συντήρησης Λιμενικών Έργων της Δ/νσης Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων	Σε εξέλιξη		25.000.000,00	20/7/2006			2/11/2006	ΘΟΛΟΣ Α.Ε.	13.650.535,42	45,40%	2/12/2008			8.606.875,55	2/11/2010			
423	2009	Δ'	Λιμάνι Κω	Λιμάνι Κω – Έργα Β' φάσης	Αναγκαία έργα ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, τηλεφωνοδότησης των έργων Α' φάσης. Έργα επιβατικού προβλήτα (εσωτερικές κρηπιδώσεις, αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις, έργα επισκευών κ.λπ.), Έργα Ιταλικού προβλήτα (διεύρυνση κεφαλής, επισκευή - αποκατάσταση αναδομής, εξοπλισμός αναδομής κ.λπ.), Έργα ανακρηπιδώσης αβαθούς κρηπιδώματος στη δυτική πλευρά της λιμενολεκάνης του παραδοσιακού λιμένα	070/3	2002ΣΕ07030003			ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Δ/νση Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων	Τμήμα Κατασκευών και Συντήρησης Λιμενικών Έργων της Δ/νσης Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων	Περαιωθίσα αλλά μη εκκαθαρισθείσα		2.050.000,00	16/10/2007			26/3/2008	ΑΙΓΙΛΑΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ	1.988.500,02	3,00%	26/4/2009			1.988.434,29	26/7/2009			
424	2009	Δ'	Λιμένας Μεστών Ν.Χίου	Βελτίωση εγκαταστάσεων λιμένα Μεστών Ν.Χίου	Ανακατασκευή και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων κρηπιδωμάτων συνολικού μήκους 114 μ περίπου, επέκταση των υφιστάμενων κατά 33 μ περίπου και κατασκευή νέων κρηπιδωμάτων μήκους 355 μ, εκκαφή λιμενολεκάνης με ωφέλιμο βάθος - 9,20 μ για την εξυπηρέτηση Φ/Γ και Ο/Γ – Ε/Γ πλοίων. Κατασκευή νέας χερσαίας ζώνης εκτάσεως 16 στρεμμάτων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης χερσαίας ζώνης 10 στρεμ. Βελτίωση συνδετήριας οδού λιμένα και κατασκευή δαπέδων και εσωτερικής οδοποιίας, Έργα αποχέτευσης και αποστράγγισης χερσαίας ζώνης, Η/Μ εγκαταστάσεις και εξοπλισμός και βοηθητικές κτιριακές εγκαταστάσεις και μεταγκατάσταση των Δεξαμενών του Π.Ν.	070/3	2006ΣΕ07030000			ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Δ/νση Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων	Τμήμα Κατασκευών και Συντήρησης Λιμενικών Έργων της Δ/νσης Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων	Σε εξέλιξη		15.000.000,00	18/5/2006			5/9/2006	ΘΕΜΕΛΗ Α.Τ.Ε.	9.814.010,13	34,57%	5/9/2008			6.431.931,81	5/7/2010			
425	2009	Δ'	ΛΙΜΑΝΙ ΒΟΛΟΥ	ΓΕΦΥΡΩΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΒΟΛΟΥ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΕΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΔΟΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ - ΣΗΜΑΝΣΗΣ	070/3	070/3/2001ΣΕ07030002			ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Δ/νση Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων	Δ.Ε.Κ.Ε Περιφέρειας Θεσσαλίας	Σε εξέλιξη		1.368.500,00	21/8/2007			28/12/2007	Ζ.ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΟΤ. ΚΕΛΕΥΘΟΣ	1.172.405,08	14,33%	28/12/2008			531.556,15	28/3/2010			
426	2009	Δ'	ΛΙΜΑΝΙ ΒΟΛΟΥ	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΝΕΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΒΑΗΤΑ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΕΡΓΑ 1 ΚΑΙ 3. ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.	070/3	2001ΣΕ07030002			ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Δ/νση Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων	Δ.Ε.Κ.Ε Περιφέρειας Θεσσαλίας	Περαιωθίσα αλλά μη εκκαθαρισθείσα		1.250.000,00	3/6/2008			10/9/2008	ΠΑΣΣΑΣ ΑΤΕΒΕ	801.239,70	35,90%	10/3/2009			307.110,17	10/6/2009			

Α/ΔΤΕ	Έτος	Τρίμ.	(1) Τίτλος Έργου	(2) Τίτλος Σύμβασης	(3) Σύντομη τεχνική περιγραφή της σύμβασης	(4) Στοιχεία χρηματοδότησης της σύμβασης κατασκευής (εργολαβία)						(5) Προϊαταγμένη Αρχή	(6) Διευθύνουσα Υπηρεσία	(7) Κατάσταση εργολαβίας	(8) Στοιχεία διαγωνισμού				(9) Στοιχεία Σύμβασης					(10) Στοιχεία υλοποίησης της σύμβασης					
						(4.1) Συλλ.Απόφαση Χρημ./δότησης	(4.2) Κωδικός Ενταξιακού Έργου	(4.3) Πρόγραμμα Χρημ./δότησης	(4.4) Κωδικός ΟΠΣ	(4.5) Τομείο Ε.Ε.	(4.6) Ιδιαιτερότητες				(8.1) Απόφαση έγκρισης δημοπράτησης/ Ημερομηνία	(8.2) Προϋπολογισμός δημοπράτησης (€)	(8.3) Ημ/νία Δημοπράτησης	(8.4) Υπάγει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλ./κών Όρων	(9.1) Ημ/νία υπογραφής σύμβασης	(9.2) Ανάδοχος	(9.3) Συνολικό Συμβατικό ποσό εργολαβίας (€)	(9.4) Ποσοστό επίπτωσης οικονομικής προσφοράς	(9.5) Συμβατική ημερομηνία περάσισης	(10.1) Τελευταίο εγκεκριμένο ποσό εργολαβίας (τελευταίου ΑΠΕ)	(10.2) Πληρωμές μέχρι σήμερα	(10.3) Ημ/νία τελευταίας εγκεκριμένης παράστασης προθεσμίας	(10.4) Εκτιμώμενη ημ/νία περάσισης		
427	2009	Δ'	ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ	Λιμάνι Μυκόνου – Κατασκευή Παράκτιων Κρητιδωμάτων Μικρών Σκαφών και Χερσαίων Έργων Επιβατικού Τμήματος Νησιδας	Κατασκευή των αναγκαίων έργων χερσαίας ζώνης (κυκλοφοριακών, αρχιτεκτονικών διαμορφώσεων, Η/Μ) του επιβατικού τμήματος της νησιδας (ΕΝΟΤΗΤΑ Α). Κατασκευή των αναγκαίων παράκτιων κρητιδωμάτων του λιμένα για χρήση μικρών σκαφών. (ΕΝΟΤΗΤΑ Β). Κατασκευή των αναγκαίων λιμενικών έργων για τη βελτίωση της προστασίας του ποδός του εξωτερικού κρητιδωμάτων της νησιδας από τις υποσκαφές. (ΕΝΟΤΗΤΑ Γ). Κατασκευή σκυροβολίων σκαφών στην υπήνεμη λιμενολεκάνη όπισθεν της νησιδας. (ΕΝΟΤΗΤΑ Δ)	ΣΑΕ 070/3	2000ΣΕ07030001			ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Δ/ση Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων	το Τμήμα Κατασκευών και Συντήρησης Λιμενικών Έργων της Δ/σης Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων	Βεβαίωση περάσισης		13.400.000,00	20/2/2006		17/7/2006	Κοινοπραξία ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ-ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε.	8.683.104,63	35,20%	16/1/2009			11.697.288,57	15/12/2009		
429	2009	Δ'	ΒΟΑΚ, τμήμα Γούρνες - Χερσονήσος	Αποκατάσταση αστοχιών και κατασκευή β' ασφαλιστικού τάπητα στο τμήμα Γούρνες – Χερσονήσος του Β.Ο.Α.Κ.	Κατασκευή παράλληλων δρόμων στον βόρειο και νότιο παράκτιο μέσο στην ζώνη της συντελεσμένης απαλλοτριώσεως, καθώς και κατασκευή β' ασφαλιστικού τάπητα στο τμήμα Γούρνες – Χερσονήσος του Β.Ο.Α.Κ.	ΣΑΕ 071	2008ΣΕ07100001	Εθνικοί Πόροι			ΟΧΙ	Διεύθυνση Οδικών Έργων (Δ1)	Ε.Υ.Δ.Ε./ Β.Ο.Α.Κ.	Σε εξέλιξη	3,000,000	25/8/2009													
430	2009	Δ'	ΒΟΑΚ τμήμα Γούρνες- Χερσονήσος	Αποκατάσταση αστοχιών και κατασκευή β' ασφαλιστικού τάπητα στο τμήμα Γούρνες – Χερσονήσος του Β.Ο.Α.Κ.	Κατασκευή παράλληλων δρόμων στον βόρειο και νότιο παράκτιο μέσο στην ζώνη της συντελεσμένης απαλλοτριώσεως, καθώς και κατασκευή β' ασφαλιστικού τάπητα στο τμήμα Γούρνες – Χερσονήσος του Β.Ο.Α.Κ.	ΣΑΕ 071	2008ΣΕ07100001				ΟΧΙ	Διεύθυνση Οδικών Έργων (Δ1)	Ε.Υ.Δ.Ε./ Β.Ο.Α.Κ.	Σε εξέλιξη	3,000,000	25/8/2009													
431	2009	Δ'	Παρεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας	Υλοποίηση παρεμβάσεων για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας σε έξι υφιστάμενα τεχνικά έργα στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης	Εργασίες αποκατάστασης – ενίσχυσης στα τεχνικά έργα α) Σήραγγας Βράχων, β) γέφυρας Καρπερού, γ) γέφυρας Παντάσας, δ) γέφυρας Παλαϊκάστρου, ε) γέφυρας Γερανίου, στ) γέφυρας Πετρέ	ΣΑΕ 071/3	2005ΣΕ07130015	ΕΠ-ΟΑΜΑΑ	Ε.Τ.Π.Α.	ΟΧΙ	Διεύθυνση Συντήρησης Οδικών Έργων (Δ3)	Ε.Υ.Δ.Ε./Β.Ο.Α.Κ.	Σε εξέλιξη	5.400.000,00	16/6/2008	21/11/2008	ΣΥΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ	3.881.475,25	28,51%			1.137.000,00							
432	2009	Δ'	Α/Κ Αμαρίου της Παράκαμψης Ρεθύμνου	Κατασκευή του Α/Κ Αμαρίου της Παράκαμψης Ρεθύμνου	Κατασκευή Α/Κ Αμαρίου, μορφής διαμορφωμένης Παράκαμψης Ρεθύμνου και βελτίωση τμήματος ΠΕΟ και Επαρχιακής οδού Ρεθύμνου - Λιβαδιού	ΣΑΕ 071/3	2002ΣΕ07130021	ΕΠ-ΟΑΜΑΑ	Ε.Τ.Π.Α.	ΟΧΙ	Διεύθυνση Οδικών Έργων (Δ1)	Ε.Υ.Δ.Ε./ Β.Ο.Α.Κ.	Σε εξέλιξη	7600000	27/11/2007	10/7/2008	Τεχνοδομική Κρήτης Α.Ε.	5.638.293,17	28,81%	11/8/2009		184.961,70	31/12/2010						
433	2009	Δ'	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν.Ε.Ο. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν.Ε.Ο. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ	Ολοκλήρωση της κατασκευής τμήματος αρτηρίας, μονού κλάδου μήκους 9,5 χλμ και αποκατάσταση των αγροτικών δρόμων με πρόβλεψη κατασκευής επίσης ενός ανοιχτού κτύβου, ενός ισόπεδου κτύβου, μίας σήραγγας, τεσσάρων (4) γεφυρών, επτά (7) άνω διαβάσεων, ποσσαλότοιχου, και τοίχων αντιστήριξης	ΣΑΕ071/3	2002ΣΕ07130021			ΟΧΙ	Διεύθυνση Οδικών Έργων (Δ1)	ΕΥΔΕ/ ΒΟΑΚ	Σε εξέλιξη	54.000.000	10/3/2009	21/10/2009	Κ/Ε ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε.	37.614.816,83	31,17%	21/4/2012		1.580.454,49							
434	2009	Δ'	Κατασκευή οδού Αγία Βαρβάρα - Απομαρμά	Κατασκευή οδού Αγία Βαρβάρα - Απομαρμά (ΧΘ 22+170 – ΧΘ 29+990)	Κατασκευή αρτηρίας μήκους 7,9 χλμ, (διατομή 12,5μ), κατασκευή της σήραγγας Αγ. Βαρβάρας (μήκους 505μ), κατασκευή τεσσάρων κοιλοδογεφυρών (συνολικού μήκους περίπου 1000μ) και κατασκευή άνω και κάτω διαβάσεων, μικρών τεχνικών, παραπλεύριων και καθέτων οδών	071 / 3	2006ΣΕ07130024			ΟΧΙ	Διεύθυνση Οδικών Έργων (Δ1)	ΕΥΔΕ/ ΒΟΑΚ	Σε εξέλιξη	54.500.000,00	29/5/2007	16/1/2008	J & P – ΑΒΑΕ ΑΕ	42.346.376,89	22,30%	16/11/2010		10.658.468,01							
435	2009	Δ'	Κατασκευή οδού Απομαρμά – Αγ. Δέκα (Καστέλλι)	Κατασκευή οδού Απομαρμά – Αγ. Δέκα (Καστέλλι) (ΧΘ 29+990-ΧΘ 37+900)	Κατασκευή τμήματος μήκους 6 χλμ, πλάτους 12,50 για το πρώτο 1,5 χλμ για το επόμενο 4,5 χλμ πλάτος 14,5 μ. και για το τελευταίο 2 χλμ πλάτος 16,0 μ. με κεντρική νησίδα. Περιλαμβάνει τις σήραγγες Απομαρμά (320μ.) και Πλουτής (307μ.), μία γέφυρα 140μ. και 5 τεχνικά γεφύρωσης ρεμάτων, 6 κάτω διαβάσεις	071 / 3	2006ΣΕ07130024			ΟΧΙ	Διεύθυνση Οδικών Έργων (Δ1)	ΕΥΔΕ/ ΒΟΑΚ	Σε εξέλιξη	49.000.000,00	23/10/2007	14/2/2007	ΕΤΕΘ Α.Ε.	35.868.227,00	26,80%	14/8/2009	53.887.761,73	40.839.168,69	14/8/2010						
436	2009	Δ'	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΣΕΛΗΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ Β.Ο.Α.Κ.	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΣΕΛΗΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ Β.Ο.Α.Κ.	Το αντικείμενο του έργου είναι η αντιμετώπιση των κατολισθήσεων των πρανών στην περιοχή Αγ. Σεληνάριου του Β.Ο.Α.Κ. με μήκος 1,5 χλμ. Οι εργασίες που προβλέπονται είναι : Επένδυση των πρανών με ελεύθερα και σκυρομέντα πλέγματα , φράκτες απορρόφησης ενέργειας , τοίχοι συγκράτησης καταπτώσεων σε μήκος 360 μ. , τοίχος αντιστήριξης σε μήκος 70 μ. , κατασκευή βαθμίδων επί των πρανών . Επίσης προβλέπονται εργασίες χηματοσυγκών , οδοστρωσίας , ασφαλιστικών και σήμανσης - ασφάλισης για την μετατόπιση της θέσεως του Β.Ο.Α.Κ. στο τμήμα αυτό κατά έξι (6) μέτρα καπάντη	ΣΑΕ 071	2008ΣΕ07100002	ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ		ΟΧΙ	Διεύθυνση Οδικών Έργων (Δ1)	ΕΥΔΕ/ ΒΟΑΚ	Σε εξέλιξη	2.600.000	2/6/2009	28/9/2009	ΠΑΡΑΓΩΓΟΝ Α.Τ.Ε.	1.724.036,38	36,53%	28/3/2011		1.580.454,49							
437	2009	Δ'	Κατασκευή του τμήματος Αυχένος Αγκαθός – Χαμέλι Σητείας	Κατασκευή του τμήματος Αυχένος Αγκαθός – Χαμέλι Σητείας (μήκους 3 χλμ. περίπου) και ολοκλήρωση του τμήματος Χαμέλι – Σητεία (από χ.θ. 3+473 έως χ.θ. 4+200)	Κατασκευή και συντήρηση τμήματος του Βόρειου Οδικού Άξονα της Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στο Νομό Λασιθίου. Περιλαμβάνει την κατασκευή του δρόμου από τον Αυχένα Αγκαθός (Χ.Θ. 0+317) μέχρι το Χαμέλι (3+379) του τμήματος Χαμέλι – Σητεία , την κατασκευή γεφυρών στον Αυχένα μήκους 54,70 μ. , την κατασκευή γεφυρών στα Σφακιά μήκους 37,16 μ. , την μελέτη και κατασκευή κοιλοδογεφυρών μήκους 840,65 μ. που αποτελείται από 2 ακραία ανοίγματα των 38,90 μ. και 19 κεντρικά ανοίγματα των 40,15μ. συνολικού πλάτους 14,00 μ. , τις συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση του τμήματος Χαμέλι – Σητείας σε μήκος 0,73 χλμ. περίπου (Χ.Θ. 3+473 τμήματος Αυχένος - Αγκαθός – Χαμέλι έως Χ.Θ. 4+200 χιλομέτρησης μελέτης τμήματος Χαμέλι – Σητείας) 14,00 μ. πλάτους	ΣΑΕ 071/3	2002ΣΕ07130021			ΟΧΙ	Διεύθυνση Οδικών Έργων (Δ1)	ΕΥΔΕ/ ΒΟΑΚ	Σε εξέλιξη		22.010.271	3/9/2003	13/3/2006	ΕΡΚΑΤ ΑΕ	15.550.597,77	26,00%			14.900.491,37						

Α/ΔΤΕ	Έτος	Τρίμ.	(1) Τίτλος Έργου	(2) Τίτλος Σύμβασης	(3) Σύντομη τεχνική περιγραφή της σύμβασης	(4) Στοιχεία χρηματοδότησης της σύμβασης κατασκευής (εργολαβίας)					(5) Προϊοταμένη Αρχή	(6) Διευθύνουσα Υπηρεσία	(7) Κατάσταση εργολαβίας	(8) Στοιχεία διαγωνισμού				(9) Στοιχεία Σύμβασης					(10) Στοιχεία υλοποίησης της σύμβασης				
						(4.1) Συλλ.Απόφαση Χρημ./δότησης	(4.2) Κωδικός Ενταξιακού Έργου	(4.3) Πρόγραμμα Χρημ./δότησης	(4.4) Κωδικός ΟΠΣ	(4.5) Τομείο Ε.Ε.				(4.6) Ιδιωτικοί πόροι	(8.1) Απόφαση έγκρισης δημοπράτησης/ Ημερομηνία	(8.2) Προϋπολογισμός δημοπράτησης (€)	(8.3) Ημ/νία Δημοπράτησης	(8.4) Υπόφαση Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλ./κών Όρων	(9.1) Ημ/νία υπογραφής σύμβασης	(9.2) Ανάδοχος	(9.3) Συνολικό Συμβατικό ποσό εργολαβίας (€)	(9.4) Ποσοστό επίπτωσης οικονομικής προσαφοράς	(9.5) Συμβατική ημερομηνία περαίωσης	(10.1) Τελευταίο εγκεκριμένο ποσό εργολαβίας (τελευταίου ΑΠΕ)	(10.2) Πληρωμές μέχρι σήμερα	(10.3) Ημ/νία τελευταίας εγκεκριμένης παράστασης προελαβίας	(10.4) Εκτιμώμενη ημ/νία περαίωσης
438	2009	Δ'	Β' ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Β' ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α/Κ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΚΤΕΟ)	Κατασκευή β κλάδου Παράκαμψης Ηρακλείου και Α/Κ Καρτερού	ΣΑΕ 071/3	2000ΣΕ07130040	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ		ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Δ/νη Οδικών Έργων (Δ1)	ΕΥΔΕ/ ΒΟΑΚ	Σε εξέλιξη	12.600.000,00	28/9/2006		30/3/2007	ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ	9.673.959,99	23, 22%	30/11/2008		9.159.657,06			
439	2009	Δ'	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΤΑΣ -ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ-ΚΑΣΤΕΛΙ ΤΟΥ ΒΟΑΚ	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΤΑΣ - ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ - ΚΑΣΤΕΛΙ ΤΟΥ ΒΟΑΚ - Β' ΦΑΣΗ	Κατασκευή παράλληλων έργων στο τμήμα Νισήγεια - Καστέλι, συνδετήριος δρόμος Κολυμβαρίου, παράλληλα έργα Γαλατάς - Κολυμπαρίου, συνδετήριος Γαλατά - ΠΕΟ και ηλεκτροαπομακρυσμένοι κόμβους και παράκαμψη Χανίων	071/3	2002ΣΕ07130021				ΟΧΙ	Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./ΓΓΑΕ/Δ1	ΕΥΔΕ/ ΒΟΑΚ	Σε εξέλιξη	8.850.000,00	21/3/2005		27/10/2005	ΑΚΤΕΡ ΑΤΕ	4.680.258,00	47,56%	27/10/2007		2.821.650,00			
440	2009	Δ'	Κατασκευή ανισπέδου κόμβου Καλυμών του ΒΟΑΚ	Κατασκευή ανισπέδου κόμβου Καλυμών του ΒΟΑΚ	Κατασκευή 4 κλάδων με την ΝΕΟ από και προς Καλύβες	071	2007ΣΕ07100003	ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ			ΟΧΙ	Δ/νη Οδικών Έργων (Δ1)	ΕΥΔΕ/ ΒΟΑΚ	Σε εξέλιξη	2.000.000,00	3/12/2003		11/10/2004	ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ	1.619.076,18	19,05%			742.300,00			
441	2009	Δ'	Κατασκευή τμήματος Μάλια -Όρια νομών Ηρακλείου -Λασιθίου	Κατασκευή τμήματος Μάλια -Όρια νομών Ηρακλείου -Λασιθίου	Κατασκευή (νέα χάραξη) τμήματος Μάλια - Όρια νομών Ηρακλείου -Λασιθίου, μήκους 5,5 χλμ	ΣΑΕ 071/3	2002ΣΕ07130021			ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Δ/νη Οδικών Έργων (Δ1)	ΕΥΔΕ/ ΒΟΑΚ	Σε εξέλιξη	15.900.000,00	31/7/2006		15/1/2007	Δομική Κρήτης	11.494.229,80	27,71%	15/2/2009		4.656.100,83	15/6/2010		
442	2009	Δ'	Κατασκευή Α/Κ Παπαναστασίου και συνδετήρια οδοί της παράκαμψης Ηρακλείου	Κατασκευή Α/Κ Παπαναστασίου και συνδετήρια οδοί της παράκαμψης Ηρακλείου	Πλήρης κατασκευή της γέφυρας του Α/Κ Παπαναστασίου, διαμόρφωση ισόπεδων συνδέσεων των κλάδων του κόμβου με την Α. Κνωσού και άλλους συνδετήριους δρόμους στην παράκαμψη Ηρακλείου.	ΣΑΕ 071/3	2002ΣΕ07130021			ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Δ/νη Οδικών Έργων (Δ1)	ΕΥΔΕ/ ΒΟΑΚ	Σε εξέλιξη	8070000	17/0 /2007		8/10/2007	ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.	6.294.940,19	22,00%			5.516.912,33			
443	2009	Δ'	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΑΚ ΣΤΟ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΒΟΑΚ ΣΤΟ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ	Με το έργο αυτό προβλέπεται η εκτέλεση επείγουσών εργασιών συντήρησης του θόρου Οδικού Άξονα Κρήτης (νέα χάραξη), στο τμήμα εντός του νομού Ρεθύμνου. Σκοπός του έργου είναι η συντήρηση οδικών τμημάτων του Β.Ο.Α.Κ. με προβλεπόμενες εργασίες καθαρισμού τάφρων, φρεσάτων, τεχνικών έργων, σήμανση, επισύμβαση λίκμων, οδοστρωσιά, ασφαλιστικά, όλη κατασκευαστική και ανακατασκευή έργων κρήνη αναγκαία για την ασφάλεια της κυκλοφορίας μετά από εντολή της Υπηρεσίας έσω και εάν δεν αναφέρεται στην παρούσα τεχνική περιγραφή και στο λοιπό στοιχεία της μελέτης	ΣΑΕ 071	2008ΣΕ07100000	ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ			ΟΧΙ	Δ/νη Οδικών Έργων (Δ1)	ΕΥΔΕ/ ΒΟΑΚ	Σε εξέλιξη	2.000.000,00	3/2/2009		9/7/2009	ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΑΕ	1.356.999,73	33,71%	9/1/2011					
444	2009	Δ'	Αυτοκινητόδρομος Τρίπολη - Καλαμάτα	Κατασκευή υποτημημάτων από Αθίναιο έως Λεύκτρο του οδικού άξονα Τρίπολη-Καλαμάτα	Κατασκευή τριών υποτημημάτων του οδικού άξονα από Αθίναιο έως Λεύκτρο, ώστε το τμήμα Αθίναιο-Λεύκτρο να καταστεί πλήρως λειτουργικό.	ΣΑΕ 071/3	2003 ΣΕ 07130001	Ε.Π./Ο.Α.Λ.Α.Α.		ΕΤΠΑ	ΟΧΙ	Δ/νη Οδικών Έργων (Δ1)	ΕΥΔΕ Διευρωπαϊκού Δικτύου Πελοποννήσου	Βεβαίωση περαίωσης	44.000.000,00	7/4/2005		1/3/2006	Κ/Ε ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ-ΕΛΠΕΡ ΑΤΕ	25.844.077,54	41,76%	1/3/2008					
459	2009	Δ'	Συντήρηση πλωτής γέφυρας Λευκάδας - ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ -09-010	Συντήρηση πλωτής γέφυρας Λευκάδας - ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ -09-010	Συντήρηση της πλωτής γέφυρας Λευκάδας.	ΣΑΕ 071	2008ΣΕ07100000	Εθνικό Πρόγραμμα			ΟΧΙ	Δ/νη Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9)	Δ/νη Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ)	Βεβαίωση περαίωσης	1.000.000,00	26/4/2009		15/6/2009	ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ε.Δ.Ε.	1.000.000,00	4%	15/2/2011		424.677,26			
460	2009	Δ'	Συντήρηση οδοστρωμάτων και εργασιές υποδομής φωτεινής σηματοδότησης στο οδικό δίκτυο περιφέρειας Αττικής	ΣΗΜ-1/09: Συντήρηση οδοστρωμάτων και εργασιές υποδομής φωτεινής σηματοδότησης στο οδικό δίκτυο περιφέρειας Αττικής	Συντήρηση οδοστρωμάτων και εργασιές υποδομής φωτεινής σηματοδότησης στο οδικό δίκτυο περιφέρειας Αττικής	ΣΑΕ 068	1997ΣΕ06800002	Εθνικό Πρόγραμμα			ΟΧΙ	Δ/νη Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9)	Δ/νη Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ)	Σε εξέλιξη	1.100.000,00	29/9/2009		28/12/2009	ΑΘΑΝ. Δ. ΤΖΙΤΖΙΛΩΝΗΣ Ε.Δ.Ε.	993.428,81	10,00%	27/8/2009					
461	2009	Δ'	Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας Ν. Αττικής	Λειτουργία και Συντήρηση Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Ν. Αττικής	Επίτηρηση, συντήρηση, όραση βλαβών και εν γένει απόδοκτη λειτουργία του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας (ΚΔΚ) του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. του Θαλάσσιου Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου της Κυκλοφορίας (Θ.Ε.Π.Ε.Κ.) της Δ/νσης Τροχαίας Αττικής, καθώς και όλου του εξοπλισμού (κάμερες, πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων, ανχνευτές κυκλοφορίας, τηλεοπτικομασικά εξοπλισμός κ.λ.π.) που συνιστά το Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας	ΣΑΕ 068	1981ΣΕ06800000	Εθνικό Πρόγραμμα			ΟΧΙ	Δ/νη Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9)	Δ/νη Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ)	Βεβαίωση περαίωσης	500.000	4/9/2009		23/10/2009	Signalbau Huber Hellas Α.Ε. Σύστημα Κυκλοφορίας	485.000,02	3,00%	22/2/2010					
462	2009	Δ'	ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Φ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.	ΣΗΜ-05/2008 ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Φ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.	ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ	ΣΑΕ 068	1997ΣΕ06800002/068	Εθνικό Πρόγραμμα			ΟΧΙ	Δ/νη Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9)	Δ/νη Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ)	Σε εξέλιξη	700.000,00	3/2/2009		23/4/2009	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΙΤΖΙΛΩΝΗΣ Ε.Δ.Ε.	604.327,43	13,67%	23/4/2010		474.250,00			
463	2009	Δ'	Λειτουργία και Συντήρηση Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης κεντρικής περιοχής Ν. Αττικής	Λειτουργία και Συντήρηση Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης κεντρικής περιοχής Ν. Αττικής	Επίτηρηση, συντήρηση, όραση βλαβών και εν γένει απόδοκτη λειτουργία των Κέντρων Φωτεινής Σηματοδότησης Αθηνών, Περαιά και Αίγιου και των σηματοδοτικών εγκαταστάσεων και καλωδιακών δικτύων που συνδέονται με τα κέντρα αυτά	ΣΑΕ 068	1981ΣΕ06800000	Εθνικό Πρόγραμμα			ΟΧΙ	Δ/νη Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9)	Δ/νη Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ)	Σε εξέλιξη	6.000.000,00	2/12/2008		6/2/2009	ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε	5.492.350,01	8,46%	6/2/2010		2.477.418,00	6/4/2010		
464	2009	Δ'		ΣΟ-10/06	Συντήρηση και αντικατάσταση παλαιών γεφυρών κλπ. εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.	ΣΑΕ 068	1997ΣΕ06800002	Εθνικό Πρόγραμμα			ΟΧΙ	Δ/νη Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9) - Τμήμα Γ'	Δ/νη Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ)	Σε εξέλιξη	1.900.000,00	21/2/2007		11/7/2007	ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Α.Ε.	1.360.423,23	28,40%	11/1/2009		367.710,00	11/5/2010		
504	2009	Δ'	Κατασκευή ισογείων κατοικιών για την αποκατάσταση παλιννοστούντων στο δήμο Φαρκαδώνος του Ν. Τρικάλων	Κατασκευή ισογείων κατοικιών για την αποκατάσταση παλιννοστούντων στο δήμο Φαρκαδώνος του Ν. Τρικάλων	Ανέγερση ενοικήτων τριών (93) ισογείων κτιρίων, τα οποία αποτελούν 93 ανεξάρτητες κατοικίες, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου για την αποκατάσταση παλιννοστούντων του Δήμου Φαρκαδώνος του Νομού Τρικάλων.	ΣΑΕ 069	2004ΣΕ06900000 του 2007	Εθνικό Πρόγραμμα			ΟΧΙ	Υπηρεσία Αποκατάστασης Στοιμοληκτών (Υ.Α.Σ.)	Υ.Α.Σ./ Τμήμα Στέγασης (Γ')	Σε εξέλιξη	3.800.000	3/4/2007		9/7/2007	ΤΡΙΚΑΤ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	3.605.440,00	5,12%	28/2/2009		960.149,59	30/3/2010		
505	2009	Δ'	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΣΙΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΣΙΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ	Επιναφορά επιταξιμένων οικοπέδων Ν. Αττικής μετά το σεισμό του 1999 στην αρχική τους κατάσταση, μετά την απομάκρυνση των λυομένων που είχαν τοποθετηθεί σε αυτά	ΣΑΕ 069	2000ΣΕ069000028	ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ			ΟΧΙ	Υπηρεσία Αποκατάστασης Στοιμοληκτών (Υ.Α.Σ.)	Υ.Α.Σ./ Τμήμα Στέγασης (Γ')	Περιορισθείσα & εκκαθαρωθείσα	200.000,00	17/4/2007		22/6/2007	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΗΧΟΣ Ε.Δ.Ε.	112.000,00	44,00%	21/12/2008		61.906,19			
506	2009	Δ'	Κατασκευή Νέων Διαμερισμάτων για τις Σεισμόληκτες Κατασκευές Αγ. Διονυσίου Δραπετσώνας	Κατασκευή Νέων Διαμερισμάτων για τις Σεισμόληκτες Κατασκευές Αγ. Διονυσίου Δραπετσώνας	Κατασκευή (150) διαμερισμάτων σε τέσσερα κτίρια στο Δίμοιο Δραπετσώνας	ΣΑΕ 069	2000ΣΕ06900000	ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ			ΟΧΙ	Υπηρεσία Αποκατάστασης Στοιμοληκτών (Υ.Α.Σ.)	Υ.Α.Σ./ Τμήμα Στέγασης	Σε εξέλιξη	8.010.450,00	7/4/2004		21/10/2005	ΕΝΤΕΧΝΟΣ ΑΕ- Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΑΕ	7.794,50	3,42%	14/4/2007	12.209.589,62	10.225.000			

Α/ΔΤΕ	Έτος	Τρίμ.	(1) Τίτλος Έργου	(2) Τίτλος Σύμβασης	(3) Σύντομη τεχνική περιγραφή της σύμβασης	(4) Στοιχεία χρηματοδότησης της σύμβασης κατασκευής (εργολαβία)						(5) Προϊσταμένη Αρχή	(6) Διευθύνουσα Υπηρεσία	(7) Κατάσταση εργολαβίας	(8) Στοιχεία διαγωνισμού				(9) Στοιχεία Σύμβασης					(10) Στοιχεία υλοποίησης της σύμβασης				
						(4.1) Συλλ.Απόφαση Χρημ./δότησης	(4.2) Κωδικός Εναριθμού Έργου	(4.3) Πρόγραμμα Χρημ./δότησης	(4.4) Κωδικός ΟΠΣ	(4.5) Ταμείο Ε.Ε.	(4.6) Ιδιωτικοί πόροι				(8.1) Απόφαση έγκρισης δημοπράτησης/ Ημερομηνία	(8.2) Προϋπολογισμός δημοπράτησης (€)	(8.3) Ημ/νία Δημοπράτησης	(8.4) Υπάρχει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλ./κών Όρων	(9.1) Ημ/νία υπογραφής σύμβασης	(9.2) Ανάδοχος	(9.3) Συνολικό Συμβατικό ποσό εργολαβίας (€)	(9.4) Ποσοστό έκπτωσης οικονομικής προφοράς	(9.5) Συμβατική ημερομηνία περάτωσης	(10.1) Τελευταίο εγκεκριμένο ποσό εργολαβίας (τελευταίου ΑΠΕ)	(10.2) Πληρωμές μέχρι σήμερα	(10.3) Ημ/νία τελευταίας εγκεκριμένης παράτασης προθεσμίας	(10.4) Εκτιμώμενη ημ/νία περάτωσης	
507	2009	Δ'	Αποπεράτωση εργασιών του μώλου λιμένα Κορρησίας Κέας	Αποπεράτωση εργασιών του μώλου λιμένα Κορρησίας Κέας	Αποκατάσταση ζημιών και στελεων του μώλου λιμένα Κορρησίας Κέας από την θεομηνία της 22ας Ιανουαρίου 2004	ΣΑΕ 069	2000ΣΕ06900026	Εθνικό Πρόγραμμα			ΟΧΙ	Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοαλήκτων (Υ.Α.Σ.)	Υ.Α.Σ./ Τμήμα Στέγασσης (Γ')	Περιοθεία & εκκαθαρισθεία		1.118.700,00	1/12/2008			16/12/2008	ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.	973.109,36	13,01%	15/5/2009	1.249.235,95	960.149,59		
508	2009	Δ'	ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑ	ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 84 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΝΤΕ (5) ΤΡΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ " ΓΗΠΕΔΟ " & ΠΕΝΤΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ " ΜΟΡΦΗ-ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ " ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΤΙΣ 14-8-'03	ΣΑΕ 069	2006ΣΕ06900010	ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ			ΟΧΙ	Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοαλήκτων (Υ.Α.Σ.)	Υ.Α.Σ./ Τμήμα Στέγασσης (Γ')	Σε εξέλιξη		6.281.000,00	23/1/2007			15/5/2007	INTERTOP A.E.» (Με την με αρ. πρωτ. 5129/Γ4Επ/18-10-'07 Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίνεται Σύσταση Κατασκευαστικής Κοινότητας «Κ/Ε INTERTOP A.E.-ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.»)	6.007.148,39	4,36%	4/5/2009		4.817.120,00		
510	2009	Δ'	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ	Αποκατάσταση των υποκαρμών ποδός του κυρίως προβλήτα και της κεφαλής του εγκάρσιου προβλήτα του λιμένα της Νάξου μετά τη θεομηνία της 22-1-2004	ΣΑΕ 069	2004ΣΕ06900001	ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ			ΟΧΙ	Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοαλήκτων (Υ.Α.Σ.)	Υ.Α.Σ./ Τμήμα Στέγασσης (Γ')	Περιοθεία & εκκαθαρισθεία		320.000,00	5/3/2008			21/4/2008	ΠΡΟΜΑΧΟΣ Α.Ε.	220.800,00	31,00%	21/7/2008		219.171,00		
511	2009	Δ'	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΔΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΤΥΠΟΥ CONTAINER	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΔΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΤΥΠΟΥ CONTAINER	Μεταφορά οικίσκων ανά την Ελλάδα για την προσωρινή στέγαση θεομηνιοαλήκτων	ΣΑΕ 069	2000ΣΕ06900025	ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ			ΟΧΙ	Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοαλήκτων (Υ.Α.Σ.)	Υ.Α.Σ./ Τμήμα Στέγασσης (Γ')	Σε εξέλιξη		800.000,00	3/3/2009			28/4/2009	Κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΤΕ	704.000,00	12,00%	28/4/2010		344.935,60		